

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..							
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	28/Jul/2014	48c	13/Sep/2014				
		MOVIMIENTOS DE TIERRAS							
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL	29/Jul/2014	10c	07/Ago/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014


Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRADE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Ago/2014	20c	27/Ago/2014		☐		
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	15/Ago/2014	25c	08/Sep/2014		☐		
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	12/Ago/2014	15c	26/Ago/2014		☐		
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO	08/Sep/2014	13c	20/Sep/2014			☐	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 2

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIONArq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		LOSA DE CIMENTACION.							
110	1.3.1	CONTRATRAPE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2014	60c	27/Sep/2014				
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2014	60c	27/Sep/2014				
		CASTILLOS							
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE	08/Ago/2014	55c	01/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014


Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 3



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Ago/2014	55c	01/Oct/2014				
		MUROS Y ENRASES							
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	04/Ago/2014	60c	02/Oct/2014				
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO	14/Ago/2014	50c	02/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 4



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..


Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		LOSA DE CONCRETO							
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	11/Ago/2014	55c	04/Oct/2014				
		RECUBRIMIENTOS							
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO	12/Ago/2014	61c	11/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES
Hoja no: 5

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		INSTALACION ELECTRICA							
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.). CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	14/Ago/2014	61c	13/Oct/2014				

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014

Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 6

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
Y SANITARIA									
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA) ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	18/Ago/2014	20c	06/Sep/2014				
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE	20/Ago/2014	25c	13/Sep/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 7



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Ago/2014	25c	20/Sep/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 8

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	27/Ago/2014	25c	20/Sep/2014				
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	01/Sep/2014	25c	25/Sep/2014				
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	11/Ago/2014	55c	04/Oct/2014				
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO MARCA SIMILAR A	22/Ago/2014	55c	15/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 9

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		HERRERIA Y CANCELERIA							
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	25/Ago/2014	50c	13/Oct/2014				
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	28/Ago/2014	54c	20/Oct/2014				
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA	01/Sep/2014	55c	25/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 10

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		CARPINTERIA Y CERRAJERIA							
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	25/Ago/2014	57c	20/Oct/2014				
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y	01/Oct/2014	25c	25/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 11

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.							
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.	28/Jul/2014	90c	25/Oct/2014				
		BIODIGESTOR							
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN							

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha término: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARG. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 12



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	25/Ago/2014	32c	25/Sep/2014				
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	30/Ago/2014	30c	28/Sep/2014				
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	10/Sep/2014	46c	25/Oct/2014				
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10/Sep/2014	46c	25/Oct/2014				
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	10/Sep/2014	46c	25/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014


Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 13



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa General Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul 01-31	01-31	01-30	01-31
		DE REGISTRO DE LODOS MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATENTAMENTE
[Signature]
ARQ. DAVID SANTOS FLORES
Hoja no: 14

[Handwritten signature in blue ink]



ESPACIO-forma

PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..					
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	885.52	92.01	540.51		253.00
		MOVIMIENTOS DE TIERRAS					
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL	2,341.50	826.41	1,515.09		

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓNArq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	390.25		390.25		
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,705.63		2,437.92	1,267.71	
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	9,051.32		9,051.32		
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO	1,437.60			1,437.60	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 2

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIONArg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		LOSA DE CIMENTACION.					
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	26,033.28	1,096.14	12,879.62	12,057.52	
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	24,003.00	1,010.65	11,875.17	11,117.18	
		CASTILLOS					
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA)	5,112.45		2,140.10	2,853.46	118.89

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014


Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 3

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIONArq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
150	1.4.2	VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	17,263.58		7,226.62	9,635.48	401.48
170	1.5.1	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	94,134.47		43,144.96	47,067.24	3,922.27
180	1.5.2	MUROS Y ENRASES MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	38,285.52		13,084.92	23,262.09	1,938.51

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio:28 de Julio de 2014
Fecha termino:25 de Octubre de 2014
Duración:90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 4

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIONArq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		LOSA DE CONCRETO					
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	68,037.48		25,514.06	37,111.35	5,412.07

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014

Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 5



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas							
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
RECUBRIMIENTOS							
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,620.70		517.95	802.00	300.75
INSTALACION ELECTRICA							
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.).	20,493.25		5,824.40	10,354.48	4,314.37

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014

Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 6



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27,061.75		18,041.17	9,020.58	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 7



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	18,193.75		8,187.19	10,006.56	
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA	28,038.50		4,906.74	23,131.76	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 8



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	17,967.25		3,144.27	14,822.98	
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	4,290.25			4,290.25	
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN,	6,520.50		2,445.18	3,556.64	518.68

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014

Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 9



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas


ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO MARCA SIMILAR A BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	44,046.25		7,170.32	24,583.95	12,291.98
		HERRERIA Y CANCELERIA					
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	12,722.00		1,771.42	7,729.82	3,220.76
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES,	14,316.25		852.16	8,180.71	5,283.38

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio:28 de Julio de 2014
Fecha termino:25 de Octubre de 2014
Duración:90 dias calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 10

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,328.50			1,270.09	1,058.41
		CARPINTERIA Y CERRAJERIA					
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	28,272.25		3,455.50	15,078.53	9,738.22
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE					

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014


Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 11



PROYECTO Y
CONSTRUCCION

ESPACIO-forma

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas							
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	3,983.00				3,983.00
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE	772.41	43.21	253.87	259.27	216.06

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014


Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 12



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas


ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.					
		BIODIGESTOR					
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN					
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	16,389.92		3,467.10	12,922.82	
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	16,604.00		368.98	16,235.02	
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	6,876.52			3,108.56	3,767.96
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	222,828.00			100,730.47	122,097.53

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 13



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales de Inversión Por Partidas


ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	28,410.75			12,843.22	15,567.53
TOTAL:			812,417.40	3,068.42	190,206.79	424,990.34	194,151.85

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 14



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales


Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS01	ACERO DE REFUERZO # 2	TON	1,049.96		358.82	637.93	53.21
INS02	ACERO DE REFUERZO # 3	TON	11,596.78	69.61	4,517.53	6,418.26	591.38
INS04	ALAMBRE RECOCIDO	KG	886.17	9.40	350.33	481.85	44.59
INS05	ARMEX DE ACERO 12 X 20 -4	ML	2,218.58	93.42	1,097.61	1,027.55	
INS06	CHILILLOS 1/4" X 3/4"	PZ	82.50		10.08	44.00	28.42
INS07	CLAVO DE MEDIDAS DIFERENTES	KG	983.60	18.01	412.82	494.46	58.31
INS08	MALLALAC 66- 10 - 10	M2	1,543.50	64.99	763.63	714.88	
INS09	MALLA LAC 6X6 6/6	M2	3,557.17		1,333.94	1,940.27	282.96
INS10	PERFIL # 129 CAL 20	TRAMO	3,012.75		419.50	1,830.53	762.72
INS105	TRAPEADOR USO DOMESTICO	PZA	117.55				117.55
INS11	PERFIL # 154 CAL 20	TRAMO	107.23		14.93	65.15	27.15
INS12	SEGUETA DIENTE FINO	PZA	154.96		47.84	89.29	17.83
INS13	SOLDADURA 70 11 1/8"	KG	238.94		33.27	145.18	60.49
INS14	CALHIDRA	TON	31.74	3.29	19.37	9.08	
INS15	CEMENTO GRIS	TN	33,153.21	429.55	13,515.89	17,701.67	1,506.10

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1

**ESPACIO-forma**PROYECTO Y
CONSTRUCCIONArq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS16	ARENA FINA	M3	2,465.92		310.99	2,096.81	58.12
INS17	ARENÓN	M3	5,095.18	70.81	2,118.00	2,683.30	223.07
INS18	CARGA EN EL BANCO DE BALASTRE CRIBADO	M3	1,654.77		1,654.77		
INS19	GRAVA 3/4" (19 MM.)	M3	7,666.73	73.16	2,267.45	5,089.84	236.28
INS20	BOTE CESPOL DE PVC SANITARIO CON COLADERA DE 4" C/SALIDA DE 2"	PZA	835.50		375.97	459.53	
INS21	CODO DE PVC SANITARIO DE 1 1/2" x 90°	PZA	171.00		76.95	94.05	
INS22	CODO DE PVC SANITARIO DE 4" x 90° CON SALIDA LATERAL DE 2"	PZA	366.00		164.70	201.30	
INS23	COPLA PVC DE 2"	PZ	37.75			17.07	20.68
INS24	COPLA PVC DE 4"	PZ	369.00			166.81	202.19
INS25	PEGAMENTO P.V.C. TANGIT. AZUL	LT	585.25		263.36	321.89	
INS26	REDUCCIÓN BUSHING PVC DE 2" A 1 1/2"	PZA	126.00		56.70	69.30	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
 Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
 Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
 Duración: 90 días calendario
 Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 2



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS27	REDUCCION BUSHING DE 4" A 2"	PZA	377.00			170.42	206.58
INS29	TUBO PVC SANITARIO DE 2" LISO	ML	1,367.95		220.25	666.33	481.37
INS30	TUBO PVC SANITARIO DE 4" LISO	ML	4,635.23		540.78	2,213.08	1,881.37
INS31	TUBO PVC SANITARIO DE 1 1/2" LISO	ML	767.99		345.60	422.39	
INS32	YEE DE PVC DE 4" A 2"	PZA	692.50			313.05	379.45
INS33	YEE P.V.C. DE 4" A 2"	PZA	645.50		290.47	355.03	
INS34	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	PZA	730.50		487.00	243.50	
INS35	ADAPTADOR MACHO C P.V.C DE 1/2"	PZA	300.00		200.00	100.00	
INS36	CESPOL PARA LAVABO P.V.C. REX	PZA	866.75		151.68	715.07	
INS37	CINTA TEFLON GARLOCK 3/4	ROLLO	109.78		9.61	100.17	
INS38	CODO DE C P.V.C DE 1/2" X 90	PZA	216.00		144.00	72.00	
INS39	COPEL CAFRE DE 1/2"	PZA	571.50		381.00	190.50	
INS40	CUELLO DE CERA PARA WC.	PZA	293.50		51.36	242.14	

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES
Hoja no: 3

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS41	LIJA PARA AGUA	PZA	242.25		109.01	133.24	
INS42	LLAVE ALIMENTADORA MARCA NACOBRE 401-B	PZA	1,966.00		344.05	1,621.95	
INS43	LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA ROSCABLE DICA 4052 INC: MANERAL	PZA	2,691.25		1,794.17	897.08	
INS44	MANGUERA PARA WC.	PZA	419.50		73.41	346.09	
INS45	PIJAS PARA WC	JGO	147.50		25.81	121.69	
INS46	TAPA C P.V.C DE 1/2"	PZA	33.75		22.50	11.25	
INS47	TEE C P.V.C DE 1/2"	PZA	322.50		215.00	107.50	
INS48	TUBO DE C- P.V.C DE 1/2"	ML	3,518.30		2,345.53	1,172.77	
INS49	VALVULA CHECK DE 1/2"	PZA	4,088.50		2,725.67	1,362.83	
INS50	APAGADOR SENCILLO	PZA	524.25		149.00	264.88	110.37
INS51	CABLE THW # 10	ML	1,015.00		288.48	512.84	213.68
INS52	CABLE # 12	ML	4,132.50		1,174.50	2,088.00	870.00
INS53	CABLE # 14	ML	489.56		139.15	247.35	103.06
INS54	CAJA GALVANIZADA DE 3 X 3	PZA	65.75		18.69	33.22	13.84

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio:28 de Julio de 2014

Fecha termino:25 de Octubre de 2014


Duración:90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 4

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS55	CHALUPA DE 4 X 2	PZA	119.50		33.96	60.38	25.16
INS56	CINTA AISLANTE	ROLLO	24.33		6.92	12.29	5.12
INS57	CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR	PZA	491.50		139.69	248.34	103.47
INS58	POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	ML	2,102.40		597.52	1,062.27	442.61
INS59	ROSETA DE PORCELANA DE 4"	PZA	207.00		58.83	104.59	43.58
INS60	TAPA DE 1, 2, 3 VENT.	PZA	521.25		148.14	263.37	109.74
INS61	TAPA CIEGA	PZA	521.25		148.14	263.37	109.74
INS62	BIODIGESTOR DE 600 LTS BIOPLAST	PZ	156,758.25			70,863.32	85,894.93
INS63	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 20 CMS	PZA	9,801.05		4,492.14	4,900.53	408.38
INS64	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X 20 X 40 CMS	PZA	27,798.10		12,740.80	13,899.05	1,158.25
INS65	CAN DE CEDRO DE 2" X 3" X 15"	PZA	262.00		45.85	216.15	
INS66	REGISTRO DE LODOS BIOPLAST	PZ	17,864.50			8,075.73	9,788.77

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 5

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..


Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS67	TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CMS.	PZA	3,150.00		70.00	3,080.00	
INS68	BROCHA DE 2"	PZA	28.70			15.65	13.05
INS69	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100	LT	459.80			250.80	209.00
INS70	THINNER STANDAR	LITRO	199.65			108.90	90.75
INS71	ADAPTADOR DE 2" A 1 1/2" DE HULE	PZA	73.25		12.82	60.43	
INS73	SANITARIO BLANCO MARCA CATO, COMPLETO INCLUYE: TAZA Y TANQUE Y HERRAJES.	PZA	15,424.50		2,699.29	12,725.21	
INS74	LAVABO MARCA CATO LIGERO BLANCO.	PZA	4,243.00		742.52	3,500.48	
INS75	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO. DICA MOD. 4242	PZA	4,865.25		851.42	4,013.83	
INS76	PIJAS # 12	PZA	65.00		11.37	53.63	
INS77	REGADERA DICA 4501 R	PZA	2,216.00			2,216.00	
INS78	ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR PARA WC.	PZA	1,936.50		338.89	1,597.61	

Concurso:CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio:28 de Julio de 2014
Fecha termino:25 de Octubre de 2014
Duración:90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE
ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 6



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS79	TINACO BIOPLAST DE 450.0 LTS.	PZA	27,037.50		4,401.46	15,090.70	7,545.34
INS81	CHAPA PERILLA CON LLAVE	PZA	2,453.00		299.81	1,308.27	844.92
INS82	CUÑAS DE MADERA	P.T.	119.15	5.01	58.95	55.19	
INS83	MADERA DE 3RA. PARA CIMBRA	P.T.	3,670.90	36.97	1,480.71	1,929.32	223.90
INS84	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 65X210 CM.	PZA	15,707.00		1,919.75	8,377.06	5,410.19
INS85	REMACHE POP AS64	PZ	17.50		2.14	9.33	6.03
INS86	CIMBRAPLAY 5/8" 4'x8'	PZ	3,492.24		1,309.59	1,904.86	277.79
INS87	TUINO DE MADERA DE 1"	PZ	2,086.04		782.26	1,137.84	165.94
INS88	VENTANA DE ALUMINIO COLOR NATURAL LINEA DE 11/2" CON VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA DE 0.42 X 0.42 MTS.	PZA	11,231.50		668.54	6,418.00	4,144.96
INS91	ACEITE LUBRICANTE USADO DE MOTOR	LT	475.77	0.85	180.85	257.84	36.23
INS92	AGUA	M3	355.85	0.57	95.74	152.79	106.75

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 7



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para Adquisición de Materiales

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INS93	ANUNCIO DE OBRA PREFABRICADO	PZ	508.46	28.45	167.11	170.67	142.23
INS94	DIESEL	LT	739.28		277.22	403.25	58.81
INS95	ESCOBA	PZA	117.55				117.55
INS97	HILO DE NYLON	ROLLO	26.55	2.75	16.21	7.59	
INS98	JABON DETERGENTE	KG	299.50				299.50
TOTAL:			426,809.12	906.84	77,229.81	222,339.01	126,333.46

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 8



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Para La Utilización de Personal Técnico , Administrativo y Obrero


Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	9,568.11	70.39	3,117.12	5,263.35	1,117.25
MO-01	ALBAÑIL	JOR	51,416.50	297.92	20,246.89	28,571.75	2,299.94
MO-02	AYUDANTE GENERAL	JOR	27,548.50	54.67	7,845.58	14,622.64	5,025.61
MO-03	AYUDANTE ESPECIALIZADO TROMPERO	JOR	94.47	9.82	57.66	26.99	
MO-04	AYUDANTE ESPECIALIZADO (CADENERO)	JOR	94.47	9.82	57.66	26.99	
MO-05	AYUDANTE (ESTADALERO)	JOR	94.47	9.82	57.66	26.99	
MO-06	OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	JOR	3,652.28	61.67	1,544.97	1,871.62	174.02
MO-07	OFICIAL CARPINTERO OBRA BLANCA	JOR	2,218.25		271.13	1,183.06	764.06
MO-09	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	3,143.50		893.42	1,588.29	661.79
MO-10	OFICIAL FIERRERO	JOR	3,063.31	14.29	1,161.19	1,695.69	192.14
MO-11	OF. HERRERO	jor	1,571.75		218.85	954.99	397.91
MO-13	PEON	JOR	59,249.85	849.80	18,761.53	33,190.00	6,448.52
MO-14	OF PINTOR	JOR	628.70			342.93	285.77
MO-15	OFICIAL PLOMERO	JOR	22,706.96		6,397.27	11,999.34	4,310.35

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..


Programa de Montos Para La Utilización de Personal Técnico , Administrativo y Obrero

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
MO-16	TOPOGRAFO.	JOR	149.47	15.54	91.23	42.70	
TOTAL:			185,200.59	1,393.74	60,722.16	101,407.33	21,677.36

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE


ARQ. DAVID SANTOS FLORES
Hoja no: 2

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa de Montos Mensuales Para La Utilización de Personal Técnico Administrativo y de Servicios

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
Director General	229.98	10,226.11	552.76	3,454.77	3,454.77	2,763.81
Gerente de Producción	147.84	13,320.00	720.00	4,500.00	4,500.00	3,600.00
Jefe del departamento técnico	223.41	9,933.93	536.97	3,356.06	3,356.06	2,684.84
Jefe de obras	131.42	11,840.00	640.00	4,000.00	4,000.00	3,200.00
Jefe del departamento administrativo	213.55	9,495.67	513.28	3,208.00	3,208.00	2,566.39
Jefe del departamento de compras	114.99	10,360.00	560.00	3,500.00	3,500.00	2,800.00
TOTAL:		65,175.71	3,523.01	22,018.83	22,018.83	17,615.04

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arg. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7


(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Programa Calendarizado de utilización de Maquinaria

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
AMAIN-015	REMOVEDORA MIPSAS 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	28/Jul/2014	25/Oct/2014				
BAILARINA COMPACTADORA	BAILARINA COMPACTADORA	15/Ago/2014	08/Sep/2014				
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO	28/Jul/2014	13/Sep/2014				
EQUIPO002	REMOVEDORA MIPSAS 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	30/Jul/2014	04/Oct/2014				
REVOLVEDORA	REVOLVEDORA MIPSAS DE 1 SACO; MOTOR KOLHER DE 12 HP	11/Ago/2014	04/Oct/2014				
VIBRADOR	VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP Y CHICOTE DE 10"	11/Ago/2014	04/Oct/2014				
VOLTEO 7M3	CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD MARCA FORD MOD. 2003	01/Oct/2014	25/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE


ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1

**ESPACIO-forma****PROYECTO Y
CONSTRUCCION****Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7**

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Relación y Programa de Personal Técnico, Administrativo y Obrero

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
MI	MANDO INTERMEDIO	28/Jul/2014	25/Oct/2014				
MO-01	ALBAÑIL	28/Jul/2014	25/Oct/2014				
MO-02	AYUDANTE GENERAL	30/Jul/2014	25/Oct/2014				
MO-03	AYUDANTE ESPECIALIZADO TROMPERO	28/Jul/2014	13/Sep/2014				
MO-04	AYUDANTE ESPECIALIZADO (CADENERO)	28/Jul/2014	13/Sep/2014				
MO-05	AYUDANTE (ESTADALERO)	28/Jul/2014	13/Sep/2014				
MO-06	OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	30/Jul/2014	04/Oct/2014				
MO-07	OFICIAL CARPINTERO OBRA BLANCA	25/Ago/2014	20/Oct/2014				
MO-09	OFICIAL ELECTRICISTA	14/Ago/2014	13/Oct/2014				
MO-10	OFICIAL FIERRERO	30/Jul/2014	04/Oct/2014				
MO-11	OF. HERRERO	25/Ago/2014	13/Oct/2014				
MO-13	PEON	28/Jul/2014	25/Oct/2014				
MO-14	OF PINTOR	01/Sep/2014	25/Oct/2014				
MO-15	OFICIAL PLOMERO	18/Ago/2014	25/Oct/2014				
MO-16	TOPOGRAFO.	28/Jul/2014	13/Sep/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14

Fecha inicio: 28 de Julio de 2014

Fecha termino: 25 de Octubre de 2014

Duración: 90 días calendario

Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES

Hoja no: 1



ESPACIO-forma
PROYECTO Y
CONSTRUCCION

Arq. David Santos Flores
SAFD-691220-UA7

(007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

Relación y Programa del Personal Técnico , Administrativo y de Servicio

Descripción	Inicia	Duración	Cantidad	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
					Jul			
Director General	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Gerente de Producción	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento técnico	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe de obras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento administrativo	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento de compras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				

Concurso: CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14
Fecha inicio: 28 de Julio de 2014
Fecha termino: 25 de Octubre de 2014
Duración: 90 días calendario
Fecha de concurso: 23 de Julio de 2014.

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID SANTOS FLORES
Hoja no: 1