

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		(011AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	24/Jul/2014*	0.33t	24/Jul/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	24/Jul/2014*	7.02t	01/Ago/2014*				
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	28/Jul/2014*	1.25t	29/Jul/2014*				
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	28/Jul/2014*	1.36t	29/Jul/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	23/Jul/2014	9.33c	01/Ago/2014*				
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	31/Jul/2014*	4.21t	05/Ago/2014*				
LOSA DE CIMENTACION.									
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	11.36t	16/Ago/2014*				
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM.	06/Ago/2014*	6.82t	14/Ago/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		CASTILLOS							
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Ago/2014*	4.1t	13/Ago/2014*				
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	11/Ago/2014*	14.5c	26/Ago/2014*				

AFFIRMAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		HERRAMIENTA.							
		MUROS Y ENRASES							
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25/Ago/2014*	56c	20/Oct/2014*				
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Sep/2014*	29.89t	09/Oct/2014*				

LOSA DE CONCRETO

ATENCIÓN

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM.5

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	15/Sep/2014*	6.79t	23/Sep/2014*				
		RECUBRIMIENTOS							
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA	15/Sep/2014*	0.74t	15/Sep/2014*				

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CA
PAGINA NUM 3

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
240	1.8.1	DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INSTALACION ELECTRICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	24/Sep/2014*	9.36t	06/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA							
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25/Sep/2014*	13.65t	13/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLÉ O CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Sep/2014*	13.65t	15/Oct/2014*				
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD.	02/Oct/2014*	4.88t	08/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUMB

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	03/Oct/2014*	4.88t	09/Oct/2014*				
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	06/Oct/2014*	1.95t	07/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F' C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Oct/2014*	5.07t	13/Oct/2014*				
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Oct/2014*	13.5c	20/Oct/2014*				
		HERRERIA Y CANCELERIA							
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	04/Oct/2014*	4.88t	10/Oct/2014*				


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	05/Oct/2014	6.33c	11/Oct/2014*				
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	11/Oct/2014*	2.34t	14/Oct/2014*				
CARPINTERIA Y CERRAJERIA									
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	13/Oct/2014*	6.24t	20/Oct/2014*				

ATENCIÓN

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	13/Oct/2014*	7c	20/Oct/2014*				

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 23

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A


REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA. BIODIGESTOR PRELIMINARES E INSTALACIÓN	18/Oct/2014*	0.09t	18/Oct/2014*				
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN	29/Sep/2014*	7.33c	06/Oct/2014* ATEMPTAMENTE				

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014




 ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA
 LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
 FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1A







g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD							
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	06/Oct/2014*	7.43t	14/Oct/2014*				
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	06/Oct/2014*	14c	20/Oct/2014*				
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	11/Oct/2014*	6.5c	18/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	17/Oct/2014*	2.67c	20/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		(011AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	958.23	958.23			

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOVIMIENTOS DE TIERRAS							
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,722.00	3,446.30	275.70		
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	620.33	620.33			
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7,095.27	7,095.27			
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL	8,047.00	8,046.96	0.04		

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014		
				Jul	Ago	Sep
		INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.				
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,777.81	659.50	2,118.31	
		LOSA DE CIMENTACION.				
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	41,676.62		41,676.62	
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200	31,123.36		31,123.36	

ATENCIÓN

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		CASTILLOS					
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	8,898.44		8,898.44		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	26,695.31		26,695.31		

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MUROS Y ENRASES							
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	148,932.79		18,616.58	81,236.01	49,080.20
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'c=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	56,250.23			43,290.47	12,959.76
LOSA DE CONCRETO							
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9	113,102.94			113,102.94	


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014		
				Jul	Ago	Sep
		CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
		RECUBRIMIENTOS				
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE	2,446.41			2,446.41

ATENCIÓN




ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014



TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		INSTALACION ELECTRICA					
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	33,815.34			19,870.27	13,945.07
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LCITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014


TIEMPO DE EJEC 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7













g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC, LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	34,337.55			11,320.04	23,017.51
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C.	30,158.31			4,418.79	25,739.52


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO. MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA	45,121.83				45,121.83

ATENTAMENTE






ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC.90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
290	1.9.4	CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30,568.98				30,568.98
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	7,411.95				7,411.95
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE	14,064.96				14,064.96

ATENTAMENTE




ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA


INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10










g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F' C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	64,795.77				64,795.77
		HERRERIA Y CANCELERIA					
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	19,876.35				19,876.35
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA	22,647.69				22,647.69

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:30 DIAS CAL
PAGINA NUM 11



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5,438.16				5,438.16
		CARPINTERIA Y CERRAJERIA					
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON	46,273.50				46,273.50

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014



LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014







TIEMPO DE EJEC 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12







g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CÉD. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA					
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	7,616.31				7,616.31
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90	969.72				969.72





ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.					
		BIODIGESTOR					
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN					
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	24,751.33			7,615.80	17,135.53

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014




LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014



TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14





g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125


R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN. CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	36,910.77				36,910.77
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	13,287.21				13,287.21
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	327,148.38				327,148.38
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE:	43,044.69				43,044.69


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
		MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					


ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014



LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014



TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,6 DE LAS BASES)PROGRAMA CALENDARIZADO DE USO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
MAKAM	Camion Volteo, marca: Dina capacidad: 7 m3 motor: de 175 HP	23/Jul/2014	01/Ago/2014*					
MAKBAI	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	28/Jul/2014*	29/Jul/2014*					
MAKREVO	Revolvedora de 1 saco mipsa 4 hp	02/Ago/2014*	13/Oct/2014*					

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,10 DE LAS BASES)RELACIÓN Y PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de fierreero	08/Ago/2014*	09/Oct/2014*				
MOCA-002	Ayudante general	24/Jul/2014*	20/Oct/2014*				
MOCA-003	Ayudante de electricista	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*				
MOCA-004	Oficial albañil	24/Jul/2014*	20/Oct/2014*				
MOCA-005	Oficial carpintero	02/Sep/2014*	09/Oct/2014*				
MOCA-006	Oficial electricista	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*				
MOCA-007	Oficial fierrero	08/Ago/2014*	09/Oct/2014*				
MOCA-009	Pintor	11/Oct/2014*	14/Oct/2014*				
MOCA-010	Peón	24/Jul/2014*	20/Oct/2014*				
MOCA-016	Plomero	25/Sep/2014*	20/Oct/2014*				
MOCA-018	Carpintero General	13/Oct/2014*	20/Oct/2014*				
MOCA-028	Vidriero	05/Oct/2014	11/Oct/2014*				
MOCA-029	Soldador	04/Oct/2014*	10/Oct/2014*				
MOCA-038	Ayudante plomero	25/Sep/2014*	20/Oct/2014*				

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


EMPRESA:
LICITACIÓN No.:
ESPECIALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA:

PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A UTILIZARSE EN LA OBRA (PLANTILLA DE OBRA).

No.	CANT.	PERSONAL													OBSERVACIONES	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO: _____ DIAS NATURALES NOMBRE Y FIRMA

FORMT03A



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
7X14X28	LADRILLO DE BARRO REGIONAL DE 7 x 14 x 28 CMS.	06/Oct/2014*	14/Oct/2014*					
ACCESO1	ACCESORIOS PARA W.C.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, ASIENTO, ETC	02/Oct/2014*	08/Oct/2014*					
ACCESO2	ACCESORIOS PARA LAVABO.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, CESPOL, ADAPTADOR, ETC	03/Oct/2014*	09/Oct/2014*					
ADACPVC13	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 13 MM	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
AGUA	AGUA	02/Ago/2014*	30/Oct/2014*					
ALUM1	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM11	CABLE CONDULAC # 14	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM2	CABLE CONDULAC # 8	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM3	CABLE CONDULAC # 10	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM4	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS, INCLUYE; TAPA	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM5	CAJA GALVANIZADA DE 3"	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
ALUM6	CABLE CONDULAC # 12	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM8	CAJA GALVANIZADA DE 2"X4"	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ALUM9	POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
ANUNCIO	ANUNCIO DE OBRA DE ACUERDO A MODELO DE LA CONTRATANTE	18/Oct/2014*	18/Oct/2014*					
ARBOR1	MADERA DE PINO EN DUELA	02/Sep/2014*	09/Oct/2014*					
BIODI600	BIODIGESTOR DE 600 LTS	11/Oct/2014*	18/Oct/2014*					
BOIDI450	PAQUETE DE TINACO BIOPLAST DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE. MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Oct/2014*	22/Oct/2014*					
CAL-HIDRA	CALHIDRA MARCA CALPAC	24/Jul/2014*	24/Jul/2014*					
CANTOROD1	GRAVA DE 3/4"	02/Ago/2014*	14/Oct/2014*					
CANTOROD2	ARENON	02/Ago/2014*	14/Oct/2014*					

ATENTAMENTE



 ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
 FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 2

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
CEM-GRI	CEMENTO GRIS	02/Ago/2014*	30/Oct/2014*					
CESPVC102	CESPOL DE BOTE PVC 102 MM C//SAL/2	29/Sep/2014*	15/Oct/2014*					
COCPVC13	COPE LISO CPVC DE 13 MM	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
CODCPVC13	CODO LISO CPVC DE 13 MM X 90°	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
CODPVC102	CODO PVC 102 MM X90°	29/Sep/2014*	18/Oct/2014*					
COPCPVCRI	COPE CPVC ROSCA EXTERIOR	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
COPPVC102	COPE PVC 102 MM	11/Oct/2014*	18/Oct/2014*					
COPPVC51	COPE PVC DE 51 MM	11/Oct/2014*	18/Oct/2014*					
COPVC38	CODO PVC 38 MM X90°	29/Sep/2014*	18/Oct/2014*					
HYLOPLAST	HILO DE NYLON	24/Jul/2014*	24/Jul/2014*					
LLAVE1	LLAVE PARA REGADERA CON CHAPETON Y MANERAL	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
M-MUR	BLOCK CONCRETO 12X20X40 CMS.	25/Ago/2014*	30/Oct/2014*					

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
PAINT001	THINER COMERCIAL TRANSPARENTE	11/Oct/2014*	14/Oct/2014*					
PAINT002	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA ADLER	11/Oct/2014*	14/Oct/2014*					
PTA65X210	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 65X210 CM., INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, CHILILLOS	13/Oct/2014*	20/Oct/2014*					
REDPVC51	REDUCCIÓN PVC 51 MM A 38 MM	29/Sep/2014*	15/Oct/2014*					
REG001	REGISTRO DE LODOS BIOPLAST	17/Oct/2014*	20/Oct/2014*					
REGAECO1	REGADERA ECONOMICA DICA	06/Oct/2014*	07/Oct/2014*					
SANIT1	SANITARIO BLANCO (PAQUETE)	02/Oct/2014*	08/Oct/2014*					
SANIT2	LAVABO BLANCO ECONOMICO	03/Oct/2014*	09/Oct/2014*					
SIDER1	ARMEX 12X20-4	02/Ago/2014*	16/Ago/2014*					
SIDER11	CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 2" A 4".	02/Sep/2014*	09/Oct/2014*					

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
SIDER12	MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M	04/Oct/2014*	10/Oct/2014*					
SIDER14	ACERO DE REFUERZO FY = 4200KG/CM2 DE 3/8" A 3/4" DE Ø	08/Ago/2014*	09/Oct/2014*					
SIDER2	Malla electosoldada 6-6 10/10 (100M2)	06/Ago/2014*	14/Ago/2014*					
SIDER3	Alambre recocido # 16.	02/Sep/2014*	09/Oct/2014*					
SIDER4	Malla electosoldada 6-6 6/6 (100M2)	15/Sep/2014*	23/Sep/2014*					
SIDER5	Acero de refuerzo núm. 2 (1/4")	02/Sep/2014*	09/Oct/2014*					
SIDER6	CLAVO DE 2 1/2"	24/Jul/2014*	24/Jul/2014*					
SOQPORCE	SOCKET DE PORCELANA	24/Sep/2014*	06/Oct/2014*					
TAPACPVC13	TAPON HEMBRA DE CPVC DE 13 MM	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
TEECPVC13	"TEE" LISA DE CPVC DE 13 MM	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
TERRACE1	BALASTRE CRIBADO	23/Jul/2014	01/Ago/2014*					

ATENTAMENTE



 ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
 FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 5

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
TUCPVC13	TUBERIA DE CPVC DE 13 MM	25/Sep/2014*	13/Oct/2014*					
TUPVC102	TUBO PVC 102 MM SANITARIO	29/Sep/2014*	18/Oct/2014*					
TUPVC38	TUBO PVC 38 MM SANITARIO	29/Sep/2014*	15/Oct/2014*					
TUPVC51	TUBO PVC 51 MM SANITARIO	29/Sep/2014*	20/Oct/2014*					
VENT40X40	VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	05/Oct/2014	11/Oct/2014*					
YEEPVC102	YEE PVC DE 102 A 51 MM	29/Sep/2014*	18/Oct/2014*					

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____

ESPECIALIDAD: _____

UBICACION: _____

PLAZO DE EJECUCION: _____

FECHA: _____

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	MESES			

FORME10



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de fierreero	jor	16.30200	370.31	6,036.79		2,426.26	3,126.06	484.47
MOCA-002	Ayudante general	jor	234.22920	304.60	71,346.21	291.05	12,855.02	26,118.56	32,081.58
MOCA-003	Ayudante de electricista	jor	15.60000	304.60	4,751.76			2,792.19	1,959.57
MOCA-004	Oficial albañil	jor	244.42080	415.08	101,454.19	396.62	24,156.41	50,751.33	26,149.83
MOCA-005	Oficial carpintero	JOR	57.75120	420.05	24,258.39			22,609.77	1,648.62
MOCA-006	Oficial electricista	jor	15.60000	370.31	5,776.84			3,394.54	2,382.30
MOCA-007	Oficial fierroero	jor	29.38853	337.15	9,908.34		4,572.64	4,422.65	913.05
MOCA-009	Pintor	jor	5.85000	283.10	1,656.14				1,656.14
MOCA-010	Peón	JOR	112.45182	370.31	41,642.03	4,696.92	5,557.98	6,708.39	24,268.65
MOCA-016	Plomero	jor	105.30000	384.52	40,489.96			3,350.81	37,139.15
MOCA-018	Carpintero General	jor	9.75000	407.75	3,975.56				3,975.56
MOCA-028	Vidriero	jor	3.90000	360.19	1,404.74				1,404.74
MOCA-029	Soldador	jor	19.50000	360.19	7,023.71				7,023.71
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	105.30000	284.68	29,976.80			2,480.77	27,496.03

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
 FECHA APERTURA TECNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 1

g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-81A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	2014	Nov
MOCA-001		
MOCA-002		
MOCA-003		
MOCA-004		
MOCA-005		
MOCA-006		
MOCA-007		
MOCA-009		
MOCA-010	410.09	
MOCA-016		
MOCA-018		
MOCA-028		
MOCA-029		
MOCA-038		

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TÉCNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____

ESPECIALIDAD: _____

UBICACION: _____

PLAZO DE EJECUCION: _____

FECHA: _____

**PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA DE OBRA)**

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11



g

José de Jesús Gutiérrez Armenta

INGENIERO CIVIL

CED. PROF.: 568125

R.F.C.: GUAJ-570702-B1A

REG. CMIC: 29181

(011AH14PR)CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,9 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA TECNICO ADMINISTRATIVA

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
Director General	213.55	12,048.17	1,194.93	4,142.46	4,142.46	2,568.32
Gerente de Control	164.27	14,542.30	1,442.30	5,000.00	5,000.00	3,100.00
Jefe del departamento técnico	197.13	11,121.39	1,103.02	3,823.81	3,823.81	2,370.75
Jefe de obras	180.70	15,996.53	1,586.53	5,500.00	5,500.00	3,410.00
Jefe del departamento administrativo	180.70	10,194.61	1,011.10	3,505.16	3,505.16	2,173.19
Jefe del departamento de compras	131.42	11,633.84	1,153.84	4,000.00	4,000.00	2,480.00
TOTAL:		75,536.84	7,491.72	25,971.43	25,971.43	16,102.26

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA

INICIO:23 DE JULIO DE 2014
TERMINO:20 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--02-14
FECHA APERTURA TÉCNICA:18 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.: _____

ESPECIALIDAD: _____

UBICACION: _____

PLAZO DE EJECUCION: _____

FECHA: _____

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TECNICO-ADMINISTRATIVA)

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11A

