



AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.-ING. BERNARDINO ANTELO ESPER
DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO,
MUNICIPIO DE AHOME.
PRESENTE.-


ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, RECIBO DE ANTICIPO, FACTURA, ASI COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN, ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, PRESUPUESTO, FIANZAS, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1, 333,304.86
IMPORTE NETO DE ANTICIPO: \$ 466,656.70


No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FISMDF-VIV-012PR-AH/2014	(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION QUEDO DE UD. MUY.

ATENTAMENTE
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE
Los Mochis, Sin., 01 de Septiembre de 2014.


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P. C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P. C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P. C. DANIEL KIM ORTEGA.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.C.P. ARCHIVO
SCR. RMI/NGG



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Magdalena

D V S

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.

DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V. DVS080128JF7
SANTOS DEGOLLADO NORTE No. 938 Int. No. L-6
CENTRO, LOS MOCHIS 81200 AHOME SINALOA MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE AHOME
R.F.C.: MAH1701013C0
DOMICILIO: DEGOLLADO Y CUAUHEMOC No.
S/N
COLONIA: BIENESTAR
CIUDAD: LOS MOCHIS
ESTADO: SINALOA

C.P.: 81280
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 148
FECHA: 1/9/2014
09:29:55

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	PAGO DE ANTICIPO (35%) (012AH14PR) RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA" MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO No. FISMDF-VIV-012PR-AH/2014.	466,656.70	466,656.70

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS 70/100 M.N.

SUBTOTAL: 466,656.70
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 466,656.70

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un GFDI

Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

SANTOS DEGOLLADO NORTE 938 L-6, CENTRO 81200, AHOME, LOS MOCHIS,
SINALOA MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: No identificado

Cuenta:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000201420988
Fecha de emisión:	52E3CE8A-0F1D-4968-8CAC-C6989CF239EB
No. de Serie de la factura:	00001030000202864583
Fecha de emisión:	Septiembre 1, 2014 - 10:32:59

Sello digital del CFDI

JCajYToEK+UzkWNjCqzAa3brHAWHOV3JMDsLej+TCNmpM6i6JQfc67UdIoIjUeib9MU9oI/DXRa/cX9/G37noI
Zqp6d6E2+AxveLjalnEFfdGTuG4Aeo3jydzaV+EAM+z3hMlhcOI1/F4XNcjuywQXv5Un2R89ajGpFZ3PeGI2Q=

Sello del SAT

U6PNZzHct0voz+7NQcxTle9tSj5GxvG7aKxncWBQ9LbWWhkEBV5dazM3UmtHQS0uorJJiMgOAP1GG+yW
3HlF1Eib4KLzWZR/6e2z2909iQpK+K4XkztFXN5wiMOFuMb4Yi9eCaftCD18riEVZESe3q9V/3YpUvne
Oo9bUK5AD58=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0152E3CE8A-8F1D-4988-8CAC-C8988CF239EB|2014-09-01T10:32:59|JCajYToEK+UzkWNjC
qzAa3brHAWHOV3JMDsLej+TCNmpM6i6JQfc67UdIoIjUeib9MU9oI/DXRa/cX9/G37noIzqp6d6E2+Ax
veLjalnEFfdGTuG4Aeo3jydzaV+EAM+z3hMlhcOI1/F4XNcjuywQXv5Un2R89ajGpFZ3PeGI2Q=|0000
1000000202864883||



DIRECCIÓN
GENERAL DE
CERIAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DVS080128JF7	DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE...
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Cert
2E3CB8A-8F1D-4988-8CAC-8988CF239EB	2014-09-01T09:29:55	2014-09-01T10:32:59	MAS081024
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$466,656.70	ingreso	Vigente	



D V S

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SIN. A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$466,656.70 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) POR CONCEPTO DE:

ANTICIPIO DEL 35% DE LA OBRA, CONTRATO No. FISM-VIV-012PR-AH/2014 CONSISTENTE EN: (012AH14PR) CONSTRUCCION DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD DE "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS ALBERTO TRAPERO VELDERRAIN
DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.



DIRECCION
GENERAL DE
CASAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

D V S

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SIN A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

**ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
CIUDAD**

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1.- HABER PRESENTADO A TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXEPTO LAS DE ISAN E ISTUV; CORRESPONDIENTES A LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASI COMO HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES AL 2012 Y 2013.

2.- QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXEPTO ISAN E ISTUV.

COMUNICO QUE NO HE INCURRIDO DURANTE EL AÑO 2013 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III CODIGO, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION FISCAL CORRESPONDIENTE HASTA EL PRESENTE AÑO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION

ATENTAMENTE


ING. CARLOS ALBERTO TRAPERO VELDERRAIN
DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.





ace fianzas monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianzas, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432

VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION

25-07-2014

ENDOSO

0000

Antes: Fianzas Monterrey, S.A.

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
133,330.48	PESOS	1547733	0

ACE Fianzas Monterrey, S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 133,330.48 CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N.

Por: DESARROLLO VISTA SUR, S.A DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME

ANTE: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME.

PARA GARANTIZAR POR: DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO NO. 938 E. L-6, COL. CENTRO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SINALOA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. FISMDF-VIV-012PR-AH/2014 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2014, CONSISTENTE EN: (012AH14PR) CONSTRUCCION DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA LOCALIDAD DE "LA FLORIDA", MUNICIPIO MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$1,333,304.86 (UN MILION TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.).

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL REGLAMENTO VIGENTE Y EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL; B) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SERA A FAVOR DEL "MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME"; C) QUE LA FIANZA GARANTIZARA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; D) QUE ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE "EL CONTRATANTE" OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA; F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE "EL CONTRATANTE", HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRA ACOTAR EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO O FUENTES DE LAS OBLIGACIONES; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE", SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA CONTINUARA VIGENTE; H) LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EL ARTICULO 95 BIS. DEL MISMO ORDENAMIENTO; I) LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATANTE" RECIBA DE CONFORMIDAD DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" LA OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA, PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME" DERIVADAS DEL CONTRATO. EN ESTE ULTIMO CASO LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES; J) CUANDO APARECIEREN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA "EL CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, "EL CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; K) LA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE "EL CONTRATANTE"; L) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR

Expedido en: OFICINA: 00551; CULIACAN, SINALOA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N. MEXICO D.F., GUADALAJARA JAL. Y LEON GTO.

RAFAEL SANCHEZ MADRID
SAMR760715UC6

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
RV 09 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.

R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



LINEA DE VALIDACION
0915 BC70 7D



57070021 Pág. 1 de 2

57070013, 57070021, 57070039, 57070047

Hs1E163fPppMOlo+Zkr0FCychoJol2pZdDpWzseEncCWgqZVZBZgn/nhN3IKV4+HfjhcjNLEzA7g6mT6
nXH3VKG+RUFn0Bx1t0ndUpFFKE6.5ZNSGdt1BVGR8HPGmIqshYdaD7SVX+TzCz7WEa3aD+HBXZu7sZ7OK30HQTeM=



ace fianzas monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianzas, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432

VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION
25-07-2014
ENDOSO
0000

Antes: Fianzas Monterrey, S.A.

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
133,330.48	PESOS	1547733	0

ACE Fianzas Monterrey, S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 133,330.48 CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N.

Por: DESARROLLO VISTA SUR, S.A DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME

ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" ASI COMO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

----- FIN DE TEXTO (T14108) -----


Hs1E163fPpYppMO/oh+ZkroRCyChJol2oPzdDzpWZssEnCWgptZVBZq/nhNB3IKV4+HjfiHqNLRzA7g6mT6 nXH3VKG+RUFn0Bxi10ndUpFFKE6J2N5Gd1BVGR8HPGMg5hSYdaD7SVX+TZcz7wea3aD+BXZu7az7OK30HQteM=

57070013, 57070021, 57070039, 57070047



Expedido en: OFICINA: 00551; CULIACAN, SINALOA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., MEXICO D.F., GUADALAJARA JAL. y LEON GTO.



RAFAEL SANCHEZ MADRID SAMR760715UC6



FIRMA DIGITAL

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.


ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. RV 09 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.acefianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



LINEA DE VALIDACION 0915 BC70 7D



57070013 Pág. 2 de 2



ace fianzas monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianzas, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION 25-07-2014

Antes: Fianzas Monterrey, S.A.

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
466,656.70	PESOS	1542582	0	0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 466,656.70 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

Por: DESARROLLO VISTA SUR, S.A DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME

ANTE: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME.

PARA GARANTIZAR POR DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO NO. 938 NTE. L-6, COL. CENTRO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SINALOA, LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBA DE EL MUNICIPIO, CON MOTIVO Y A CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. FISMDF-VIV-012PR-AH/2014, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2014, CONSISTENTE EN: (012AH14PR) CONSTRUCCION DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$1,333,304.86 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.)

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; B) QUE GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR "EL CONTRATANTE" A "EL CONTRATISTA" CONSISTE EN LA CANTIDAD DE: \$466,656.70 (SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) IMPORTE TOTAL; C) QUE LA FIANZA SUBSISTIERA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO; D) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O "EL CONTRATANTE", Y HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRA ACOTAR EN LA RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO; E) LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 120 DE LA

----- FIN DE TEXTO (T37456) -----



Expedido en: OFICINA: 00551; CULIACAN, SINALOA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., MEXICO D.F., GUADALAJARA JAL. y LEON GTO.



FIRMA DIGITAL

RAFAEL SANCHEZ MADRID SAMR760715UC6

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. RV 09 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.acefianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



LINEA DE VALIDACION 0915 B171 A5

57069544



4 7 57069544 9

Firma Digital: WLZHEEwyYActi/DfNdcqUFx1ECieszy1bKKGtg4m9/JRFweu4jinOpluLQgMg5KQYnBHlok6yulMcgMV4cqeAEA DwaY3nvPKQdNr-wko/6PsEDEJWJNpVghiz893X1msj2YjYWDyYrj5Y7VeVIPgn6gxDLqk6JKAKnMjH39f=



CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 3200

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____ DESARROLLO VISTA SUR SA DE CV

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.



TRAMITE EXCLUSIVO PARA OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA

ATENTAMENTE

Handwritten signature of C. Daniel GPE. García León

C. DANIEL GPE. GARCÍA LEÓN DIRECTOR DE INGRESOS



Gobierno Municipal Ahome TESORERIA MUNICIPAL

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AHOME
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA ESTARÁ A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FIS MDF-VIV-012PR-AH/2014

FECHA: 25 DE JULIO DE 2014

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN ME ES GRATO QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.

A T E N T A M E N T E
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., 25 DE JULIO DE 2014


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p' Archivo
GCR'RMI'MHV



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Los Mochis, Sin., 04 de Junio de 2014.

LIC. ARTURO DUARTE GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y ANTE LA NECESIDAD QUE LE FUE MANIFESTADA A USTED, POR LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA:

NUM	OBRA	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
1.-	(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA.	\$1,341,322.86	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2014, CON OF. DE APROBACION No. FIS MDF-0621/2014 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2014

Y TOMANDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO DE LA MISMA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION.

SIN OTRO ASUNTO POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION AL RESPECTO, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO-REELECCION"

C.P. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL

UNIDAD TRABAJO PROGRESO
TESORERIA MUNICIPAL
DE AHOME



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.c.p. Ing. Bernardino Antelo Esper.- Director General de Desarrollo Social y Humano del Mpio. de Ahome
C.c.p. Archivo.

Unidad Administrativa
Marcel Ordoñez 240 Pte / Sector Centro
Los Mochis, Sinaloa
(668) 816 50 40, 41 y 42
didesol@hotmail.com



AYUNTAMIENTO
DE AHOME



Relativo Aprobación de Obras.

04 de Junio de 2014

ING. BERNARDINO ANTELO ESPER
DIRECTOR GENERAL
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Presente.

En relación a la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y sustentado en el análisis de la información y documentación técnica correspondiente, me permito comunicar a usted, que esta Presidencia Municipal **APRUEBA** la cantidad de: **\$1,341,322.86** (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.), que se destina a los Programas 2014, a las obras que se describen, apegándose a la estructura financiera siguiente:

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF)**

CLAVE	TIPO DE PROYECTO/CLASIFICACIÓN/SUBCLASIFICACION/ MODALIDAD/ACCIÓN U OBRA	TOTAL	MUNICIPAL (FISMDF)
No.	OBRA/LOCALIDAD	(P E S O S)	
TIPO DE PROYECTO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,341,322.86	\$1,341,322.86
CLASIFICACIÓN	VIVIENDA	\$1,341,322.86	\$1,341,322.86
SUBCLASIFICACIÓN	SANITARIOS CON BIODIGESTOR	\$1,341,322.86	\$1,341,322.86
MODALIDAD	CONSTRUCCION	\$1,341,322.86	\$1,341,322.86
012AH14PR	CONSTRUCCION DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT. LA FLORIDA	\$1,341,322.86	\$1,341,322.86

La totalidad de estos recursos serán aplicados a las obras, contenidas en los Anexos Técnicos respectivos. El ejercicio del recurso estará sujeto a la presentación de los informes de avance físico de la obra.

Para la realización de estas obras se aplicarán los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



- 2 -

C. ING. BERNARDINO ANTELO ESPER
DIRECTOR GENERAL
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PRESENTE

Así mismo, y para efectos de celebración de Contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, se deberán observar las disposiciones establecidas por la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado.

Sin otro asunto por el momento, reciba usted mis atentos saludos y distinguida consideración.

Atentamente
"AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE"
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME

LIC. ARTURO DUARTE GARCIA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

c.c.p' Lic. Juan Tachna Félix. Tesorero Municipal. Ofnas.
c.c.p' Arq. Gerardo Ceballos Romero.- Director General de Obras Publicas.
c.c.p' Lic. Rolando Luque Rojas. Director de Contraloría Municipal. Ofnas.
c.c.p' Archivo.
ADG:hmnf*



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

25 de Julio de 2014.

C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
P R E S E N T E.-

AGRADECERE A USTED LLEVAR A CABO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA:

NUM.	OBRA	INVERSIÓN (IMPORTE NETO)	ORIGEN DEL RECURSO
1.-	(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	\$1'333,304.86	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FISMDF-0621/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014

A FAVOR DE: DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE


C. ARQ. GERARDO CEPILLO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' ARCHIVO
OFAUTVIV012PR14

D V S

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN AHOME (AHOME INDEPENDENCIA), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RESUMEN GENERAL

CLAVE	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	No. DE ACCIONES	INVERSION
-------	----------	----------------	-----------------	-----------

I	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.	35.086,97	38,00	1.333.304,86
---	---	-----------	-------	--------------



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signatures and stamps]

TOTAL: \$ 1.333.304,86

SON: \$ 1'333,304,86 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.)

ATENTAMENTE
DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
Roberto luna valdez

[Handwritten signature]
Gulian

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				25.03
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				586.40
1.3	LOSA DE CIMENTACION.				1,994.29
1.4	CASTILLOS				969.69
1.5	MUROS Y ENRASES				5,657.85
1.6	LOSA DE CONCRETO				3,009.70
1.7	RECUBRIMIENTOS				67.38
1.8	INSTALACION ELECTRICA				936.98
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				6,324.12
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA				1,327.49
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA				1,314.56
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA				227.20
	Total de CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.				22,440.69
	** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 69/100 M.N. **				
2	BIODIGESTOR				
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN				12,646.28
	Total de BIODIGESTOR				12,646.28
	** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **				
	Total de Presupuesto				35,086.97
	** TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **				



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio U.: ** SIETE PESOS 15/100 M.N. **	M2	3.50000	7.15	25.03
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. **				25.03
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	0.60000	159.36	95.62
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	0.10000	159.36	15.94
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **	M2	3.50000	52.08	182.28
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **	M3	0.78000	283.59	221.20
1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N. **	M3	0.60000	118.94	71.36
	Total de MOVIMIENTOS DE TIERRAS ** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **				586.40
1.3	LOSA DE CIMENTACION.				
1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE	ML	7.28000	154.22	1,122.72

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

Stamp: AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Roberto Luna Valdez

DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **				
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	M2	3.50000	249.02	871.57
Total de LOSA DE CIMENTACION.					1,994.29
** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **					
1.4	CASTILLOS				
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 44/100 M.N. **	ML	2.10000	115.44	242.42
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 44/100 M.N. **	ML	6.30000	115.44	727.27
Total de CASTILLOS					969.69
** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
1.5	MUROS Y ENRASES				
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N. **	M2	13.66000	302.38	4,130.51
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE	ML	7.28000	209.80	1,527.34

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJE:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

Roberto Luna Valdez

DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N. **				
	Total de MUROS Y ENRASES ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **				5,657.85
1.6	LOSA DE CONCRETO				
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Precio U.: ** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **	M2	5.22000	576.57	3,009.70
	Total de LOSA DE CONCRETO ** TRES MIL NUEVE PESOS 70/100 M.N. **				3,009.70
1.7	RECUBRIMIENTOS				
1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** SETENTA PESOS 93/100 M.N. **	M2	0.95000	70.93	67.38
	Total de RECUBRIMIENTOS ** SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **				67.38
1.8	INSTALACION ELECTRICA				
1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.) , CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00000	936.98	936.98

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

Roberto Luna Valdez

D V S

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------	-------

Precio U.: ** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **

Total de INSTALACION ELECTRICA 936.98
**** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. ****

1.9 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

1.9.1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C. CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **

1.9.2 INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **

1.9.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **

1.9.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA MARCA SIMILAR A CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAJEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJE:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 4

Roberto Luna Valdez

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio U.: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **				
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00000	204.14	204.14
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00000	381.73	381.73
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO MARCA SIMILAR A BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00000	1,824.66	1,824.66
Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA ** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N. **					6,324.12
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA				
1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00000	536.36	536.36
1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00000	646.54	646.54
1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00000	144.59	144.59

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5

Roberto Luna valdez

Guillermo

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total de HERRERIA Y CANCELERIA					1,327.49
** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. **					
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA				
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PZA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. **		1.00000	1,314.56	1,314.56
Total de CARPINTERIA Y CERRAJERIA					1,314.56
** UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. **					
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA				
1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **	LOTE	1.00000	199.29	199.29
1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PZA PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N. **		0.01852	1,506.96	27.91
Total de LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA					227.20
** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					22,440.69
** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 69/100 M.N. **					
2	BIODIGESTOR				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014


ATENTAMENTE

 ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez


 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE SEGUROS DE OBRAS PÚBLICAS
 TIEMPO DE EJECUCIÓN
 PAGINA NUM 6



DVS

DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,2 DE LAS BASES) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN				
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	3.99000	159.36	635.85
2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. Precio U.: ** UN MIL TRECE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00000	1,013.48	1,013.48
2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT. Precio U.: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N. **	M3	2.87000	118.94	341.36
2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00000	9,429.30	9,429.30
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA SIMILAR A BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00000	1,226.29	1,226.29
Total de PRELIMINARES E INSTALACIÓN					12,646.28
** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **					
Total de BIODIGESTOR					12,646.28
** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **					
Total de Presupuesto					35,086.97
** TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **					

Total de PRELIMINARES E INSTALACIÓN

** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

Total de BIODIGESTOR

** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

Total de Presupuesto

** TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7

Roberto Luna Valdez

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
		(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	29/Jul/2014*	0.33t	29/Jul/2014*				



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna valdez

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Jul/2014*	7.02t	06/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.25t	04/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.36t	04/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	28/Jul/2014	9.33c	06/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	05/Ago/2014*	4.21t	09/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		
LOSA DE CIMENTACION.									
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Ago/2014*	11.36t	21/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN	11/Ago/2014*	6.83t	19/Ago/2014*	<input type="checkbox"/>			



INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		CASTILLOS							
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Ago/2014*	4.09t	18/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=	16/Ago/2014*	14.5c	31/Ago/2014*		<input type="checkbox"/>		

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 4

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		MUROS Y ENRASES							
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Ago/2014*	56c	25/Oct/2014*				
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES,	08/Sep/2014*	29.89t	15/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIBMPO DE BIEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		LOSA DE CONCRETO							
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	20/Sep/2014*	6.79t	29/Sep/2014*				
		RECUBRIMIENTOS							

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a signature that appears to be 'Roberto Luna Valdez' and other illegible signatures.

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 6

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	20/Sep/2014*	0.74t	22/Sep/2014*			☐	
		INSTALACION ELECTRICA							
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE	29/Sep/2014*	9.36t	09/Oct/2014*			☐	

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna U.

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7



DESARROLLO VISTA SUR SA. DE CV.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
260	1.9.1	4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (30/Sep/2014*	13.65t	16/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8

Roberto Luna valdez

Handwritten signatures and initials in blue ink.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLÉ Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON	04/Oct/2014*	13.65t	22/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 9

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
280	1.9.3	SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Oct/2014*	4.88t	13/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Oct/2014*	4.88t	14/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

(Handwritten signatures and notes)

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10

Roberto Luna Valdez

(Handwritten signature)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA							
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	11/Oct/2014*	1.95t	14/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Oct/2014*	5.07t	18/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST	12/Oct/2014*	13.5c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014



Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11

(Handwritten signatures and marks)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		HERRERIA Y CANCELERIA							
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	09/Oct/2014*	4.88t	15/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	10/Oct/2014	6.33c	16/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna Valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014				
						Jul	Ago	Sep	Oct	
HERRAMIENTA.										
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	16/Oct/2014*	2.34t	18/Oct/2014*					<input type="checkbox"/>
CARPINTERIA Y CERRAJERIA										
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO	16/Oct/2014*	6.24t	23/Oct/2014*					<input type="checkbox"/>

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna valdez

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



DESARROLLO VISTA SUR SA. DE CV.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	18/Oct/2014*	7c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL.	23/Oct/2014*	0.09t	23/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

[Handwritten signature]

Roberto Luna Valdez

[Multiple handwritten signatures and initials]

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.							
		BIODIGESTOR							
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN							
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	04/Oct/2014*	7.33c	11/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE	11/Oct/2014*	7.43t	21/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014



Roberto Luna U.

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15



DESARROLLO VISTA SUR S.A. DE C.V.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.							
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	11/Oct/2014*	14c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16/Oct/2014*	6.5c	23/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE:	22/Oct/2014*	2.67c	25/Oct/2014*				<input type="checkbox"/>



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna U.

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

(012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO TRAPEROS VELDERRAIN
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--07-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

Roberto Luna U.

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 17



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

RELATIVA A : (012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO : AHOME, SIN.

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2014, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, SE REUNIERON EN: SALA DE JUNTAS, PLANTA BAJA DE EDIFICIO UBICADO EN AV. MARCIAL ORDOÑEZ No. 240 PONIENTE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, SINALOA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. EL C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CON REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AHOME PROCEDIÓ DE INMEDIATO A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EFECTUÁNDOSE PRIMERAMENTE LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, REVISANDO QUE ESTAS CONTUVIERAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASENTÁNDOSE EN ESTA ACTA, LOS MOTIVOS DE LOS QUE FUERON RECHAZADOS. LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES Y LA PERSONALIDAD DE QUIENES LOS REPRESENTAN, QUEDO ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y FUERON REVISADOS POR EL MUNICIPIO.

CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN DÍAS CALENDARIO (D/C)
DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.	90 DÍAS CALENDARIO
RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA	90 DÍAS CALENDARIO
HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	90 DÍAS CALENDARIO
SERGIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	90 DÍAS CALENDARIO
CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.	90 DÍAS CALENDARIO

Gerardo Ceballos Romero

[Signature]

[Signature]

[Signature]



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

[Signature]

Roberto Luna Valdez



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES SE PROCEDIÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS. HABIENDO SIDO ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.

RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SERGIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.

EL C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CON REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AHOME PROCEDIÓ DE INMEDIATO A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DANDO LECTURA PRIMERAMENTE AL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE Y AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. ASENTÁNDOSE LOS MOTIVOS DE LAS QUE FUERON RECHAZADAS. CONCLUIDA LA LECTURA ANTERIOR, AQUELLAS PROPOSICIONES QUE EN PRINCIPIO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SON RECIBIDAS POR EL MUNICIPIO PARA SU REVISIÓN DETALLADA.

SE CITA A LOS LICITANTES A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25 DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL, SITA EN AV. CUAUHEMOC Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LOS MOCHIS CD., EN DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO Y QUE FIRMARAN EL DOCUMENTO QUE AL EFECTO SE FORMULE. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN LA LICITACIÓN EN PRESENCIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO PRESIDIO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME.

Roberto Luna Valdez

Gerardo Ceballos Romero

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

CONTRATISTA	IMPORTE PROPUESTO Y PLAZO PROPUESTO
DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.	\$ 1'333,304.86 90 DÍAS CALENDARIO
RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA	\$ 1'329,363.50 90 DÍAS CALENDARIO
HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1'338,165.82 90 DÍAS CALENDARIO
SERGIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	\$ 1'326,871.84 90 DÍAS CALENDARIO
CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.	\$ 1'329,694.48 90 DÍAS CALENDARIO

IMPORTE DE PRESUPUESTO BASE: \$ 1'341,322.86

NOTA: LOS IMPORTES SON TOTALES



Roberto Luna Valdez



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

POR EL MUNICIPIO DE AHOME


C. LIC. JAVIER ENRIQUE CAMPOS ACOSTA
REP. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NO SE PRESENTÓ
C. LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL


C. LIC. JAVIER ENRIQUE CAMPOS ACOSTA
REP. DEL C. DIR. DE CONTRALORÍA MPAL.

NO SE PRESENTÓ
C. LIC. MARTÍN LÓPEZ MONTIEL
C. DIRECTOR DEL DPTO. JURÍDICO

NO SE PRESENTÓ
C. LIC. ÁLVARO RÚELAS ECHAVE
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO


C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


C. LIC. JAVIER ENRIQUE CAMPOS ACOSTA
REP. DEL C. SINDICO PROCURADOR

NO SE PRESENTÓ
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA
REGIDORES

C. ING. DANIEL HUMBERTO FREE ARAUJO
REP. DEL C. DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO.



Roberto luna valdez



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS


No. CONC-FIS MDF-DGOP-DC-07-14

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO



C. LIC. JOSÉ DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE

POR LA CÁMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y SUS REPRESENTANTES EN EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN
DE OBRA PÚBLICA
(CMIC)



NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE



Roberto Luna Valdez



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.


C. JUAN MANUEL CORTEZ MORENO

RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA


C. LIC. ROSALVA EMA GASTELUM ÁLVAREZ


HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


C. CP. ROSARIO ADELA BERNAL HURTADO

SERGIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ



C. HUMBERTO FIGUERA LÓPEZ

CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.


C. ROBERO LUNA VALDEZ

APERTPROPFISMDF0714





Roberto luna valdez





ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14**

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN : PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

RELATIVA A : (012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIDAD : LOS MOCHIS, AHOME, SIN.

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2014 Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO A LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN Y PARA CONOCER EL FALLO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. AL ANALIZAR LAS DIVERSAS PROPOSICIONES RECIBIDAS NO SE TUVO EN CUENTA ÚNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA. ATENDIENDO A LO ANTERIOR EL C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME Y CON BASE EN EL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA; SE HIZO SABER A LOS PRESENTES DEL RESULTADO DE LA LICITACIÓN Y EL FALLO INAPELABLE DE DICHO ORGANISMO, POR EL QUE SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN A: **DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.** Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON UN IMPORTE DE: **\$ 1'333,304.86 (IMPORTE TOTAL)** Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIO, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014, POR HABER RESULTADO LA PROPUESTA MÁS CERCANA AL PROMEDIO QUE SE OBTIENE, ADEMÁS DE REUNIR LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LA LICITACIÓN, TAL



Gerardo Ceballos Romero

[Signature]

[Signature]



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14**

Y COMO LO MARCA EL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA PRESENTE ACTA SURTE PARA EL LICITANTE SELECCIONADO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, ESTO SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN), DE LAS 8:00 A LAS 15:00 HRS. , ASÍ MISMO SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE AHOME, DE ACUERDO A EL ART. 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA GARANTÍA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO Y GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. QUEDANDO APERCIBIDO EN TÉRMINOS DEL ART. #34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUE SI NO FIRMARE DICHO CONTRATO, EL MUNICIPIO SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE EN TERMINOS DEL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO INTERVIENE DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES EN LA MATERIA Y POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SE HACE SABER A DICHA DEPENDENCIA LA REALIZACIÓN DE ESTA LICITACIÓN. PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14**

POR EL MUNICIPIO DE AHOME

 _____ C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA REP. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	NO SE PRESENTÓ _____ C. LIC. ÁLVARO RÚELAS ECHAVE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 _____ C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 _____ C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
NO SE PRESENTÓ _____ C. LIC. JUAN TACHNA FÉLIX TESORERO MUNICIPAL	 _____ C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA REP. DEL C. SINDICO PROCURADOR
 _____ C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA REP. DEL C. DIR. DE CONTRALORÍA MPAL.	NO SE PRESENTÓ _____ COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS. REGIDORES
NO SE PRESENTÓ _____ C. LIC. MARTÍN LÓPEZ MONTIEL DIRECTOR DEL DPTO. JURÍDICO	 _____ C. ING. DANIEL HUMBERTO FREE ARAUJO DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-07-14

**POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO**

NO SE PRESENTÓ
REPRESENTANTE

**POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
E INTEGRANTES DE LA MISMA EN
EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
(CMIC)**

NO SE PRESENTÓ
REPRESENTANTE

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

DESARROLLO VISTA SUR, S.A. DE C.V.



C. JUAN MANUEL CORTES MORENO

RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA

NO SE PRESENTÓ

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

SERGIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

NO SE PRESENTÓ

CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

ACFALICFISMDF0714



