

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-12-14

FECHA: 18-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCIN S.A. DE C.V.

(018AH14PR) CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14  
TERMINACION: 22-12-14  
PLAZO: 90 DIAS NAT.  
PAGINA: 1

ECO-6. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSION POR PARTIDAS.

| No.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad | Total      | 2014<br>Sep | Oct       | Nov        | Dic | Total      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----|------------|
|      | (018AH14PR) CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |        |          |            |             |           |            |     |            |
|      | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.                                                                                                                                      |        |          |            |             |           |            |     |            |
| 1.1  | TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 833.32     | 833.32      |           |            |     | 833.32     |
| 1.2  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                         |        |          | 19,566.74  | 16,009.15   | 3,557.59  |            |     | 19,566.74  |
| 1.3  | LOSA DE CIMENTACION.                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 52,418.90  |             | 52,418.90 |            |     | 52,418.90  |
| 1.4  | CASTILLOS                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 22,001.34  |             | 22,001.34 |            |     | 22,001.34  |
| 1.5  | MUROS Y ENRASES                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 93,693.09  |             | 93,693.09 |            |     | 93,693.09  |
| 1.6  | LOSA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 84,972.62  |             | 84,972.62 |            |     | 84,972.62  |
| 1.7  | RECUBRIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 1,742.81   |             | 1,742.81  |            |     | 1,742.81   |
| 1.8  | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 22,793.71  |             |           | 22,793.71  |     | 22,793.71  |
| 1.9  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA                                                                                                                                                                                                             |        |          | 157,912.54 |             |           | 157,912.54 |     | 157,912.54 |
| 1.10 | HERRERIA Y CANCELERIA                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 45,378.91  |             |           | 45,378.91  |     | 45,378.91  |
| 1.11 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 30,243.23  |             |           | 30,243.23  |     | 30,243.23  |
| 1.12 | LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     |        |          | 5,900.35   |             |           | 5,900.35   |     | 5,900.35   |
|      | BIODIGESTOR                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |            |             |           |            |     |            |

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

sereno coto

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-12-14

FECHA: 18-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

(018AH14PR) CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14  
TERMINACION: 22-12-14  
PLAZO: 90 DIAS NAT.  
PAGINA: 2

**ECO-6. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSION POR PARTIDAS.**

| No.              | Descripción                | Unidad | Cantidad | Total      | 2014<br>Sep | Oct        | Nov        | Dic        | Total      |
|------------------|----------------------------|--------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1              | PRELIMINARES E INSTALACIÓN |        |          | 385,934.16 |             |            | 131,071.98 | 254,862.18 | 385,934.16 |
| TOTAL PARCIAL:   |                            |        |          | 923,391.72 | 16,842.47   | 258,386.35 | 393,300.72 | 254,862.18 | 923,391.72 |
| TOTAL ACUMULADO: |                            |        |          |            | 16,842.47   | 275,228.82 | 668,529.54 | 923,391.72 |            |
| % PARCIAL:       |                            |        |          |            | 1.82%       | 27.98%     | 42.59%     | 27.60%     |            |
| % ACUMULADO:     |                            |        |          |            | 1.82%       | 29.81%     | 72.40%     | 100.00%    |            |

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

sergio cotz

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-12-14

FECHA: 18-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCIN S.A. DE C.V.

(018AH14PR) CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14  
TERMINACION: 22-12-14  
PLAZO: 90 DIAS NAT.  
PAGINA: 1

**TEC-12. PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

| No.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Inicia      | Duración | Termina     | 2014<br>Sep | Oct | Nov | Dic |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
|      | (018AH14PR) CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. |             |          |             |             |     |     |     |
|      | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.                                                                                                                                      |             |          |             |             |     |     |     |
| 1.1  | TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                          | 24/Sep/2014 | 2c       | 25/Sep/2014 |             |     |     |     |
| 1.2  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                         | 25/Sep/2014 | 7c       | 01/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.3  | LOSA DE CIMENTACION.                                                                                                                                                                                                                           | 01/Oct/2014 | 12c      | 12/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.4  | CASTILLOS                                                                                                                                                                                                                                      | 13/Oct/2014 | 3c       | 15/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.5  | MUROS Y ENRASES                                                                                                                                                                                                                                | 16/Oct/2014 | 7c       | 22/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.6  | LOSA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                               | 23/Oct/2014 | 7c       | 29/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.7  | RECUBRIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                 | 30/Oct/2014 | 2c       | 31/Oct/2014 |             |     |     |     |
| 1.8  | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                          | 01/Nov/2014 | 2c       | 02/Nov/2014 |             |     |     |     |
| 1.9  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA                                                                                                                                                                                                             | 03/Nov/2014 | 6c       | 08/Nov/2014 |             |     |     |     |
| 1.10 | HERRERIA Y CANCELERIA                                                                                                                                                                                                                          | 09/Nov/2014 | 4c       | 12/Nov/2014 |             |     |     |     |
| 1.11 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                                                                                                                                                                                                       | 13/Nov/2014 | 3c       | 15/Nov/2014 |             |     |     |     |
| 1.12 | LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     | 16/Nov/2014 | 6c       | 21/Nov/2014 |             |     |     |     |
|      | BIODIGESTOR                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |             |             |     |     |     |
| 2.1  | PRELIMINARES E INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                     | 19/Nov/2014 | 34c      | 22/Dic/2014 |             |     |     |     |

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

1.82%

1.82%

27.98%

29.81%

42.59%

72.40%

27.60%

100.00%

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN