



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.

TRABAJOS PRELIMINARES

30 1.1.1

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

29/Jul/2014*

0.33t

29/Jul/2014*

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Jul/2014*	7.02t	06/Ago/2014*	☐			
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRADE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.25t	04/Ago/2014*	☐			
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	02/Ago/2014*	1.36t	04/Ago/2014*	☐			
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO	28/Jul/2014	9.33c	06/Ago/2014*	☐			

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		GRADUADO.							
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	05/Ago/2014*	4.21t	09/Ago/2014*		☐		
		LOSA DE CIMENTACION.							
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Ago/2014*	11.36t	21/Ago/2014*		☐		
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO	11/Ago/2014*	6.83t	19/Ago/2014*		☐		

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
		CASTILLOS							
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Ago/2014*	4.09t	18/Ago/2014*		☐		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	16/Ago/2014*	14.5c	31/Ago/2014*		☐		
		MUROS Y ENRASES							

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Ago/2014*	56c	25/Oct/2014*				
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Sep/2014*	29.89t	15/Oct/2014*				
		LOSA DE CONCRETO							
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE	20/Sep/2014*	6.79t	29/Sep/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
		RECUBRIMIENTOS							
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	20/Sep/2014*	0.74t	22/Sep/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ.						2014			
ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul	Ago	Sep	Oct
INSTALACION ELECTRICA									
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	29/Sep/2014*	9.36t	09/Oct/2014*				
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA									
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y	30/Sep/2014*	13.65t	16/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLER O CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN	04/Oct/2014*	13.65t	22/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML) , TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML) , CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA,	07/Oct/2014*	4.88t	13/Oct/2014*				

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	08/Oct/2014*	4.88t	14/Oct/2014*				☐
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	11/Oct/2014*	1.95t	14/Oct/2014*				☐
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2,	13/Oct/2014*	5.07t	18/Oct/2014*				☐

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12/Oct/2014*	13.5c	25/Oct/2014*				☐
		HERRERIA Y CANCELERIA							
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	09/Oct/2014*	4.88t	15/Oct/2014*				☐
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X	10/Oct/2014	6.33c	16/Oct/2014*				☐

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
						Jul			
		0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	16/Oct/2014*	2.34t	18/Oct/2014*				☐
		CARPINTERIA Y CERRAJERIA							
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O	16/Oct/2014*	6.24t	23/Oct/2014*				☐

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014			
						Jul	Ago	Sep	Oct
		SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA							
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	18/Oct/2014*	7c	25/Oct/2014*				☐
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON	23/Oct/2014*	0.09t	23/Oct/2014*				


INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ.	ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
			LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.							
			BIODIGESTOR							
			PRELIMINARES E INSTALACIÓN							
	440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	04/Oct/2014*	7.33c	11/Oct/2014*				
	450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO,	11/Oct/2014*	7.43t	21/Oct/2014*				


INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ.	2014								
ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Jul	Ago	Sep	Oct
		CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.							
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	11/Oct/2014*	14c	25/Oct/2014*				☐
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	16/Oct/2014*	6.5c	23/Oct/2014*				☐
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO	22/Oct/2014*	2.67c	25/Oct/2014*				☐

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ.	ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
			NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16

~~124~~ ✓



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
		CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	985.60	985.60			
		MOVIMIENTOS DE TIERRAS					

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
50	1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3,824.64	1,634.46		2,190.18	
60	1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	637.44			637.44	
70	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7,291.20			7,291.20	
80	1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO	8,269.56	4,410.41		3,859.15	

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERBAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

[Handwritten signatures and initials]



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
		GRADUADO.					
90	1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,854.56		☐	2,854.56	
		LOSA DE CIMENTACION.					
110	1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	42,917.06		☐	42,917.06	
120	1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO	32,011.00		☐	32,011.00	


ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3





Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
		CASTILLOS					
140	1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	9,129.12		9,129.12		
150	1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27,387.36		27,387.36		
		MUROS Y ENRASES					

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
170	1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	153,276.13		1,741.65	83,605.23	67,929.25
180	1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	57,876.00			35,827.00	22,049.00
200	1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE	116,167.97			116,167.97	

LOSA DE CONCRETO

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8", COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS					
		RECUBRIMIENTOS					
220	1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,520.54			2,520.54	

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
INSTALACION ELECTRICA							
240	1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.),MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	34,749.60			7,425.13	27,324.47
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA							
260	1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y	35,286.36			2,585.07	32,701.29

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C. (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
270	1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN	30,992.00				30,992.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML) , TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML) , CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
280	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA,	46,368.40				☐ 46,368.40

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9

[Handwritten signature]



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
290	1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	31,413.60				☐ 31,413.60
300	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	7,616.80				☐ 7,616.80
310	1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2,	14,480.80				☐ 14,480.80

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
320	1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	66,586.40				66,586.40
		HERRERIA Y CANCELERIA					
340	1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	20,438.00				20,438.00
350	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X	23,301.60				23,301.60

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
360	1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5,630.80				5,630.80
		CARPINTERIA Y CERRAJERIA					
380	1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O	47,622.40				47,622.40

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12





Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
		LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA					
400	1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	7,971.60				7,971.60
410	1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON	997.83				997.83

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13





Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.					
		BIODIGESTOR					
		PRELIMINARES E INSTALACIÓN					
440	2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	25,433.86				☐ 25,433.86
450	2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO,	37,995.60				☐ 37,995.60


ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14





Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.					
460	2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	13,654.31				13,654.31
470	2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	336,188.40				336,188.40
480	2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO	44,234.00				44,234.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TÉCNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 16


Andres

Postage!
Answer



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
7X14X28	LADRILLO DE BARRO REGIONAL DE 7 x 14 x 28 CMS.	PZA	5,800.00				5,800.00
ACCESO1	ACCESORIOS PARA W.C. (MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, ASIENTO, ETC)	JGO	6,082.80				6,082.80
ACCESO2	ACCESORIOS PARA LAVABO. (MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, CESPOL, ADAPTADOR, ETC)	PZA	11,093.20				11,093.20
ADACPVC13	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 13 MM	PZA	560.00			41.03	518.97
AGUA	AGUA	M3	48.12		20.10	12.48	15.54
ALUM1	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA	PZA	3,560.00			760.68	2,799.32
ALUM11	CABLE CONDULAC # 14	ml	850.00			181.62	668.38
ALUM2	CABLE CONDULAC # 8	ML	2,039.80			435.85	1,603.95
ALUM3	CABLE CONDULAC # 10	ML	724.00			154.70	569.30
ALUM4	APAGADOR SENCILLO LINEA	PZA	2,965.60			633.68	2,331.92

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
	MODUS, INCLUYE; TAPA						
ALUM5	CAJA GALVANIZADA DE 3"	PZA	324.00			69.23	254.77
ALUM6	CABLE CONDULAC # 12	ML	3,033.60			648.21	2,385.39
ALUM8	CAJA GALVANIZADA DE 2"x4"	PZA	1,088.00			232.48	855.52
ALUM9	POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	ML	1,476.00			315.38	1,160.62
ANUNCIO	ANUNCIO DE OBRA DE ACUERDO A MODELO DE LA CONTRATANTE	PZ	740.80				740.80
ARBOR1	MADERA DE PINO EN DUELA	PT	20,995.27			18,635.89	2,359.38
BIODI600	BIODIGESTOR DE 600 LTS	PZ	251,008.80				251,008.80
BOIDI450	PAQUETE DE TINACO BIOPLAST DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	40,000.00				40,000.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
CAL-HIDRA	CALHIDRA MARCA CALPAC	TON	39.20	39.20			
CANTOROD1	GRAVA DE 3/4"	M3	10,215.46		4,293.58	719.24	5,202.64
CANTOROD2	ARENON	M3	7,304.16		2,561.14	482.46	4,260.56
CEM-GRI	CEMENTO GRIS	TON	40,914.41		17,576.00	10,431.27	12,907.14
CESPVC102	CESPOL DE BOTE PVC 102 MM C//SAL/2	PZA	1,400.00				1,400.00
COCPVC13	COPL LISO CPVC DE 13 MM	PZA	810.00			59.34	750.66
CODCPVC13	CODO LISO CPVC DE 13 MM X 90°	PZA	246.00			18.02	227.98
CODPVC102	CODO PVC 102 MM X90°	PZA	1,134.00				1,134.00
COPCPVCRI	COPL CPVC ROSCA EXTERIOR	PZA	684.00			50.11	633.89
COPPVC102	COPL PVC 102 MM	PZ	600.00				600.00
COPPVC51	COPL PVC DE 51 MM	PZ	80.00				80.00
COPVC38	CODO PVC 38 MM X90°	PZA	729.00				729.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
HYLOPLAST	HILO DE NYLON	ROLLO	19.35	19.35			
LLAVE1	LLAVE PARA REGADERA CON CHAPETON Y MANERAL	PZA	4,720.00			345.79	4,374.21
M-MUR	BLOCK CONCRETO 12X20X40 CMS.	PZ	60,634.01		688.98	33,073.12	26,871.91
PAINT001	THINER COMERCIAL TRANSPARENTE	LITRO	114.00				114.00
PAINT002	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA ADLER	LT	840.00				840.00
PTA65X210	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 65X210 CM., INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, CHILILLOS	PZA	31,000.00				31,000.00
REDPVC51	REDUCCIÓN PVC 51 MM A 38 MM	PZA	246.00				246.00
REG001	REGISTRO DE LODOS BIOPLAST	PZ	28,730.00				28,730.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
REGAECO1	REGADERA ECONOMICA DICA	PZA	3,430.00				☐ 3,430.00
SANIT1	SANITARIO BLANCO (PAQUETE)	PZA	24,400.00				☐ 24,400.00
SANIT2	LAVABO BLANCO ECONOMICO	PZA	7,400.00				☐ 7,400.00
SIDER1	ARMEX 12X20-4	PZA	6,064.24		6,064.24		
SIDER11	CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 2" A 4".	KG	2,217.20			1,968.04	249.16
SIDER12	MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M	TRAMO	5,800.00				☐ 5,800.00
SIDER14	ACERO DE REFUERZO FY = 4200KG/CM2 DE 3/8" A 3/4" DE Ø	KG	14,513.18		9,044.45	3,385.31	2,083.42
SIDER2	Malla electosoldada 6-6 10/10 (100M2)	rollo	2,830.25		2,830.25		
SIDER3	Alambre recocido # 16.	kg	551.57			489.59	61.98
SIDER4	Malla electosoldada 6-6 6/6 (	rollo	5,628.41			5,628.41	

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
	100M2)						
SIDER5	Acero de refuerzo núm. 2 (1/4")	kg	2,533.93			2,249.17	284.76
SIDER6	CLAVO DE 2 1/2"	KG	4.73	4.73			
SOQPORCE	SOCKET DE PORCELANA	PZA	1,000.00			213.68	786.32
TAPACPVC13	TAPON HEMBRA DE CPVC DE 13 MM	PZA	62.00			4.54	57.46
TEECPVC13	"TEE" LISA DE CPVC DE 13 MM	PZA	720.00			52.75	667.25
TERRACE1	BALASTRE CRIBADO	M³	3,447.60	1,838.71	1,608.89		
TUCPVC13	TUBERIA DE CPVC DE 13 MM	ML	7,103.99			520.43	6,583.56
TUPVC102	TUBO PVC 102 MM SANITARIO	ML	2,172.38				2,172.38
TUPVC38	TUBO PVC 38 MM SANITARIO	ML	8,932.68				8,932.68
TUPVC51	TUBO PVC 51 MM SANITARIO	ML	3,241.59				3,241.59
VENT40X40	VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X	PZA	16,000.00				16,000.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,7 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			
	0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
YEEPVC102	YEE PVC DE 102 A 51 MM	PZA	2,120.52				2,120.52

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.:

ESPECIALIDAD:

UBICACION:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA:

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES

FOLIO O CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	MONTO TOTAL	MESES			

FORME10



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014			
				Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de herrero	jor	6,191.58		2,488.48	2,881.47	821.63
MOCA-002	Ayudante general	jor	74,530.53	304.03	11,450.53	28,512.59	34,263.38
MOCA-003	Ayudante de electricista	jor	4,873.60			1,041.37	3,832.23
MOCA-004	Oficial albañil	jor	103,223.29	403.52	22,097.12	53,297.17	27,425.48
MOCA-005	Oficial carpintero	JOR	24,880.40			22,084.42	2,795.98
MOCA-006	Oficial electricista	jor	5,924.96			1,266.02	4,658.94
MOCA-007	Oficial herrero	jor	10,162.40		4,689.89	3,924.03	1,548.48
MOCA-009	Pintor	jor	1,698.60				1,698.60
MOCA-010	Peón	JOR	42,709.78	1,272.36	9,245.49	634.15	31,557.78
MOCA-016	Plomero	jor	41,528.15			563.40	40,964.75
MOCA-018	Carpintero General	jor	4,077.50				4,077.50
MOCA-028	Vidriero	jor	1,440.76				1,440.76
MOCA-029	Soldador	jor	7,203.80				7,203.80
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	30,745.43			417.11	30,328.32

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Total	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.:

ESPECIALIDAD:

UBICACION:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA:

**PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA DE OBRA)**

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11

7



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,2,9 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA TECNICO ADMISNITRATIVA

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014			
			Jul	Ago	Sep	Oct
Director General	213.55	12,363.69	643.96	4,185.62	4,185.62	3,348.49
Gerente de Control	164.27	14,769.25	769.25	5,000.00	5,000.00	4,000.00
Jefe del departamento técnico	197.13	11,412.64	594.42	3,863.65	3,863.65	3,090.92
Jefe de obras	180.70	16,246.18	846.17	5,500.00	5,500.00	4,400.00
Jefe del departamento administrativo	180.70	10,461.59	544.89	3,541.68	3,541.68	2,833.34
Jefe del departamento de compras	131.42	11,815.40	615.40	4,000.00	4,000.00	3,200.00

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACION No.:

ESPECIALIDAD:

UBICACION:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA:

**PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA OCUPACION DEL PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TECNICO-ADMINISTRATIVA)**

FOLIO O CLAVE	DESCRIPCION	NUM. DE PERSONAS	MONTO TOTAL	MESES						

FORME11A



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,10 DE LAS BASES)RELACIÓN Y PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014 Jul	Ago	Sep	Oct
MOCA-001	Ayudante de herrero	13/Ago/2014*	15/Oct/2014*				
MOCA-002	Ayudante general	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*				
MOCA-003	Ayudante de electricista	29/Sep/2014*	09/Oct/2014*				
MOCA-004	Oficial albañil	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*				
MOCA-005	Oficial carpintero	08/Sep/2014*	15/Oct/2014*				
MOCA-006	Oficial electricista	29/Sep/2014*	09/Oct/2014*				
MOCA-007	Oficial herrero	13/Ago/2014*	15/Oct/2014*				
MOCA-009	Pintor	16/Oct/2014*	18/Oct/2014*				
MOCA-010	Peón	29/Jul/2014*	25/Oct/2014*				
MOCA-016	Plomero	30/Sep/2014*	25/Oct/2014*				
MOCA-018	Carpintero General	16/Oct/2014*	23/Oct/2014*				
MOCA-028	Vidriero	10/Oct/2014	16/Oct/2014*				
MOCA-029	Soldador	09/Oct/2014*	15/Oct/2014*				
MOCA-038	Ayudante plomero	30/Sep/2014*	25/Oct/2014*				

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,10 DE LAS BASES)RELACIÓN Y PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
				Jul			

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA:
LICITACIÓN No.:
ESPECIALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA:

PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A UTILIZARSE EN LA OBRA (PLANTILLA DE OBRA).

No.	CANT.	PERSONAL																	OBSERVACIONES
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO: _____ DIAS NATURALES

NOMBRE Y FIRMA

FORMT03A





Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,11 DE LAS BASES)RELACION DEL PERSONAL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

Descripción	Inicia	Duración	Cantidad	Termina	2014	Ago	Sep	Oct
					Jul			
Director General	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Gerente de Control	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento técnico	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe de obras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento administrativo	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				
Jefe del departamento de compras	28/Jul/2014	90c	1.00000	25/Oct/2014				

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

EMPRESA:
LICITACIÓN No.:
ESPECIALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA:

[illegible]

FORMT03