

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

TEC 12. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

No.	Descripción	Inicio	Duración	Término	2014 Nov	Dic
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						
VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)						
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES	07/Nov/2014	8c	14/Nov/2014		
2.0	CIMENTACION	15/Nov/2014	10c	24/Nov/2014		
3.0	ESTRUCTURA	25/Nov/2014	13c	07/Dic/2014		
4.0	LOSAS	08/Dic/2014	14c	21/Dic/2014		
5.0	INSTALACION ELECTRICA	08/Dic/2014	2c	09/Dic/2014		
6.0	COLOCACION DE HERRERIA	22/Dic/2014	2c	23/Dic/2014		
7.0	SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA	24/Dic/2014	2c	25/Dic/2014		
8.0	CARPINTERIA	30/Dic/2014	2c	31/Dic/2014		
9.0	SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS	30/Dic/2014	2c	31/Dic/2014		
10.0	VIARIOS	25/Dic/2014	7c	31/Dic/2014		
% PARCIAL:					44.48%	55.52%
% ACUMULADO:					44.48%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. LEON HAROLD VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

ECO-6. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSION POR PARTIDAS.

No.	Descripción	Total	2014		Total
			Nov	Dic	
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES	\$40,819.18	\$40,819.18		\$40,819.18
2.0	CIMENTACION	\$163,394.76	\$163,394.76		\$163,394.76
3.0	ESTRUCTURA	\$370,590.24	\$228,642.31	\$141,947.93	\$370,590.24
4.0	LOSAS	\$202,692.19		\$202,692.19	\$202,692.19
5.0	INSTALACION ELECTRICA	\$26,955.00		\$26,955.00	\$26,955.00
6.0	COLOCACION DE HERRERIA	\$30,911.75		\$30,911.75	\$30,911.75
7.0	SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA	\$40,649.25		\$40,649.25	\$40,649.25
8.0	CARPINTERIA	\$3,692.00		\$3,692.00	\$3,692.00
9.0	SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS	\$31,973.50		\$31,973.50	\$31,973.50
10.0	VARIOS	\$61,559.37		\$61,559.37	\$61,559.37
TOTAL PARCIAL:		\$973,237.24	\$432,856.25	\$540,380.99	\$973,237.24
TOTAL ACUMULADO:			\$432,856.25	\$973,237.24	
% PARCIAL:			44.48%	55.52%	
% ACUMULADO:			44.48%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

ECO-7. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Costo sin IVA	Total	2014 Nov	Dic	Total
AGUEC	AGUA URB.	M3	111.25600	08/Nov/2014	31/Dic/2014	\$13.20	\$1,468.58	\$874.76	\$593.82	\$1,468.58
ALAMREC	ALAMBRE REC.	KG	103.23750	15/Nov/2014	14/Dic/2014	\$25.30	\$2,611.91	\$120.97	\$2,490.94	\$2,611.91
APAGDE	APAGADOR	PIEZA	50.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$21.00	\$1,050.00		\$1,050.00	\$1,050.00
ARME1	ARMEX 12 X 12 X 4	PIEZA	97.83525	15/Nov/2014	02/Dic/2014	\$90.25	\$8,829.63	\$5,369.99	\$3,459.64	\$8,829.63
ARME2	ARMEX 12 X 20 X 4	PIEZA	64.00125	03/Dic/2014	07/Dic/2014	\$135.82	\$8,692.65		\$8,692.65	\$8,692.65
ARNOND	ARENON	M3	104.35250	15/Nov/2014	31/Dic/2014	\$250.00	\$26,088.13	\$16,714.50	\$9,373.63	\$26,088.13
BASLED	BALASTRE LIMPIO CRIBADO	M3	108.55000	08/Nov/2014	12/Nov/2014	\$170.00	\$18,453.50	\$18,453.50		\$18,453.50
BLOCK3	BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CM	PIEZA	1,790.00000	25/Nov/2014	26/Nov/2014	\$11.00	\$19,690.00	\$19,690.00		\$19,690.00
CABLETH12	CABLE THW 12	ML	800.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$7.50	\$6,000.00		\$6,000.00	\$6,000.00
CALHD	CALHIDRA	TON	0.33975	07/Nov/2014	08/Nov/2014	\$1,852.00	\$629.22	\$629.22		\$629.22
CASFJED	CAJA 3"	PIEZA	75.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$18.00	\$1,350.00		\$1,350.00	\$1,350.00
CEMTND	CEMENTO PLASTICO HTTP-400-A	LITRO	7.55000	29/Dic/2014	30/Dic/2014	\$78.69	\$594.11		\$594.11	\$594.11
CHALPD	CHALUPA 2" X 4" GALV.	PIEZA	100.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$9.36	\$936.00		\$936.00	\$936.00
CHAPRD	CHAPA PARA PUERTA	PIEZA	25.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$240.00	\$6,000.00		\$6,000.00	\$6,000.00
CIMBRDE	CIMBRA PLAY 5/8"	PIEZA	84.09375	08/Dic/2014	14/Dic/2014	\$490.00	\$41,205.94		\$41,205.94	\$41,205.94
CLAVED	CLAVO 2" A 4"	KG	397.72875	07/Nov/2014	14/Dic/2014	\$27.50	\$10,937.54	\$6,045.63	\$4,891.91	\$10,937.54
CMENDT	CEMENTO 30PCR	TON	61.60900	15/Nov/2014	31/Dic/2014	\$2,615.00	\$161,107.54	\$75,814.09	\$85,293.45	\$161,107.54
CONTCT	CONTACTO	PIEZA	50.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$17.50	\$875.00		\$875.00	\$875.00
CPANTD	PANTALLA LAMINADA DE 1.20 X 0.90 M DE PTR DE 1 1/2" Y 2 PATAS EN LAMINA CAL. 26	PIEZA	1.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$398.00	\$398.00		\$398.00	\$398.00
GRAV34	GRAVA DE 3/4" T.M.A.	M3	58.70025	15/Nov/2014	31/Dic/2014	\$255.00	\$14,968.56	\$4,125.96	\$10,842.60	\$14,968.56
HLDOEA	HILO	ROLLO	0.33975	07/Nov/2014	08/Nov/2014	\$120.00	\$40.77	\$40.77		\$40.77

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014

(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 2

ECO-7. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Costo sin IVA	Total	2014 Nov	Dic	Total
JALDRA	JALADERA	PIEZA	25.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$61.52	\$1,538.00		\$1,538.00	\$1,538.00
MARCMT	MARCO METALICO PARA PUERTA DE PERFIL TUBULAR No. 129 CAL 20 DE 0.87 X 2.15 M	PIEZA	25.00000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$415.00	\$10,375.00		\$10,375.00	\$10,375.00
MELLAE	MALLA ELECTROSOLDAD A 6X6/6-6	M2	296.75000	20/Nov/2014	24/Nov/2014	\$39.60	\$11,751.30	\$11,751.30		\$11,751.30
MEMBRD	MEMBRANA	M2	377.50000	29/Dic/2014	30/Dic/2014	\$10.00	\$3,775.00		\$3,775.00	\$3,775.00
MMEDA	MADERA 3A	PT	1,723.17900	07/Nov/2014	14/Dic/2014	\$12.00	\$20,678.15	\$8,336.75	\$12,341.40	\$20,678.15
PINTESMT	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO	LITRO	15.00000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$85.00	\$1,275.00		\$1,275.00	\$1,275.00
POLIDA12	POLIDUCTO 1/2"	ML	395.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$6.00	\$2,370.00		\$2,370.00	\$2,370.00
PRIMDE	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LITRO	15.00000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$95.00	\$1,425.00		\$1,425.00	\$1,425.00
PTALED	PUNTAL	PIEZA	93.43750	08/Dic/2014	14/Dic/2014	\$21.02	\$1,964.06		\$1,964.06	\$1,964.06
PUTMTED	PUERTA MULTYPANEL 90X210 CM	PIEZA	25.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$817.00	\$20,425.00		\$20,425.00	\$20,425.00
RANRFIN	ARENA FINA	M3	9.83250	25/Dic/2014	28/Dic/2014	\$175.00	\$1,720.69		\$1,720.69	\$1,720.69
REDONDE	REDONDO DE 1/2"	KILO	186.25000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$15.00	\$2,793.75		\$2,793.75	\$2,793.75
ROSETD	ROSETA ECONOMICA	PIEZA	50.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$21.30	\$1,065.00		\$1,065.00	\$1,065.00
SELLDR4	SELLADOR ACRILICO	LITRO	7.55000	29/Dic/2014	30/Dic/2014	\$41.00	\$309.55		\$309.55	\$309.55
SENEVI	SEÑALAMIENTO EN VINIL	PIEZA	1.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$415.00	\$415.00		\$415.00	\$415.00
SODLRDA	SOLDADURA	KILO	12.50000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$56.00	\$700.00		\$700.00	\$700.00
TABEIDK	TABIQUE ROJO RECOCIDO	PIEZA	27,477.00000	26/Nov/2014	29/Nov/2014	\$2.65	\$72,814.05	\$72,814.05		\$72,814.05
TAODEA	TAPA	PIEZA	75.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$12.00	\$900.00		\$900.00	\$900.00
THNNR	THINNER	LITRO	6.25000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$31.00	\$193.75		\$193.75	\$193.75

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 3

ECO-7. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Costo sin IVA	Total	2014 Nov	Dic	Total
THRMK	THERMOTOK	LITRO	415.25000	29/Dic/2014	30/Dic/2014	\$30.00	\$12,457.50		\$12,457.50	\$12,457.50
TONREDL	TORNILLO	PIEZA	150.00000	30/Dic/2014	31/Dic/2014	\$0.40	\$60.00		\$60.00	\$60.00
TRNON	TUINO	PIEZA	62.29300	08/Dic/2014	14/Dic/2014	\$12.00	\$747.52		\$747.52	\$747.52
TUBDFE	TUBO PARA CALAFATEO	TUBO	5.00000	22/Dic/2014	23/Dic/2014	\$58.20	\$291.00		\$291.00	\$291.00
VARDIL	VARILLA CORRUG. 3/8"	TON	2.68800	15/Nov/2014	09/Dic/2014	\$10,100.00	\$27,148.80	\$5,991.83	\$21,156.97	\$27,148.80
VENTDE	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.20 X 1.25 M INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM	PIEZA	25.00000	22/Dic/2014	23/Dic/2014	\$650.00	\$16,250.00		\$16,250.00	\$16,250.00
VOLSED	SOLERA DE 1 1/2" X 1/8"	ML	150.00000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$55.00	\$8,250.00		\$8,250.00	\$8,250.00
TOTAL PARCIAL:							\$553,620.20	\$246,773.32	\$306,846.88	\$553,620.20
TOTAL ACUMULADO:								\$246,773.32	\$553,620.20	
% PARCIAL:								44.57%	55.43%	
% ACUMULADO:								44.57%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL:


ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
 LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
 FECHA INICIO: 07-NOV-2014
 FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
 PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014

(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
 DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
 AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

ECO. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Costo Horario	Total	2014 Nov	Dic	Total
COMPALC	BAILARINA	HORA	27.83300	08/Nov/2014	12/Nov/2014	\$79.63	\$2,216.34	☐ \$2,216.34		\$2,216.34
ESTCT	ESTACION TOTAL	HORA	2.54825	07/Nov/2014	08/Nov/2014	\$64.50	\$164.36	☐ \$164.36		\$164.36
RET4ROE	RETROEXCAVADO RA	HORA	8.35000	08/Nov/2014	12/Nov/2014	\$495.54	\$4,137.76	☐ \$4,137.76		\$4,137.76
REVLVED	REVOLVEDORA	HORA	236.97500	15/Nov/2014	21/Dic/2014	\$79.98	\$18,953.26	\$5,228.69	\$13,724.57	\$18,953.26
SOLDR	SOLDADORA	HORA	31.25000	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$58.34	\$1,823.13		\$1,823.13	\$1,823.13
VIBRD	VIBRADOR	HORA	236.97500	15/Nov/2014	21/Dic/2014	\$57.01	\$13,509.94	\$3,727.02	\$9,782.92	\$13,509.94
TOTAL PARCIAL:							\$40,804.79	\$15,474.17	\$25,330.62	\$40,804.79
TOTAL ACUMULADO:								\$15,474.17	\$40,804.79	
% PARCIAL:								37.92%	62.08%	
% ACUMULADO:								37.92%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL:


 ARQ. LEON HAROLD VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

ECO-8. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE MANO DE OBRA.

Clave	Categoría	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Salario Real	Total	2014 Nov	Dic	Total
ALBNEB	ALBAÑIL	JOR	195.83575	15/Nov/2014	31/Dic/2014	\$402.00	\$78,725.97	\$43,638.10	\$35,087.87	\$78,725.97
CARPNT	CARP. OBRA NEGRA	JOR	20.56250	08/Dic/2014	31/Dic/2014	\$402.00	\$8,266.13		\$8,266.13	\$8,266.13
ELCTR	ELECTRICISTA	JOR	10.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014	\$402.00	\$4,020.00		\$4,020.00	\$4,020.00
FERRRO	FIERRERO	JOR	11.10000	15/Nov/2014	09/Dic/2014	\$402.00	\$4,462.20	\$452.25	\$4,009.95	\$4,462.20
MANTD	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	07/Nov/2014	31/Dic/2014	\$127,773.25	\$12,777.33	\$5,811.13	\$6,966.20	\$12,777.33
NPNTOR	PINTOR	JOR	5.62500	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$402.00	\$2,261.25		\$2,261.25	\$2,261.25
PAILRD	SOLDADOR/PAILE RO	JOR	5.62500	24/Dic/2014	25/Dic/2014	\$402.00	\$2,261.25		\$2,261.25	\$2,261.25
PEONGRF	PEON GENERAL	JOR	302.88075	07/Nov/2014	31/Dic/2014	\$310.00	\$93,893.03	\$44,085.10	\$49,807.93	\$93,893.03
HRRBAS	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	07/Nov/2014	31/Dic/2014	\$193,889.50	\$5,816.69	\$2,646.60	\$3,170.09	\$5,816.69
TOTAL PARCIAL:							\$212,483.85	\$96,633.18	\$115,850.67	\$212,483.85
TOTAL ACUMULADO:								\$96,633.18	\$212,483.85	
% PARCIAL:								45.48%	54.52%	
% ACUMULADO:								45.48%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Ejecución: 55 Dias Naturales
Licitacion No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14

Fecha de Licitacion: 05-NOV-2014
Fecha de Inicio: 07-NOV-2014
Fecha de Term.: 31-DIC-2014
DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOC. ECO-9. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

AREA DE LOS TRABAJOS	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	AÑO MES	2014		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OFICINA	DIRECTOR GENERAL	JOR	55	\$5,236.34				\$2,284.95	\$2,951.39	\$5,236.34
OFICINA	ADMINISTRADOR	JOR	55	\$6,203.25				\$2,706.87	\$3,496.38	\$6,203.25
OFICINA	CONTADORA	JOR	55	\$802.36				\$350.12	\$452.24	\$802.36
OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JOR	55	\$9,658.61				\$4,214.67	\$5,443.94	\$9,658.61
OBRA	CONTROL DE CALIDAD	JOR	55	\$10,385.85				\$4,532.01	\$5,853.84	\$10,385.85
OBRA	TOPOGRAFO	JOR	55	\$2,615.79				\$1,141.44	\$1,474.35	\$2,615.79
				TOTALES:				\$15,230.05	\$19,672.15	\$34,902.20

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
FECHA INICIO: 07-NOV-2014
FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

PAGINA: 1

TEC 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.

Clave	Se usa en:	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Término	2014 Nov	Dic
ALBNE	[80][2.01], [90][2.02], [120][3.01], [130][3.02], [140][3.03], [150][3.04], [160][3.05], [190][4.02], [240][6.01], [250][6.02], [340][10.01], [350][10.02], [360][10.03], [370][10.04]	ALBAÑIL	JOR	195.83575	15/Nov/2014	31/Dic/2014		
CARPNT	[200][4.03], [300][8.01]	CARP. OBRA NEGRA	JOR	20.56250	08/Dic/2014	31/Dic/2014		
ELCTR	[220][5.01]	ELECTRICISTA	JOR	10.00000	08/Dic/2014	09/Dic/2014		
FERRRO	[100][2.03], [180][4.01]	FIERRERO	JOR	11.10000	15/Nov/2014	09/Dic/2014		
MANTD	[30][1.01], [40][1.02], [50][1.03], [60][1.04], [80][2.01], [90][2.02], [100][2.03], [120][3.01], [130][3.02], [140][3.03], [150][3.04], [160][3.05], [180][4.01], [190][4.02], [200][4.03], [220][5.01], [240][6.01], [250][6.02], [270][7.01], [280][7.02], [300][8.01], [320][9.01], [340][10.01], [350][10.02], [360][10.03], [370][10.04]	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	07/Nov/2014	31/Dic/2014		
NPNTOR	[270][7.01], [280][7.02]	PINTOR	JOR	5.62500	24/Dic/2014	25/Dic/2014		
PAIRD	[270][7.01], [280][7.02]	SOLDADOR/PAILERO	JOR	5.62500	24/Dic/2014	25/Dic/2014		
PEONGRF	[30][1.01], [40][1.02], [50][1.03], [60][1.04], [80][2.01], [90][2.02], [100][2.03], [120][3.01], [130][3.02], [140][3.03], [150][3.04], [160][3.05], [180][4.01], [190][4.02], [200][4.03], [220][5.01], [240][6.01], [250][6.02], [270][7.01], [280][7.02], [300][8.01], [320][9.01], [340][10.01], [350][10.02], [360][10.03], [370][10.04]	PEON GENERAL	JOR	302.88075	07/Nov/2014	31/Dic/2014		
HRRBAS	[30][1.01], [40][1.02], [50][1.03], [60][1.04], [80][2.01], [90][2.02], [100][2.03], [120][3.01], [130][3.02], [140][3.03], [150][3.04], [160][3.05], [180][4.01], [190][4.02], [200][4.03], [220][5.01]	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	07/Nov/2014	31/Dic/2014		

REPRESENTANTE LEGAL:


ARQ. LEON MAROLDO VEGA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUB.
 LIC.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14
 FECHA INICIO: 07-NOV-2014
 FECHA TERMINO: 31-DIC-2014
 PLAZO DE EJECUCION: 55 DIAS CAL.

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 FECHA: 05-NOVIEMBRE-2014
 (066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN
 DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
 AHOME, SINALOA.

PAGINA: 2

TEC 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.

Clave	Se usa en:	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Término	2014	
							Nov	Dic

[240][6.01], [250][6.02],
 [270][7.01], [280][7.02],
 [300][8.01], [320][9.01],
 [340][10.01], [350][10.02],
 [360][10.03], [370][10.04]

% PARCIAL:
 % ACUMULADO:

45.48% 54.52%
 45.48% 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL:


 ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Ejecución: 55 Dias Naturales

Fecha de Licitacion: 05-NOV-2014

Fecha de Inicio: 07-NOV-2014

Fecha de Term.: 31-DIC-2014

Licitacion No.: CONC-FIS MDF-DGOP-DC-21-14

(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOC. TEC- 10. RELACION DEL PERSONAL (MANO DE OBRA)

CLAVE	CATEGORIA	SALARIO DIARIO	(FACTOR)	SALARIO INTEGRADO	IMPORTE CUOTAS IMSS	SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL
ALBNE	ALBAÑIL	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
CARPNT	CARP. OBRA NEGRA	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
ELCTR	ELECTRICISTA	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
FERRRO	FIERRERO	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
NPNTOR	PINTOR	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
OPERMD	OPER. MAQ.	276.49	1.27167	351.60	39.77	400.00	1.446703
PAILRD	SOLDADOR/PAILERO	277.92	1.27167	353.42	39.92	402.00	1.446442
PEONGRF	PEON GENERAL	212.03	1.27167	269.63	33.18	310.00	1.462099
TOPGR	TOPOGRAFO	280.07	1.27167	356.16	40.14	405.00	1.446055

REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Licitacion No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14

Fecha de Licitacion: 05-NOV-2014
Plazo de Ejecución: 55 Dias NaturalesFecha de Inicio: 07-NOV-2014
Fecha de Term.: 31-DIC-2014**DOC. TEC- 11.- RELACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TABAJOS.**

Los Mochis, Sinaloa, a 5 de Noviembre de 2014

**Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Publicas
Municipio de Ahome
P R E S E N T E .-**

Que en mi carácter de Representante Legal, de la empresa **DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública número 4,358, de fecha 10 de Febrero de 1994, otorgada ante la Fé del Lic. Jorge B. Raygoza González, Notario Público número 74, en el Estado de Sinaloa, inscrita en el Registro Público de Comercio, de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el número 133 del libro 716, con fecha 14 de Febrero de 1994, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la invitación de fecha 22 de Octubre de 2014, para participar en el concurso número **CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14**, relativo a los trabajos consistentes en: **(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** Respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Al respecto me permito presentar ante usted a los profesionales tecnicos y administrativos, al servicio de la empresa, que estaran en la Direccion, Administracion y Ejecucion de los trabajos, a continuacion se da a conocer dicho personal:

NOMBRE	PUESTO
ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ	Director General
LIC. OLGA LIDIA RUELAS VALDEZ	Administrador
ARQ. NESTOR ANTONIO SANTOS RUBIO	Residente de obra

ATENTAMENTE**ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Ejecución: 55 Dias Naturales

Fecha de Licitacion: 05-NOV-2014
Fecha de Inicio: 07-NOV-2014
Fecha de Term.: 31-DIC-2014

DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Licitacion No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-21-14

(066AH14PR) CONSTRUCCION DE 25 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2) EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOC. TEC-11. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

AREA DE LOS TRABAJOS	CATEGORIA	TOTAL DIAS	AÑO MES	2014				
						NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OFICINA	DIRECTOR GENERAL	55						
OFICINA	ADMINISTRADOR	55				24	31	55
OFICINA	CONTADORA	55				24	31	55
OBRA	RESIDENTE DE OBRA	55				24	31	55
OBRA	CONTROL DE CALIDAD	55				24	31	55
OBRA	TOPOGRAFO	55				24	31	55

REPRESENTANTE LEGAL


ARG. LEON HAROLDO VEGA PEREZ