



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO


FINIQUITO ✓	
HOJA	1
DE	1

PERIODO DEL: 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2017 ✓


OBRA:	DESAZOLVE DE CANAL DE DESAGÜE EN EL FRACCIONAMIENTO URBIVILLA DEL BOSQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO	CONT-DGOP-DC-086-17 ✓
		CONTRATISTA	C. SERGIO ISRAEL ÁLVAREZ RUBIO. ✓

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	TERRACERÍAS								
1.1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, ASI COMO RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL SITIO A UN COSTADO DEL CANAL CONSIDERANDO UN ANCHO DE 3 METROS A CADA LADO DEL CANAL EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	HE	✓ 390.00	✓ 370.00	0.00	370.00	✓ 20.00	\$ ✓ 333.45	\$ ✓ 6,669.00
	TOTAL DE TERRACERIAS								\$ ✓ 6,669.00
								SUB-TOTAL	\$ ✓ 6,669.00
								I.V.A. 16%	\$ ✓ 1,067.04
								TOTAL A CANCELAR	\$ ✓ 7,736.04
								INVERSIÓN CONTRATADA	\$ ✓ 150,852.78
								INVERSIÓN EJECUTADA	\$ ✓ 143,116.74
								SALDO NO EJERCIDO	\$ ✓ 7,736.04



UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


VoBo:


C. SERGIO ISRAEL ÁLVAREZ RUBIO.
CONTRATISTA


VoBo:

ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN.
SUPERVISOR DE OBRA


VoBo:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


VoBo:

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS