



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS

Ahome
Es la fuerza de su gente

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 UNO (UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓			
	DOMICILIO	CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 339 PTE., COL. CENTRO ✓			
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.	TELÉFONO: 8 12 56 65
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-023-15 ✓	FECHA DE CONTRATO:	26-feb-15 ✓	IMPORTE DEL CONTRATO ✓ 140,267.20 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOMÉ), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA ✓			AÑO 2015 ✓

BUENO POR: 140,025.36 ✓

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE:
SON: (CIENTO CUARENTA MIL VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.) ✓

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 27 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DEL 2015. ✓

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	120,920.00 ✓		✓ 120,920.00
I.V.A. 16%	19,347.20 ✓		✓ 19,347.20
SUMA:	140,267.20 ✓		✓ 140,267.20

DEDUCCIONES
AMORTIZACION DE ANTICIPO: (NO HUBO)

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE ✓ 241.84

TOTAL DE DEDUCCIONES ✓ 241.84

IMPORTE A PAGAR: ✓ 140,025.36

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 27 de abril de 2015 ✓

RECIBÍ

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CABALLeros ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

IMPORTE A FACTURAR	140,267.20 ✓
IMPORTE A PAGAR	140,025.36 ✓



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						ORIGEN DEL RECURSO: PREDIAL RUSTICO ✓	FECHA ACTUAL: 27/ABRIL/2015 ✓
IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	140,267.20 ✓		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00 ✓		CONT. No.: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓		PERIODO DEL CONTRATO :	
					27/FEBRERO AL 12/ABRIL DE 2015 ✓		✓ (45) DIAS CAL		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 UNO (UNICA) ✓	27-feb-15 ✓	12-abr-15 ✓	✓ 140,267.20	✓	✓	✓ 241.84	✓	✓ 241.84	✓ 140,025.36
TOTALES:			✓ 140,267.20	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 241.84	✓ 0.00	✓ 241.84	✓ 140,025.36
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			✓ 0.00			ANTICIPO POR AMORTIZAR:		✓ \$0.00	
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		ARRUEBA			
 JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS CONTRATISTA		 ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES SUPERVISOR		 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ARQ. GERARDO CERALES ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

PERIODO

DEL 27 de febrero AL 12 de abril

DE 2015

FECHA 27 de abril de 2015

OBRA:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-023-15
			CONTRATISTA:	JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
AMPLIACIÓN DE 30 M. DE LÍNEA PRIMARIA 1F-1H 1/0 ACSR 33 KV, 30 M. DE NEUTRO CORRIDO 1/0 ACSR, 65 M. DE LÍNEA SECUNDARIA C.M.N (2+1) 1/0, INSTALANDO 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750 EN TERRENO NORMAL, 2 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 EN (TERRENO NORMAL), 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA 33,000YT/19,050-120/240 V. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA	ANTERIORES	ESTIMACIÓN		
			120,920.00	
			.2% SEGÚN CONVENIO CMIC	
			ESTIMACIONES ANT.: 0.00	
			ESTA ESTIMACIÓN: 241.84	
SUBTOTAL DE ESTIMACION:		120,920.00		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		I.V.A.: 16 %	19,347.20	
		TOTAL:	140,267.20	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 241.84

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20 /100 M.N.)

ESTADO CONTABLE	ANTICIPO
IMPORTE DEL CONTRATO:	IMPORTE CONTRATADO
ESTIMADO A LA FECHA	140,267.20
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)	140,267.20
	0.00
	0.00
	0.00

CONFORME

REVISAR

VERBO

APRUEBA

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
CONTRATISTA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GUILLERMO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome

ESTIMACIÓN No. 1 UNO (UNICA) ✓

HOJA 1
DE 5

PERIODO DEL 27 de febrero AL 12 de abril DE 2015 ✓ FECHA 27 de abril de 2015 ✓

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-023-15 ✓		
						CONTRATISTA:	JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.51	AMPLIACIÓN DE 30 M. DE LÍNEA PRIMARIA 1F-1H 1/0 ACSR 33 KV, 30 M. DE NEUTRO CORRIDO 1/0 ACSR, 65 M. DE LINEA SECUNDARIA C.M.N (2+1) 1/0, INSTALANDO 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750 EN TERRENO NORMAL, 2 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 EN (TERRENO NORMAL), 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA 33,000YT/19,050-120/240 V.								
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA								
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-450 (TERRENO NORMAL)	PZA	1DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ 4,654.83	\$ 9,309.66
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA-CIRCUITO FUSIBLE 33 KV.	PZA	1DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ 1,639.30	\$ 1,639.30
1.03	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE NO. 4	KG	1DE5	✓ 8.00	8.00	✓ 0.00	✓ 8.00	\$ 306.07	\$ 2,448.56
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYO OC METALICO ADOM (33 KV OZ).	PZA	1DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ 1,786.09	\$ 1,786.09
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 (TERRENO NORMAL)	PZA	1DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ 7,492.10	\$ 7,492.10
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 25 KVA 1F 33,000 YT/19,050-240/120 V	PZA	1DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ 41,478.66	\$ 41,478.66
CONFORME JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS CONTRATISTA REVISAR ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN APRUEBA ING. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ESTIMACION N°

UNO (UNICA)

HOJA. 2

DE. 5

PERIODO
DEL

27 de febrero

AL

12 de abril


DE 2015

FECHA 27 de abril de 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-023-15		
						CONTRATISTA:	JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 2"	TRAMO	1DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 294.33	\$ ✓ 294.33
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DEALUMINIO 1/0 ACSR	KG	2DE5	✓ 18.00	18.00	✓ 0.00	✓ 18.00	\$ ✓ 131.66	\$ ✓ 2,369.88
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIN DE CABLE MULTIPLE NEUTRANEL (2+1) 1/0	M.L.	2DE5	✓ 75.00	75.00	✓ 0.00	✓ 75.00	\$ ✓ 122.24	\$ ✓ 9,168.00
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG	PZA	2DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 245.62	\$ ✓ 245.62
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE GALVANIZADO	PZA	2DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 96.36	\$ ✓ 192.72
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE SUSPENSIÓN AZUS 34,5 KV	PZA	2DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 427.00	\$ ✓ 854.00
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLEMA RECTA	PZA	2DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	2.00	\$ ✓ 186.11	\$ ✓ 372.22
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-75	PZA	2DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	2.00	\$ ✓ 444.66	\$ ✓ 889.32
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FORRADO CF-600 3/0 (CABLE THW 3/0 NEGRO)	M.L.	2DE5	✓ 6.00	6.00	✓ 0.00	✓ 6.00	\$ ✓ 250.13	\$ ✓ 1,500.78
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FORRADO CF-600 1/0 (CABLE THW 1/0 NEGRO)	M.L.	2DE5	✓ 3.00	3.00	✓ 0.00	✓ 3.00	\$ ✓ 163.13	\$ ✓ 489.39
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	PZA	2DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 98.71	\$ ✓ 197.42
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMPARA SUBURBANA VAPOR DE SODIO 150 WATTS, INCLUYE: FOTOCELDA, Y CABLE PARA CONEXIÓN DE LA RED, FLEJES (COMPLETA)	PZA	2DE5	✓ 4.00	4.00	✓ 0.00	✓ 4.00	\$ ✓ 3,574.07	\$ ✓ 14,296.28
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 33 PD	PZA	2DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 832.95	\$ ✓ 832.95

CONFORME

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISÁ

SUPERVISOR

ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARO. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DE 2015 ✓

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ESTIMACION No. 1 UNO (UNICA)

HOJA: 4
DE: 5

PERIODO
DEL

27 de febrero

AL

12 de abril

DE 2015

FECHA 27 de abril de 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-023-15		
						CONTRATISTA:	JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE RETENIDA AG. 5/16	M.L.	4DE5	✓ 150.00	150.00	✓ 0.00	✓ 150.00	\$ ✓ 32.73	\$ ✓ 4,909.50
1.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA CÓNICA DE CONCRETO C3	PZA	4DE5	✓ 4.00	4.00	✓ 0.00	✓ 4.00	\$ ✓ 286.66	\$ ✓ 1,146.64
1.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC	PZA	4DE5	✓ 12.00	12.00	✓ 0.00	✓ 12.00	\$ ✓ 24.86	\$ ✓ 298.32
1.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA	PZA	4DE5	✓ 5.00	5.00	✓ 0.00	✓ 5.00	\$ ✓ 322.49	\$ ✓ 1,612.45
1.37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO G1 ROSADERA R	PZA	4DE5	✓ 5.00	5.00	✓ 0.00	✓ 5.00	\$ ✓ 69.65	\$ ✓ 348.25
1.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE P.A 5/16	PZA	4DE5	✓ 14.00	14.00	✓ 0.00	✓ 14.00	\$ ✓ 50.08	\$ ✓ 701.12
1.39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 4R (PIÑA)	PZA	4DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 116.84	\$ ✓ 233.68
1.40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA Y BASE R-B	PZA	4DE5	✓ 3.00	3.00	0.00	✓ 3.00	\$ ✓ 354.38	\$ ✓ 1,063.14
1.41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA LINEA VIVA	PZA	4DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 192.12	\$ ✓ 192.12
1.42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRIBO ALTA TENSION	PZA	4DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 123.53	\$ ✓ 123.53
1.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO ANTI-AVES #1/0	M.L.	4DE5	✓ 6.00	6.00	✓ 0.00	✓ 6.00	\$ ✓ 33.42	\$ ✓ 200.52
1.44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL	PZA	4DE5	✓ 4.00	4.00	✓ 0.00	✓ 4.00	\$ ✓ 127.03	\$ ✓ 508.12
1.45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR VCSE 44	PZA	4DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 39.88	\$ ✓ 79.76
1.46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1	PZA	4DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 268.02	\$ ✓ 536.04
1.47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TORNILLO MAQ. 16X63	PZA	4DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 77.20	\$ ✓ 154.40
1.48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC	PZA	4DE5	✓ 8.00	8.00	✓ 0.00	✓ 8.00	\$ ✓ 14.55	\$ ✓ 116.40
1.49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE (1-15 AMP)	PZA	5DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 61.33	\$ ✓ 61.33

CONFORME

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISAR

SUPERVISOR

Vo.Bo

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN No

1 UNO (UNICA) ✓

HOJA 5

DE 5

PERIODO
DEL

27 de febrero




AL

12 de abril

DE 2015 ✓

FECHA

27 de abril de 2015 ✓

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓			
						CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓			
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG	PZA	5DE5	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	\$ ✓ 259.78	\$ ✓ 519.56
1.51	TRAMITE ANTE C.F.E. INCLUYE: SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELABORADA, PLANO DE PROYECTO ELECTRICO EN DEPRORED PLUS, CROQUIS DE LOCALIZACION LISTAS DE CARGA, (NOTA: SE SOLICITARA APOYO CON PERSONAL Y EQUIPO TOPORAFICO PARA REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO O DE C.F.E. POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME) TOTAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA TOTAL DE AMPLIACIÓN DE 30 M. DE LÍNEA PRIMARIA 1F-1H 1/0 ACSR 33 KV, 30 M. DE NEUTRO CORRIDO 1/0 ACSR, 65 M. DE LINEA SECUNDARIA C.M.N (2+1) 1/0, INSTALANDO 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750 EN TERRENO NORMAL, 2 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 EN (TERRENO NORMAL), 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA 33,000YT/19,050-120/240 V.	PZA	5DE5	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	\$ ✓ 5,987.21	\$ ✓ 5,987.21
								SUBTOTAL ESTIMADO	✓ 120,920.00
								16% I.V.A.	✓ 19,347.20
								TOTAL	✓ 140,267.20
CONFORME		REVISA		Vo.Bo.		APRUEBA			
 JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS CONTRATISTA		 ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES SUPERVISOR		 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ING. GERARDO C. BALLINAS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN									