



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
EJERCICIO 2016



Documento # 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA.-



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016



PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA

Nombre y Ubicación del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	IMPORTE	PONDERACIÓN (%)		FECHA	
		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS</b>					
I CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS					
I.1 PRELIMINARES	\$ 72,556.09	1%	1.21%	10-oct-16	10-oct-16
I.2 ACCESO	\$ 83,667.25	1%	1.39%	11-oct-16	11-oct-16
I.3 CAMPO DE FUTBOL	\$ 4,645,154.27	77%	77.23%	12-oct-16	14-dic-16
I.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 368,187.46	6%	6.12%	15-dic-16	20-dic-16
I.5 EQUIPAMIENTO, CERCO PERIMETRAL Y BANQUETAS	\$ 597,558.17	10%	9.93%	21-dic-16	28-dic-16
I.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 247,681.00	4%	4.12%	29-dic-16	31-dic-16
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 6,014,804.23</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10-oct-16</b>	<b>31-dic-16</b>

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A. EN MATERIALES

Elaboró:

Arq. Alberto Hallal Quiñones  
Director Técnico

Aprobó:

Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya  
Director General de Obras Públicas



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016



PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA

Nombre y Ubicación del Proyecto:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMÓN SOTO,

CONCEPTO	IMPORTE	PONDERACIÓN (%)		FECHA	
		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMÓN SOTO					
II.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS	\$ 1,744,993.10	59%	59.07%	10-oct-16	27-nov-16
II.2 BANQUETAS	\$ 722,331.59	24%	24.45%	28-nov-16	17-dic-16
III RED DE AGUA POTABLE	\$ 232,875.86	8%	7.88%	18-dic-16	24-dic-16
III.4 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 253,983.55	9%	8.60%	25-dic-16	31-dic-16
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2,954,184.11</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10-oct-16</b>	<b>31-dic-16</b>

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A. EN MATERIALES

Elaboró:

Arq. Alberto Galjal Quinones  
Director Técnico

Aprobó:

Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya  
Director General de Obras Públicas



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016



PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA

Nombre y Ubicación del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ MARÍA MORELOS A BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	IMPORTE	PONDERACIÓN (%)		FECHA	
		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI</b>					
III CONSTRUACIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI					
III.1 VIALIDAD	\$ 342,772.03	13%	13.47%	10-oct-16	20-oct-16
III.2 CICLOVIA	\$ 189,935.62	7%	7.47%	21-oct-16	26-oct-16
III.3 BANQUETAS	\$ 285,919.79	11%	11.24%	27-oct-16	04-nov-16
III.4 RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR A LOTES	\$ 36,540.20	1%	1.44%	05-nov-16	06-nov-16
III.5 CAMELLON CENTRAL	\$ 46,634.01	2%	1.83%	07-nov-16	08-nov-16
III.6 ÁREA DE JARDINES	\$ 104,505.29	4%	4.11%	09-nov-16	11-nov-16
III.7 ILUMINACIÓN	\$ 688,688.17	27%	27.07%	12-nov-16	03-dic-16
III.8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	\$ 47,051.53	2%	1.85%	04-dic-16	05-dic-16
III.9 MOBILIARIO URBANO	\$ 97,471.42	4%	3.83%	06-dic-16	08-dic-16
III.10 SISTEMA DE RIEGO	\$ 290,391.57	11%	11.41%	09-dic-16	17-dic-16
III.11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$ 414,089.52	16%	16.28%	18-dic-16	31-dic-16
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2,543,999.14</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10-oct-16</b>	<b>31-dic-16</b>

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A. EN MATERIALES

Elaboró

Arq. Alberto Hualaf Quiñones  
Director Técnico

Aprobó

Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya  
Director General de Obras Públicas



MUNICIPIO DE AHOME  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN TÉCNICA  
 PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
 RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016



PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA

Nombre y Ubicación del Proyecto:

REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	IMPORTE	PONDERACIÓN (%)		FECHA	
		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
<b>REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES FRACCIONAMIENTO EL PARQUE</b>					
IV REHABILITACIÓN DE PARQUES					
IV.1 REMODELACIÓN DE PARQUE # 1	\$ 509,862.44	19%	18.93%	10-oct-16	25-oct-16
IV.2 REMODELACIÓN DE PARQUE # 2	\$ 382,292.27	14%	14.19%	26-oct-16	06-nov-16
IV.3 REMODELACIÓN DE PARQUE # 3	\$ 537,199.74	20%	19.94%	07-nov-16	23-nov-16
IV.4 REMODELACIÓN DE PARQUE # 4	\$ 582,531.33	22%	21.62%	24-nov-16	11-dic-16
IV.5 REMODELACIÓN DE PARQUE # 5	\$ 127,793.70	5%	4.74%	12-dic-16	15-dic-16
IV.6 REMODELACIÓN DE PARQUE # 6	\$ 133,521.10	5%	4.96%	16-dic-16	19-dic-16
IV.7 REMODELACIÓN DE PARQUE # 7	\$ 137,286.10	5%	5.10%	20-dic-16	23-dic-16
IV.8 REMODELACIÓN DE PARQUE # 8	\$ 140,639.25	5%	5.22%	24-dic-16	27-dic-16
IV.9 REMODELACIÓN DE PARQUE # 9	\$ 142,931.36	5%	5.31%	28-dic-16	31-dic-16
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2,694,057.29</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10-oct-16</b>	<b>31-dic-16</b>

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A. EN MATERIALES

Elaboró:  
  
 Arg. Alberto Hallal Quiñones  
 Director Técnico

Aprobó:  
  
 Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya  
 Director General de Obras Públicas



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
EJERCICIO 2016



Documento # 12

VALIDACIÓN DE PROYECTO POR LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA.-



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016



### VALIDACIÓN Ó DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD

Los abajo firmantes hacen constar que el presente proyecto de:

CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO " ESTERO" UBICADADO EN

Ubicada en:

JUAN JOSÉ RÍOS ( EL ESTERO),  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la dependencia normativa, por lo que es viable su ejecución.

Por la Entidad Normativa

\_\_\_\_\_

Por la Entidad Ejecutora

**Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE AHOME

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Fecha: oct-16

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

ÉSTE PROYECTO CONSISTE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS EN:

I CAMPO DEPORTIVO EN JUAN JOSÉ RÍOS

I.1 PRELIMINARES

I.2 ACCESO

I.3 CAMPO DE FUTBOL

I.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

I.5 EQUIPAMIENTO, CERCO PERIMETRAL Y BANQUETAS

I.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y  
ECONÓMICAS 2016



## VALIDACIÓN Ó DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD

Los abajo firmantes hacen constar que el presente proyecto de:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMÓN SOTO,


Ubicada en:

EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la dependencia normativa, por lo que es viable su ejecución.

Por la Entidad Normativa

Por la Entidad Ejecutora

  
Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE AHOME

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Fecha: oct-16

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

ÉSTE PROYECTO CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FÉLIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMÓN SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMÓN SOTO

II.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS.

II.2 BANQUETAS

III RED DE AGUA POTABLE

III.4 ALUMBRADO PÚBLICO



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS  
ECONÓMICAS  
**RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y  
ECONÓMICAS 2016**



## VALIDACIÓN Ó DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD

Los abajo firmantes hacen constar que el presente proyecto de:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSÉ  
MARÍA MORELOS A BENITO JUAREZ EN

Ubicada en:

LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la dependencia normativa, por lo que es viable su  
ejecución.

Por la Entidad Normativa

\_\_\_\_\_

Por la Entidad Ejecutora

**Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO  
DE AHOME

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Fecha: oct-16

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

ÉSTE PROYECTO CONSISTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI  
EN:

III CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI

III.1 VIALIDAD

III.2 CICLOVIA

III.3 BANQUETAS

III.4 RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR A LOTES

III.5 CAMELLON CENTRAL

III.6 ÁREA DE JARDINES

III.7 ILUMINACIÓN

III.8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

III.9 MOBILIARIO URBANO

III.10 SISTEMA DE RIEGO

III.11 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROYECTOS DE CONTINGENCIAS  
ECONÓMICAS  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y  
ECONÓMICAS 2016



## VALIDACIÓN Ó DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD

Los abajo firmantes hacen constar que el presente proyecto de:

REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE,

Ubicada en:

LOS MOCHIS,  
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la dependencia normativa, por lo que es viable su ejecución.

Por la Entidad Normativa

\_\_\_\_\_

Por la Entidad Ejecutora

**Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO  
DE AHOME

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Fecha: oct-16

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

ÉSTE PROYECTO CONSISTE REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES FRACCIONAMIENTO EL PARQUE EN:

#### IV REHABILITACIÓN DE PARQUES

IV.1 REMODELACIÓN DE PARQUE # 1

IV.2 REMODELACIÓN DE PARQUE # 2

IV.3 REMODELACIÓN DE PARQUE # 3

IV.4 REMODELACIÓN DE PARQUE # 4

IV.5 REMODELACIÓN DE PARQUE # 5

IV.6 REMODELACIÓN DE PARQUE # 6

IV.7 REMODELACIÓN DE PARQUE # 7

IV.8 REMODELACIÓN DE PARQUE # 8

IV.9 REMODELACIÓN DE PARQUE # 9