

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN							
NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME							
PERIODO: comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.							
No. DE OBRA	TÍTULO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS (ANTES DE J.V.A.)	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES
					FISICO	FINANC.	FISICAS
CANT.							
<b>AGUA POTABLE</b>							
JAP-OP-APO-CPE-19-20	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 45 LPS, UBICADA EN TABELOJECA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 12,470,271.26	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$12,470,271.26
JAP-DID-APO-AD-19-17	"(124AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 139,944.13	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$139,944.13
JAP-DID-APO-AD-19-24	(075AH19PR) CONSTRUCCIÓN DE 70 TOMAS DOMICILIARIAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA (119AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BACHOCO DOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA (120AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR DREN ANTONIO ROSALES EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH19PR) MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS PARA CIRCUITAR LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CERO EN AHOME INDEPENDENCIA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 684,615.76	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$684,615.76
JAP-DID-APO-ALC-AD-19-25	(116AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (121AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS ENTRE CALLE CINCO, EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 377,396.74	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$377,396.74
JAP-DD-APO-ALC-CTP-19-26	(117AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA DESPENSA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (122AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN POBLADO 7, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 296,626.66	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$296,626.66
JAP-DID-APO-AD-19-27	(118AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA (123AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA A ZAPOTILLO, EN SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	\$ 681,656.10	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$681,656.10
JAP-APO-SEDENA-OP-CTP-20-02	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA CRUDA PARA ABASTECER A PLANTA POTABILIZADORA EL BATALLÓN NO. 89, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 1,458,218.66	1ER TRIMESTRE 2020		100%	35%	\$510,376.53
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 14,650,510.65</b>					<b>\$12,470,271.26</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>							
JAP-OP-ALC-AD-19-01	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO EN CALLE LUIS G. URBINA ENTRE BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y CALLE AMADO NERVO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 702,018.16	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$702,018.16
JAP-OP-ALC-AD-19-02	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO UBICADA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y CALLE DE ACCESO A PLAZA LEY, COLONIA AMERICANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 674,193.66	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$674,193.66
JAP-OP-ALC-AD-19-03	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE POSTE 162 Y CALLE SIN NOMBRE, POBLADO No. 5, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 226,611.05	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$226,611.05
	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO UBICADA POR CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE ELVIRA CALDERÓN Y CALLE FUENTE DE URANO, EN LA COLONIA MAGISTERIAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 357,822.78	1ER TRIMESTRE		100%	100%	
JAP-OP-ALC-CTP-19-04	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN ORILLA DE CARRETERA ENTRE SALIDA PONIENTE DEL EJIDO Y DREN EN LA LOCALIDAD DE MACAPULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,327,729.32	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$1,327,729.32

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS (ANTES DE IVA)	EJERCICIO EN EL TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES
					FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS CANT.
JAP-OP-ALC-CTP-19-05	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24" DE DIÁMETRO POR BLVD. ANTONIO ROSALES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CÓDIGO AGRARIO EN LA COLONIA JIQUILPAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,917,427.53	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$1,917,427.53
JAP-OP-ALC-CPE-19-10	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 4,094,418.86	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$4,094,418.86
JAP-OP-ALC-CPE-19-11	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS "SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA" EN LA LOCALIDAD DE BACHOMOBAMPO DOS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 3,607,451.13	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$3,607,451.13
JAP-OP-ALC-CPE-19-12	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 16,430,211.21	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$16,430,211.21
JAP-OP-ALC-CPE-19-13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS "TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA" EN LA LOCALIDAD POBLADO # 5, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,542,830.27	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$2,542,830.27
JAP-OP-ALC-CPE-19-14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EJIDO FLOR AZUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 4,925,171.81	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$4,925,171.81
JAP-OP-ALC-CTP-19-15	"TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EJIDO COMPUERTAS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 1,346,618.42	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,346,618.42
JAP-DID-APO-AD-19-17	"(124AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 473,931.10	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$473,931.10
JAP-OP-ALC-CPE-19-18	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EJIDO MÁRTIRES DE SINALOA DOS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 3,055,181.30	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$3,055,181.30
JAP-OP-ALC-CPE-19-19	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,458,255.03	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$2,458,255.03
JAP-OP-ALC-CPE-19-21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN GRULLAS MARGEN IZQUIERDA "PRIMERA ETAPA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 4,895,270.87	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$4,895,270.87
JAP-DID-ALC-AD-19-23	(129AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (130AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 681,095.10	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$681,095.10
JAP-DID-APO-ALC-AD-19-25	(127AH19PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SECTOR ATRÁS DE LA ESCUELA) EN VILLA DE AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (131AH19PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS FRENTE A CALLE 5 DE MAYO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 309,432.02	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$309,432.02
JAP-DD-APO-ALC-CTP-19-26	(128AH19PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SECTOR TIJUANITA) EN EJIDO MOCHIS II, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,099,734.07	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,099,734.07
JAP-OP-ALC-AD-19-28	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO POR CALLE JAZMINES ENTRE BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR Y BLVD. ZACATECAS EN COLONIA ARBOLEDAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 532,161.09	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$532,161.09
JAP-OP-ALC-AD-19-30	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 16" DE DIÁMETRO POR BLVD ZACATECAS ENTRE CALLE ALHELIES Y CALLE JAZMINES EN COLONIA ARBOLEDAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR CALLEJON ROSALES ENTRE AV. OLAS ALTAS Y AV. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN LA COLONIA BUROCRATA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 460,697.50	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$460,697.50
JAP-OP-ALC-AD-19-31	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y MARTIRES DE CANANEA EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 351,896.85	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$351,896.85
JAP-OP-ALC-AD-19-32	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR ANDADOR CEDRO ENTRE BLVD. RIO FUERTE Y CALLE NOGAL EN INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 432,226.96	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$432,226.96
JAP-OP-ALC-AD-19-34	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 16" DE DIÁMETRO POR CALLEJON PINO SUAREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA LA CUCHILLA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 606,698.57	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$606,698.57

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS (ANTES DE IVA)	EJERCICIO EN EL TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES
					FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS CANT.
JAP-OP-ALC-AD-19-35	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO POR AV AMAPAS ENTRE CALLE ABRIL Y BLVD ALAMEDA EN LA COLONIA STASE LOS ALAMOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 677,457.68	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$677,457.68
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR CALLE CORREGIDORA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 739,010.65	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$739,010.65
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-37	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO POR C/ON HERMENEGILDO GALEANA ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORREGIDORA EN LA COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 742,716.79	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$742,716.79
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO POR CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y BLVD. COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA 72, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,088,042.91	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,088,042.91
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO POR AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PALMA Y BLVD. RIO DE LAS CAÑAS EN LA COL. ELECTRICISTAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,168,678.62	4TO TRIMESTRE		100%	90%	\$1,051,810.76
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-40	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE BLVD. CENTENARIO Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,243,400.73	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,243,400.73
JAP-OP-ALC-AD-19-41	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DIANA LAURA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	\$ 389,602.59	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$389,602.59
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-45	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO POR CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CORREGIDORA Y NIÑOS HÉROES, EN LA COL. BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 3,924,226.56	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$3,924,226.56
JAP-OP-ALC-AD-19-46	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN ANDADOR MEZQUITE ENTRE CALLE CEIBA Y BLVD. ROSALES EN EL INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 334,493.61	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$334,493.61
JAP-OP-ALC-AD-19-47	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN BLVD JIQUILPAN ENTRE CALLE LOUISIANA Y CALLE BACHOCO EN RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 368,854.23	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$368,854.23
JAP-OP-ALC-AD-19-48	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE AV AQUILES SERDÁN Y CALLE JOSE MARIA OCHOA EN LA COLONIA VALENTIN GUTIÉRREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 375,458.36	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$375,458.36
JAP-OP-ALC-AD-19-49	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE RODOLFO T LOAIZA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y BLVD RIO FUERTE EN LA COLONIA TOLEDO CEBALLOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 397,826.81	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$397,826.81
JAP-OP-ALC-AD-19-50	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE CEIBA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE FRESNO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 409,939.35	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$409,939.35
JAP-OP-ALC-AD-19-51	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE PLAYA ROBALERA ENTRE CALLE PLAYA LAS GLORIAS Y CALLE PLAYA ROBALERA EN LA COLONIA ALEJANDRO PEÑA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 551,958.27	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$551,958.27
JAP-OP-ALC-AD-19-52	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 606,706.10	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$606,706.10
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-53	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN BLVD 10 DE MAYO ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE CEIBA EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 788,618.85	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$788,618.85
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-54	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE CIPRÉS ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ABETO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	\$ 842,715.08	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$842,715.08
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-55	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 18" EN CALLEJON DOMINGO RUBI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AV SANTOS DEGOLLADO EN LA COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 894,972.04	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$894,972.04
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-56	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN C/ON PINO SUAREZ ENTRE BLVD MACARIO GAXIOLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA CUCHILLA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 959,598.28	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$959,598.28

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS (ANTES DE IVA)	EJERCICIO EN EL TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES
					FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS CANT.
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-57	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN BLVD. JIQUILPAN ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y BLVD. RIO FUERTE EN LA COLONIA TOLEDO CEBALLOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,031,913.53	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,031,913.53
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-58	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 18" EN BLVD RIO FUERTE ENTRE BLVD CODIGO AGRARIO Y BLVD JUSTICIA SOCIAL EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,255,846.94	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,255,846.94
JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-59	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 18" EN C/JON PINO SUAREZ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,578,884.71	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,578,884.71
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-60	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN BLVD ZACATECAS ENTRE BLVD JIQUILPAN Y AV. HERIBERTO VALDEZ EN LA COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,253,349.64	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$2,253,349.64
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-61	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN EJIDO MOCHIS (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	\$ 10,934,020.49	4TO TRIMESTRE		93%	70%	\$7,653,814.34
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-62	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 42" EN AV SANTOS DEGOLLADO ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE RODOLFO T. LOAIZA EN LA COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 9,885,199.66	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$9,885,199.66
JAP-OP-ALC-CPE-20-01	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN TOPOLOBAMPO "SECTOR CETMAR", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 12,585,546.18	1ER TRIMESTRE 2020		80%	40%	\$5,034,218.47
JAP-OP-ALC-CPE-20-04	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. ZACATECAS ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 2,496,106.32	1ER TRIMESTRE 2020		0%	0%	\$0.00
JAP-OP-ALC-CTP-20-06	"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 1,770,162.85	1ER TRIMESTRE 2020		35%	0%	\$0.00
JAP-OP-ALC-CTP-20-07	"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO UBICADA EN CALLE MEZQUITE ENTRE BLVD. MACAPULE Y CALLE CEIBA, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 1,299,702.89	1ER TRIMESTRE 2020		0%	0%	\$0.00
JAP-OP-ALC-CTP-20-08	"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEGOLLADO, EN LA COLONIA BIENESTAR, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 736,108.78	1ER TRIMESTRE 2020		0%	0%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 96,952,577.13					\$50,767,580.91
<b>SANEAMIENTO</b>							
JAP-OP-ALC-CTP-19-06	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ZACATECAS TRAMO CALLE PUEBLA A CALLE QUERÉTARO CON TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,111,494.52	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,111,494.52
JAP-OP-ALC-CTP-19-07	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ZACATECAS TRAMO CALLE QUERÉTARO A CALLE SAN LUIS POTOSÍ CON TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,030,204.22	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$2,030,204.22
JAP-OP-ALC-CTP-19-08	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ZACATECAS TRAMO CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CALLE SONORA CON TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,070,662.66	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$2,070,662.66
JAP-OP-ALC-CTP-19-09	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ZACATECAS TRAMO CALLE SONORA A BLVD. TABASCO (JIQUILPAN) CON TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 1,381,575.68	2DO TRIMESTRE		100%	100%	\$1,381,575.68
JAP-ALC-FONDEN-OP-CTP-16-23	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BLVD. ZACATECAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE PUEBLA, FRACC. CHAMIZAL, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 0+096 AL KM 0+603.	\$ 10,951,997.73	1ER TRIMESTRE		100%	100%	\$10,951,997.73
JAP-OP-ALC-AD-19-16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 314,208.91	3ER TRIMESTRE		100%	100%	\$314,208.91
JAP-OP-ALC-AD-19-33	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 72" DE DIÁMETRO POR BLVD AGUSTINA RAMÍREZ Y DEGOLLADO, EN LA COLONIA NARANJOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 546,860.58	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$546,860.58
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-43	RETIRO DE COLECTOR CANCELADO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA DE 8" DE DIÁMETRO POR BLVD CENTENARIO ENTRE C. NIÑOS HEROES Y AV. SANTOS DEGOLLADO EN LA COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 2,671,971.36	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$2,671,971.36

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS (ANTES DE IVA)	EJERCICIO EN EL TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES
					FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS
							CANT.
JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-44	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" DE DIÁMETRO POR BLVD RIO FUERTE ENTRE BLVD JIQUILPAN Y CALLE RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COL. SCALLY, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$ 3,082,398.39	4TO TRIMESTRE		100%	100%	\$3,082,398.39
JAP-OP-ALC-CPE-20-03	"REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30" DE DIÁMETRO POR BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE EJIDO ÁGUILA AZTECA Y PLAYA LAS GLORIAS, EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"	\$ 12,799,697.11	1ER TRIMESTRE 2020		0%	0%	\$0.00
JAP-OP-ALC-CTP-20-05	"REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIÁMETRO POR LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE AV. SERAPIO RENDÓN Y CALLEJÓN JUAN CARRAZCO EN LA COLONIA CUCHILLA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA".	\$ 1,619,215.57	1ER TRIMESTRE 2020		0%	0%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 38,580,286.74					\$18,407,004.31
<b>SERVICIO</b>							
JAP-GIC-PAV-AD-19-29	"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BLVD. RÍO FUERTE INTERSECCIÓN CON AQUILES SERDÁN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	\$ 563,776.21	4TO TRIMESTRE		100%	0%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 563,776.21					\$0.00
<b>TOTAL</b>		\$150,747,150.73					\$81,644,856.48