



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO ✓


HOJA: 1  
DE: 4


PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015 ✓  
FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 ✓

OBRA:	REPARACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15 ✓
		CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE GABRIEL LEYVA ESQUINA CON BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	OBRAS DE PROTECCION REJILLA								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.78 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓1.00	1.00		✓1.00	✓0.00	✓6,588.86	✓\$0.00
	TOTAL DE REJILLA								\$0.00 ✓K
1	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE OBREGON ESQUINA CON BLVD. ROSALES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	OBRAS DE PROTECCION								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.78 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO	PZA	✓1.00	1.00		✓1.00	✓0.00	✓7,094.46	✓\$0.00
1	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE 10 ESQUINA CON TULIPAN EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								\$0.00 ✓K
1.1	OBRAS DE PROTECCION TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	MANIOBRAS DE DESALOJAR TAPAS EN MAL ESTADO DE 1.10X0.88 MTS LIMPIA Y RETIRO DE RESIDUOS LODOSOS DE REJILLA PLUVIAL EN UNA AREA DE 1.17X6.28 MTS, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓7.00	7.00		✓7.00	✓0.00	✓88.82	✓\$0.00
1.1.2		M2	✓7.32	7.32		✓7.32	✓0.00	✓246.97	✓\$0.00
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00 ✓✓

CONFORME  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATISTA

REVISAR  SUPERVISOR

APRUEBA  DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2  
DE: 4

PERIODO

DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 ✓

OBRA:		REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15 ✓		
							CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
1.2	<b>ESTRUCTURA</b>									
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 1.17X0.88 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 5 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 8,055.50	✓ \$0.00	
1.2.2	RETIRO Y REACOMODO DE CARGADORES IPR PARA REJILLA DE 1.10 MTS DE SECCION CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/4" EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 6.00	6.00		✓ 6.00	✓ 0.00	✓ 809.35	✓ \$0.00	
1.2.3	MANTENIMIENTO DE MARCO EXISTENTE EN BUEN ESTADO DE 6.25X1.17, INCLUYE; CARDEADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO	ML	✓ 14.84	14.84		✓ 14.84	✓ 0	✓ 96.31	✓ \$0.00	
1.2.4	MANTENIMIENTO A REJILLAS EXISTENTES EN BUEN ESTADO DE 1.17X0.88 MTS, INCLUYE; CARDEADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL EN AMARILLO TRAFICO	PZA	✓ 5.00	5.00		✓ 5.00	✓ 0.00	✓ 100.96	✓ \$0.00	
	<b>TOTAL DE ESTRUCTURA</b>								\$0.00 ✓✓	
	<b>TOTAL DE OBRAS DE PROTECCION</b>								\$0.00 ✓K	
1	<b>REPARACION DE REJILLA METALICA EN BLVD. JUSTICIA SOCIAL FRENTE A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</b>									
	<b>OBRAS DE PROTECCION</b>									
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.98 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 6,916.41	✓ \$0.00	
	<b>OBRAS DE PROTECCION</b>								\$0.00 ✓K	

CONFORME

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA  
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISAR

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

Vo. Bn.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3  
DE: 4

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015 FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA:	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15 ✓
		CONTRATISTA:	✓ CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	CONSTRUCCION DE 20.50 ML DE BARANDAL METALICO EN PUENTE UBICADO POR CARRETERA MOCHIS-AHOME CRUCE CON MARINA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	OBRAS DE INTERCONEXION REHABILITACION								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO DE 0.70 MTS DE ALTURA Y 20.5 ML DE LARGO A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. Y BASE DE PLACA 15X15 Y 3/8" DE ESPESOR CADA 1.20 M. TAQUETEADO EN CONCRETO, INCLUYE; PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 20.5	20.5		✓ 20.5	✓ 0	✓ 635.8	✓ \$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA BLANCA EN MUROS DE PUENTE, INCLUYE; RESANE, DETALLADO, FONDO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	✓ 33.60	33.60		✓ 33.60	✓ 0.00	✓ 45.57	✓ \$0.00
	TOTAL DE REHABILITACION								\$0.00 OK
1	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN EL CRUCE DE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLEJON VICENTE SUAREZ (ESQUINA NOR-PONIENTE), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	OBRAS ESPECIALES FABRICACION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE CONCRTO DE 2.70X1.30X0.10 (ARROLLO DE LEYVA) CON ACABADO PULIDO BROCHEADO, INCLUYE; CORTES, REMATES DE GUARNICION, DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,819.45	✓ \$0.00
1.2	FABRICACION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE CONCRTO DE 1.96X1.30X0.10 (ARROLLO DE PINO SUAREZ) CON ACABADO PULIDO BROCHEADO, INCLUYE; CORTES, REMATES DE GUARNICION, DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,386.30	✓ \$0.00

CONFORME		REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

✓ FINIQUITO

HOJA: 4  
DE: 4

PERIODO

DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA ✓ 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-018-15 ✓		CONTRATISTA: ✓ CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE CONTRAMARCO PARA REGISTRO ELECTRICO EN RAMPA DE 0.60X0.40 MTS DE SECCION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 685.08	✓ \$0.00
1.4	PINTURA Y ROTULACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN COLOR AZUL Y LOGO BLANCO	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 545.09	✓ \$0.00
<b>TOTAL DE OBRAS ESPECIALES</b>									<b>\$0.00</b> <i>OK</i>
<b>SUB-TOTAL</b>									✓ \$0.00
<b>IVA</b>									✓ \$0.00
<b>TOTAL A CANCELAR</b>									✓ \$0.00
<b>INVERSION CONTRATADA</b>									\$81,752.73 ✓
<b>INVERSION EJECUTADA</b>									\$81,752.73 ✓
<b>SALDO NO EJERCIDO</b>									✓ \$0.00
CONFORME		REVISAS			Vo.Bo		APRUEBA		
 CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA		 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR			 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN