


PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2015 ✓

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA:	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LM", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES EN LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-039-15 ✓
	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE "LOS MOCHIS", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATISTA:	GS3 BUILDERS GROUP S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LM", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES EN LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	LETRAS "LM" FABRICACION								
1.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LETRAS "LM" EN HOJAS DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL CON HP DE 24" (50 YARD), FONDEADO CON PINTURA ANTICORROSIVO Y CATALIZADOR PARA POLIURETANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 21,826.52	✓ \$0.00
	TOTAL DE FRABRICACION								\$0.00 ✓
1.2	HERRERIA								
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METALICAS PARA SOPORTE DE LETRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 3,161.70	✓ \$0.00
	TOTAL DE HERRERIA								\$0.00 ✓
1.3	ILUMINACION								
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION DE LETRAS "LM", INCLUYE: MATERIAL CABLE THW #12 (6.00 ML), LAMPARAS TIPO LED (3.00 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 6,387.06	✓ \$0.00
	TOTAL DE ILUMINACION								\$0.00 ✓
1.4	TRASLADO E INSTALACION								
1.4.1	TRASLADO E ILUMINACION DE LETRAS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	0.00	✓ 643.39	✓ \$0.00

CONFORME	REVISAR	APRUEBA
 GS3 BUILDERS GROUP S.A. DE C.V. ING. GABRIEL ANTONIO SALAZAR PALMA CONTRATISTA	 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ING. RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
		 ARQ. GERARDO SALAS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE: 3

PERIODO
DEL

27 DE MARZO

AL

10 DE ABRIL

DE 2015 ✓

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2015 ✓

OBRA:	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD "LM", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES EN LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-039-15 ✓
	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE "LOS MOCHIS", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATISTA:	GS3 BUILDERS GROUP S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	TOTAL DE TRASLADO E INSTALACION								\$0.00 ✓✓
	TOTAL DE LETRAS "LM"								\$0.00 ✓✓
1	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS DE IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE "LOS MOCHIS", A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL, PARA SER UBICADAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	LETRAS "LOS MOCHIS" FABRICACION								
1.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LETRAS "LOS MOCHIS" EN HOJAS DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4", ACABADAS EN VINIL ARCON HP DE 24" (50 YARD). FONDEADO CON PINTURA ANTICORROSIVO Y CATALIZADOR PARA POLIURETANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓ 9.00	9.00		✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 16,418.50	✓ \$0.00
	TOTAL DE FRABRICACION								\$0.00 ✓✓
1.2	HERRERIA								
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METALICAS A BASE DE ANGULAR, PARA SOPORTE DE LETRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓ 9.00	9.00		✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 2,321.70	✓ \$0.00
	TOTAL DE HERRERIA								\$0.00 ✓✓

CONFORME

GS3 BUILDERS GROUP S.A. DE C.V.
ING. GABRIEL ANTONIO SALAZAR PALMA
CONTRATISTA



REVISADO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

Vo.Bo

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CERRILLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

