




PERIODO :	DEL: 27 DE MAYO	AL: 15 DE JUNIO	FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017
-----------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

OBRA:	REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL UBICADA EN INDEPENDENCIA Y BLVD. ANTONIO ROSALES LADO ORIENTE, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-032-17
		CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
A	REJILLA PLUVIAL								
1.1	CORTE CON DISCO DE CORTE DE PROFUNDIDAD PROMEDIO 5 CMS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	✓ ML	✓ 33.00	✓ 27.00		✓ 27.00	✓ 6.00	✓ \$106.61	✓ \$639.66
1.2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO	✓ M2	✓ 26.25	✓ 28.50		✓ 28.50	✓ -2.25	✓ \$151.94	✓ -\$341.87
1.3	EXCAVACION CON EQUIPO PARA COLOCACION DE MATERIAL BASE	✓ M3	✓ 6.56	✓ 8.55		✓ 8.55	✓ -1.99	✓ \$71.17	✓ -\$141.63
1.4	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A 15 KMS DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA	✓ M3	✓ 15.35	✓ 19.24		✓ 19.24	✓ -3.89	✓ \$207.57	✓ -\$807.45
1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL BASE, INCLUYE; COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL, COLOCACION DE BASE COMPACTADA A CADA 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE HUMEDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	✓ M3	✓ 8.20	✓ 8.55		✓ 8.55	✓ -0.35	✓ \$498.52	✓ -\$174.48
1.6	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.80X15.40 M. A BASE DE ANGULO DE 1/4"X4", INCLUYE; RETIRO DE MARCO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	✓ PZA	✓ 1.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$2,991.17	✓ \$0.00
1.7	RETIRO DE IPR Y COLOCACION DE NUEVOS DE 4X8 (28.3 K/ML)	✓ PZA	✓ 4.00	✓ 5.00		✓ 5.00	✓ -1.00	✓ \$2,365.26	✓ -\$2,365.26
1.8	RETIRO Y COLOCACION DE IPR EXISTENTES	✓ PZA	✓ 7.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 6.00	✓ \$842.91	✓ \$5,057.46
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE 7.70X1.80 CON ANGULO DE 1/4"X4", PARA MARCO DE REJILLA PLUVIAL, INCLUYE; CORTES, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	✓ PZA	✓ 2.00	✓ 2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ \$16,799.92	✓ \$0.00



CONFORME  STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	REVISA  ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
---	--	--	--

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINIQUITO HOJA: 2 DE: 2
---	---	---	--------------------------------------

PERIODO :	DEL: 27 DE MAYO ✓	AL: 15 DE JUNIO ✓	DEL AÑO: 2017 ✓	FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017 ✓
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------------------

OBRA:	REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL UBICADA EN INDEPENDENCIA Y BLVD. ANTONIO ROSALES LADO ORIENTE, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-032-17 ✓
		CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.10	TRABE DE CONCRETO ARMADA DE 0.30X0.25 MTS DE SECCION CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS No. 4 A.C. 15, CONCRETO F'C=350 KG/CM2	✓PZA	✓9.00	✓9.00		✓9.00	✓0.00	✓\$673.00	✓\$0.00
1.11	TRABE DE CONCRETO ARMADA DE 0.30X0.25 MTS DE SECCION CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS No. 4 A.C. 15, CONCRETO F'C=350 KG/CM2	✓PZA	✓3.00	✓3.00		✓3.00	✓0.00	✓\$950.22	✓\$0.00
1.12	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A.C. 30 CMS Y 2 DE 3/4" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, CONCRETO F'C=350 KG/CM2	✓M2	✓11.85	✓12.00		✓12.00	✓-0.15	✓\$1,038.44	✓-\$155.77
1.13	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, CONCRETO F'C=350 KG/CM2	✓M2	✓14.40	✓16.50		✓16.50	✓-2.10	✓\$771.25	✓-\$1,619.63
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA 1/4"X4" CON MARCO DE 4" DE 1.80X1.50 MTS DE SECCION, INCLUYE; PINTURA AMARILLA TRAFICO EN CONTRAMARCO Y SOLERAS DE REFUERZO AL CENTRO Y A LO LARGO A BASE DE ANGULO DE 1/4X4" INVERTIDO	✓PZA	✓10.00	✓10.00		✓10.00	✓0.00	✓\$31,909.28	✓\$0.00
1.15	SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA REJILLA UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LEYENDA PELIGRO, CONOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$5,103.73	✓\$0.00
1.16	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON MEDIOA MANUALES EN APERTURA DE OBRA	✓M2	✓26.25	✓39.00		✓39.00	✓-12.75	✓\$7.06	✓-\$90.02
TOTAL DE REJILLA PLUVIAL									✓\$1.03
SUB-TOTAL:									✓\$1.03
IVA:									✓\$0.16
TOTAL A CANCELAR:									✓\$1.19
INVERSION CONTRATADA:									\$491,725.10 ✓
INVERSION EJECUTADA:									\$491,723.91 ✓
SALDO NO EJERCIDO:									\$1.19 ✓

CONFORME  STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	REVISADO  ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO TSLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
---	--	--	--

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN