



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE: 7

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017 ✓

AL :

15 JUNIO DE 2017 ✓

FECHA

✓ 16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17 ✓		
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)	VOLUMENES EJECUTADOS		TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" ✓									
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PREVENTIVO DE MADERA DE 4"X2" X 1.20 CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.	PZA	✓ 20.00	✓ 20.00	0.00	0.00	✓ 20.00	0.00	✓ \$171.40	✓ \$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA, ARENA, DIESEL, MECHERO	PZA	✓ 24.00	✓ 24.00	0.00	0.00	✓ 24.00	0.00	✓ \$168.12	✓ \$0.00
1.1.3	SONDEO PARA LOCALIZACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONCEPTO TERMINADO.	PZA	✓ 2.00	✓ 2.00	0.00	0.00	✓ 2.00	0.00	✓ \$829.71	✓ \$0.00
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION.	ML	✓ 320.00	✓ 320.00	0.00	0.00	✓ 320.00	0.00	✓ \$1.92	✓ \$0.00
TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES ✓✓										\$0.00
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN HIGUERA CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 2
DE: 7

PERÍODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL :

15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17		
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)	VOLUMENES EJECUTADOS		TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO									
1.2.1	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE DE DIAMANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO..	✓ ML	✓ 81.20	✓ 81.20	0.00	0.00	✓ 81.20	✓ 0.00	✓ \$111.16	✓ \$0.00
1.2.2	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE: DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, ROTOMARTILLO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ M2	✓ 334.43	✓ 334.43	0.00	0.00	✓ 334.43	✓ 0.00	✓ \$95.36	✓ \$0.00
1.2.3	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE: DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, ROTOMARTILLO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ ML	✓ 6.10	✓ 6.10	0.00	0.00	✓ 6.10	✓ 0.00	✓ \$76.26	✓ \$0.00
1.2.4	CARGA Y ACARREO A 1 ER. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TARIFA VIGENTE.	✓ M3	✓ 66.89	✓ 66.89	0.00	0.00	✓ 66.89	✓ 0.00	✓ \$60.65	✓ \$0.00
1.2.5	ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TARIFA VIGENTE.	✓ M3-KM	✓ 735.79	✓ 735.79	0.00	0.00	✓ 735.79	✓ 0.00	✓ \$7.12	✓ \$0.00
TOTAL DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO										✓ \$0.00
CONFORME		REVISA		Vo.Bo.		APRUEBA				
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN HIGUERA CONTRATISTA		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				



PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017 ✓

AL:

15 JUNIO DE 2017 ✓

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA: SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA							CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-035-17		
							CONTRATISTA		HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)	VOLUMENES EJECUTADOS		TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.3	COLECTOR DE DRENAJE										
1.3.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, URBANO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE MADERA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	✓ ML	✓ 35.20	✓ 35.20	0.00	0.00	✓ 35.20	✓ 0.00	✓ \$11.63	✓ \$0.00	
1.3.2	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO EN ZANJA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA MEDIDO EN ZANJA.	✓ M3	✓ 249.33	✓ 249.33	0.00	0.00	✓ 249.33	✓ 0.00	✓ \$28.15	✓ \$0.00	
1.3.3	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA DE 1.50 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA MEDIDO EN ZANJA.	✓ M3	✓ 250.53	✓ 250.53	0.00	0.00	✓ 250.53	✓ 0.00	✓ \$62.73	✓ \$0.00	
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PAPA PARA ESTABILIZAR EL TERRENO EN ZANJA INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ M3	✓ 62.30	✓ 62.30	0.00	0.00	✓ 62.30	✓ 0.00	✓ \$352.73	✓ \$0.00	
 CONFORME HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN HIZUELA CONTRATISTA REVISÓ ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR Vs.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS											



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 7

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL :

15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17		
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
							TOTALES			
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE 20 CMS DE GRAVON PARA COLOCACION DE TUBERIA, COLOCADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACION EN SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TARIFA VIGENTE	M3	20.77	20.77	0.00	0.00	20.77	0.00	\$481.71	\$0.00
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON Y ACOSTILLADO DE TUBERIA A BASE DE GRAVON: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	187.69	187.69	0.00	0.00	187.69	0.00	\$481.71	\$0.00
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	0.00	\$394.64	\$0.00
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA DE 10 CM EN ACOSTILLADO Y 20 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	7.19	7.19	0.00	0.00	7.19	0.00	\$394.64	\$0.00
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN FIGUERA CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 5
DE: 7

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL :

15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17		
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS EST 1 (ÚNICA)			TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.9	CARGA Y ACARREO A 1 KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TARIFA VIGENTE	M3	499.86	499.86	0.00	0.00	499.86	0.00	\$60.65	\$0.00
1.3.10	ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TARIFA VIGENTE.	M3-KM	5498.46	5498.46	0.00	0.00	5,498.46	0.00	\$7.12	\$0.00
1.3.11	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL DE BANCO DE PRESTAMO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE EL MATERIAL)	M3	82.80	82.80	0.00	0.00	82.80	0.00	\$126.62	\$0.00
1.3.12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE PRESTAMO, ARCILLA O LIMO PARA RELLENOS A 12 KILOMETROS DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA, ACARREO, TARIFA VIGENTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	82.80	82.80	0.00	0.00	82.80	0.00	\$168.13	\$0.00
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN HIGUERA CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 6
DE: 7

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL : 15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17		
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)			TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.13	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMA DE DRENAJE DE 48" (1220 MM.).	✓ ML	✓ 35.20	✓ 35.20	0.00	0.00	✓ 35.20	✓ 0.00	✓ \$4,193.81	✓ \$0.00
1.3.14	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMA DE DRENAJE DE 48" (1220 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ ML	✓ 35.20	✓ 35.20	0.00	0.00	✓ 35.20	✓ 0.00	✓ \$364.95	✓ \$0.00
1.3.15	TAPONEO DE LOS POZOS DE VISITA ESPECIALES . INCLUYE: COSTALES, TIERRA LIMO Y/O BARRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.	✓ PZA	✓ 4.00	✓ 4.00	0.00	0.00	✓ 4.00	✓ 0.00	✓ \$3,734.16	✓ \$0.00
1.3.16	RETIRO DE TAPONES DE LOS POZOS DE VISITA ESPECIALES . INCLUYE: RETIRO DE COSTALES RELLENO DE TIERRA LIMO Y/O BARRIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ PZA	✓ 4.00	✓ 4.00	0.00	0.00	✓ 4.00	✓ 0.00	✓ \$2,407.61	✓ \$0.00
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN HIGUERA CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 7
DE: 7

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL :

15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48" EN EL BLVD. RÍO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-17				
							CONTRATISTA	HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
No	CONCEPTO		SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE			
		UN.	PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)		TOTALES		UNITARIO				
1.3.17	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO.	HRS	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	\$154.41	\$0.00		
1.3.18	INTERCONECCIÓN EN POZO DE VISITA EXISTENTE A BASE DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 , MEZCLA CEMENTO FRAGUAMAX-ARENA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, MURO DE 28 CMS, RESANES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$4,059.22	\$0.00		
1.3.19	HORAS DE EQUIPO VACTOR PARA DESASOLVE	HR	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	\$4,339.83	\$0.00		
1.3.20	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE 2 PRUEBAS A CADA 35 MTS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$234.88	\$0.00		
TOTAL DE COLECTOR DE DRENAJE										\$0.00		
SUB-TOTAL:										\$0.00		
IVA:										\$0.00		
TOTAL A CANCELAR:										\$0.00		
INVERSION CONTRATADA:										\$837,416.59		
INVERSION EJECUTADA:										\$837,416.59		
SALDO NO EJERCIDO:										\$0.00		
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA						
HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. OSCAR EFREN FIGUERA CONTRATISTA		 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS						

CONFORME

HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. OSCAR EFREN FIGUERA

CONTRATISTA



REVISAR

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN