

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE, CARGO Y FIRMA FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA (TIEMPOS REDUCIDOS), RELATIVA A:

CONCURSO No. IO-825001976-E27-2016

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochicahui ubicado en Dren Mochicahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

ACLARÁNDOSE LO SIGUIENTE:

1.-EL FORMATO DEL CATALOGO ENTREGADO EN EL PAQUETE, PODRÁ SER ELABORADO EN COMPUTADORA Y EN PAPELERÍA DE LA EMPRESA SIEMPRE Y CUANDO SE HAGAN SOLAMENTE LAS MODIFICACIONES ENUMERADAS EN LA PRESENTE MINUTA. DEBE VENIR EL PRECIO UNITARIO EN FORMA NUMÉRICA Y TEXTUAL (CON LETRA).

2.-DE LOS CONCEPTOS:

Se modifica el texto de los siguientes conceptos:

De las obras:

Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.



Clave	Descripción actual	Descripción definitiva
1.3.1.10	SUMINISTRO DE PASTO SINTÉTICO MARCA PROTUF FIBRATADO DE 50 MM Y 850 GR, INCLUYE : IMPORTACIÓN, FLETES, DESPERDICIO, CORTES, PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	SUMINISTRO DE PASTO SINTÉTICO MARCA PROTUF FIBRATADO O CALIDAD SIMILAR DE 50 MM Y 850 GR, INCLUYE : IMPORTACIÓN, FLETES, DESPERDICIO, CORTES, PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.
1.03.11	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS SQD INCLUYE INTERRUPTOR 2Q20	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS SQD O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE INTERRUPTOR 2Q20

Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.

Clave	Descripción actual	Descripción definitiva
II.3.2.10	TUBO FLEXIBLE EXTRUPAK DE 1/2" I INCLUYE: MANGUERA Y COLOCACIÓN (PARA ML SUBSECUENTES)	TUBO FLEXIBLE EXTRUPAK O MARCA CALIDAD SIMILAR, DE 1/2" I INCLUYE: MANGUERA Y COLOCACIÓN (PARA ML SUBSECUENTES)

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochicahui ubicado en Dren Mochicahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ismael López L. Juan Esteban D.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

Construcción de Parque Lineal Mochichahui ubicado en Dren Mochichahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Clave	Descripción actual	Descripción definitiva
III.4.2.1	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO MODELO BORDILLO MARCA SUPERBLOCK DE 60CM DE LARGO X 14.5CM DE ALTO X 14CM DE ANCHO INFERIOR Y 12CM DE ANCHO SUPERIOR, ANCLADO EN CELDA CON REFUERZO VERTICAL DE 1 VARILLA DE 3/8 Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE BORDILLO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE REFUERZO VERTICAL, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO MODELO BORDILLO MARCA SUPERBLOCK O CALIDAD SIMILAR, DE 60CM DE LARGO X 14.5CM DE ALTO X 14CM DE ANCHO INFERIOR Y 12CM DE ANCHO SUPERIOR, ANCLADO EN CELDA CON REFUERZO VERTICAL DE 1 VARILLA DE 3/8 Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE BORDILLO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE REFUERZO VERTICAL, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
III.7.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PARA ALUMBRADO PREFABRICADO. INCLUYE MUFA DE 1-1/4" GALV, CABLE 8 AWG THWLS 75°C PARA FASES Y NEUTRO, CAL 10 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA, VARILLA PROTOCOLIZADA DE 3.05M Y CONECTOR PARA TIERRA, INTERRUPTOR TM DE 2X40A QO MCA SQUARE D, QUINTA TERMINAL, BASE DE MEDICIÓN 5X100A, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PARA ALUMBRADO PREFABRICADO. INCLUYE MUFA DE 1-1/4" GALV, CABLE 8 AWG THWLS 75°C PARA FASES Y NEUTRO, CAL 10 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA, VARILLA PROTOCOLIZADA DE 3.05M Y CONECTOR PARA TIERRA, INTERRUPTOR TM DE 2X40A QO MCA SQUARE D, O CALIDAD SIMILAR, QUINTA TERMINAL, BASE DE MEDICIÓN 5X100A, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
III.7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS REFORZADO 100A, 220-127V 2F3H MCA SQUARE D. INCLUYE MONTAJE, INTERRUPTORES DERIVADOS (4 PZAS DE 2X15A QO MCA SQUARE), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE MURETE HACIA CENTRO DE CARGA CON CABLE CAL 8 AWG THWLS PARA FASES Y NEUTRO, Y CALIBRE 10 AWG VERDE PARA TIERRA FÍSICA , ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS REFORZADO 100A, 220-127V 2F3H MCA SQUARE D. O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE MONTAJE, INTERRUPTORES DERIVADOS (4 PZAS DE 2X15A QO MCA SQUARE O CALIDAD SIMILAR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE MURETE HACIA CENTRO DE CARGA CON CABLE CAL 8 AWG THWLS PARA FASES Y NEUTRO, Y CALIBRE 10 AWG VERDE PARA TIERRA FÍSICA , ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
III.7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELÉCTRICA 220V MCA TORK, COMPLETA (RECEPTÁCULO, MÉNSULA Y FOTOCELDA), CABLE DE CONTROL CAL 16 AWG THWLS 75°C EL CUAL VA DESDE LA FOTOCELDA HASTA GABINETE HIMEL DONDE SE ALOJAN LOS CONTACTORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELÉCTRICA 220V MCA TORK O CALIDAD SIMILAR, COMPLETA (RECEPTÁCULO, MÉNSULA Y FOTOCELDA), CABLE DE CONTROL CAL 16 AWG THWLS 75°C EL CUAL VA DESDE LA FOTOCELDA HASTA GABINETE HIMEL DONDE SE ALOJAN LOS CONTACTORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
III.7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL DE 50X40X30CM METÁLICO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD. INCLUYE SOPORTERÍA, DOS CONTACTORES MODELO 3RT1026 CON BOBINA 220V MCA SIEMENS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS CON CABLE CAL 10 AWG, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL DE 50X40X30CM METÁLICO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD. INCLUYE SOPORTERÍA, DOS CONTACTORES MODELO 3RT1026 CON BOBINA 220V MCA SIEMENS O CALIDAD SIMILAR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS CON CABLE CAL 10 AWG, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



DIRECCIÓN
GENERAL DE

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa. Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Bancas Orientales y Ponientes de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochichahui ubicado en Dren Mochichahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ismael López L.

Juan Esteban D.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Clave	Descripción actual	Descripción definitiva
IV.1.2.4	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX O CALIDAD SIMILAR, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.1.2.5	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.1.2.7	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.2.2.4	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX O CALIDAD SIMILAR, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.2.2.5	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038, O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.2.2.7	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.3.2.5	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX O CALIDAD SIMILAR, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.3.2.6	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.3.2.8	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochichahui ubicado en Dren Mochichahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ismael López L.

Juan Esteban D.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

Clave	Descripción actual	Descripción definitiva
IV.4.2.4	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX O CALIDAD SIMILAR, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
IV.4.2.5	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.4.2.7	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.5.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.6.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.7.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.8.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
IV.9.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REMO SENCILLO MARCA MONOPARK MODELO MP-088 O CALIDAD SIMILAR, DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MMANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochicahui ubicado en Dren Mochicahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ismael López L.

Juan Esteban D.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

3.-ACLARACIONES GENERALES:

3.1.-SE DEBERÁ CONSIDERAR Y ABSORBER DENTRO DE SUS COSTOS EL IMPORTE DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIAS Y ÉSTAS SERÁN EN LABORATORIO DESIGNADO Y AUTORIZADO POR LA CONVOCANTE.

**3.2.-EN CADA ESTIMACIÓN SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO. DICHAS FOTOGRAFÍAS DEBERÁN VENIR EN FORMA ANEXA A LOS NÚMEROS GENERADORES DE CADA ESTIMACIÓN.
(LAS FOTOGRAFÍAS SERÁN DE CADA CONCEPTO EVIDENCIANDO EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS).**

**3.3.-SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO LOS COSTOS LO SIGUIENTE:
LOS GASTOS POR SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES NECESARIAS DE LA OBRA, EN TODO MOMENTO. (RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA).**

3.4.-EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PRECIOS, UN 0.5% (CINCO AL MILLAR) SOBRE IMPORTES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECODAM, EL CUAL SERA RETENIDO EN CADA ESTIMACIÓN DE OBRA.

3.5.-EL CONTRATISTA QUE SEA SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, PODRÁ VOLUNTARIAMENTE, APORTAR EL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LO CUAL QUEDARÁ ESTIPULADO EN EL CONTRATO. ESTA APORTACIÓN NO DEBERÁ SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL EFECTUAR ESTA INCIDENCIA, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

3.6.-LAS ESTIMACIONES DE OBRA DEBERÁN SER CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. (ART. No. 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

3.7.-LAS PROPUESTAS RECIBIDAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICAS, HASTA SU CONCLUSIÓN.

3.8.-EL LICITANTE GANADOR DE LA LICITACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA FIEL (FIRMA ELECTRÓNICA) PARA OPERAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.



-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochichahui ubicado en Dren Mochichahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ismael López L. Juan Esteban D.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. LO-825001976-E27-2016.

NOTA: ÉSTA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ LA ÚLTIMA A EFECTUARSE RESPECTO A LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA.

POR EL MUNICIPIO DE AHOME



ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA.
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEÓN.
SUPERVISOR DE OBRA

POR LOS CONCURSANTES

JOSE LEONARDO GASTELUM AYALA.




C. JOSE LEONARDO GASTELUM AYALA.

JUAN ESTEBAN DIAZ LUGO.



C. JUAN ESTEBAN DIAZ LUGO.

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ.



C. ISMAEL LÓPEZ LÓPEZ.

MINUTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

-Construcción de Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado en Juan José Ríos (El Estero), Municipio de Ahome, Sinaloa.-Pavimento con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de Servicios de la Calle Timoteo Félix, de Eligio Armenta a Simón Soto y Construcción de Banquetas Oriente y Poniente de Cresencio Vázquez a Simón Soto.-Construcción de Parque Lineal Mochicahui ubicado en Dren Mochicahui de José María Morelos a Benito Juárez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.-Rehabilitación de Conjunto de Parques Vecinales en el Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.