MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 (UNO UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
	DOMICILIO	C. CARDENAL 2 #732 COL. PASEO DE LAS AVES			
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO SIN.	TELÉFONO:	

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:		IMPORTE DEL CONTRATO	
	CONT-DGOP-DC-018-15	26 DE FEBRERO DE 2015		$81,752.73	IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:				AÑO 2015
	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				

BUENO POR: 81,611.78

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:

SON: (OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	70,476.49		70,476.49
I.V.A. 16%	11,276.24		11,276.24
SUMA:	81,752.73		81,752.73
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	(NO HUBO)		0.00
0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE			140.95
TOTAL DE DEDUCCIONES			140.95
IMPORTE A PAGAR:			81,611.78

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 15 DE ABRIL DE 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RECIBÍ

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	81,752.73
IMPORTE A PAGAR	81,611.78

RECESTIM

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DIRECTO ✓	FECHA ACTUAL: 15 DE ABRIL DE 2015

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	81,752.73	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00	CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-018-15
				PERIODO DEL CONTRATO :	27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015 (20) DIAS CAL

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (.%)		
1 (UNO UNICA)	DEL:	27/02/2015	81,752.73	0.00		140.95		140.95	81,611.78
	AL:	18/03/2015							
TOTALES:			81,752.73	0.00	0.00	140.95	0.00	140.95	81,611.78
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			0.00			ANTICIPO POR AMORTIZAR:		$0.00	

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
CONTRATISTA	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

Ahome
Es la fuerza de ser, ganar

ESTIMACIÓN No.	1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE. 1

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA:	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-018-15
		CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE GABRIEL LEYVA ESQUINA CON BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		6,588.86	
2	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE OBREGON ESQUINA CON BLVD. ROSALES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		7,094.46	
3	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE 10 ESQUINA CON TULIPAN EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		30,330.70	
4	REPARACION DE REJILLA METALICA EN BLVD. JUSTICIA SOCIAL FRENTE A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		6,916.41	
5	CONSTRUCCION DE 20.50 ML DE BARANDAL METALICO EN PUENTE UBICADO POR CARRETERA MOCHIS-AHOME CRUCE CON MARINA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		14,565.05	
6	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN EL CRUCE DE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLEJON VICENTE SUAREZ (ESQUINA NOR-PONIENTE), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		4,981.01	
				.2% SEGÚN CONVENIO CMIC
				ESTIMACIONES ANT.: 0.00
				ESTA ESTIMACIÓN: 140.95
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 140.95
	SUBTOTAL DE ESTIMACION:		70,476.49	
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	I.V.A.:16 %	11,276.24	
	AMORTIZACIONDE ANTICIPO 35% DEL TOTAL DEL ANTICIPO 0.00	TOTAL:	81,752.73	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 140.95
	AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO 0.00			
	0.00			

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO:	81,752.73	ANTICIPO OTORGADO	0.00
ESTIMADO A LA FECHA	81,752.73	AMORTIZADO A LA FECHA	0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)	0.00	SALDO POR AMORTIZAR	0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE. 4

PERIODO
DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No.	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE GABRIEL LEYVA ESQUINA CON BLVD. CENTENARIO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS DE PROTECCION**								
1.1	**REJILLA**								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.78 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8". INCLUYE, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1 DE 6	1.00	1.00		1.00	$6,588.86	$6,588.86
	TOTAL DE REJILLA								$6,588.86
	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE OBREGON ESQUINA CON BLVD. ROSALES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS DE PROTECCION**								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.78 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO	PZA	1 DE 6	1.00	1.00		1.00	$7,094.46	$7,094.46
	TOTAL DE REJILLA								$7,094.46
	REPARACION DE REJILLA METALICA EN CALLE 10 ESQUINA CON TULIPAN EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS DE PROTECCION**								
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1.1	MANIOBRAS DE DESALOJAR TAPAS EN MAL ESTADO DE 1.10X0.88 MTS	PZA	1 DE 6	7.00	7.00		7.00	88.82	$621.74
1.1.2	LIMPIA Y RETIRO DE RESIDUOS LODOSOS DE REJILLA PLUVIAL EN UNA AREA DE 1.17X6.28 MTS, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2 DE 6	7.32	7.32		7.32	246.97	$1,807.82
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								$2,429.56

CONFORME	REVISA		APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

PERIODO
DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-018-15

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No.	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2	**ESTRUCTURA**								
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 1.17X0.88 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 5 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS	PZA	2 DE 6	2.00	2.00		2.00	$8,055.50	$16,111.00
1.2.2	RETIRO Y REACOMODO DE CARGADORES IPR PARA REJILLA DE 1.10 MTS DE SECCION CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/4" EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO Y HERRAMIENTA	PZA	3 DE 6	6.00	6.00		6.00	$809.35	$4,856.10
1.2.3	MANTENIMIENTO DE MARCO EXISTENTE EN BUEN ESTADO DE 6.25X1.17, INCLUYE; CARDEADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO	ML	3 DE 6	14.84	14.84		14.84	$96.31	$1,429.24
1.2.4	MANTENIMIENTO A REJILLAS EXISTENTES EN BUEN ESTADO DE 1.17X0.88 MTS, INCLUYE; CARDEADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL EN AMARILLO TRAFICO	PZA	3 DE 6	5.00	5.00		5.00	$1100.96	$5,504.80
	TOTAL DE ESTRUCTURA								$27,901.14
	TOTAL DE OBRAS DE PROTECCION								$30,330.70
	REPARACION DE REJILLA METALICA EN BLVD. JUSTICIA SOCIAL FRENTE A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS DE PROTECCION**								
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE ACERO DE 0.91X0.98 MTS DE SECCION A BASE DE ANGULO DE 3/8"X3" Y SOLERA DE 1/2"X3" CON SEPARACION DE 6 CMS ENTRE SOLERA Y SOLERA, SOLDADURA 6078 1/8", INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL AMARILLO TRAFICO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4 DE 6	1.00	1.00		1.00	$6,916.41	$6,916.41
	OBRAS DE PROTECCION								$6,916.41

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 3
DE: 4

PERIODO
DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE 20.50 ML DE BARANDAL METALICO EN PUENTE UBICADO POR CARRETERA MOCHIS-AHOME CRUCE CON MARINA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS DE INTERCONEXION**								
1.1	**REHABILITACION**								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL M.ETALICO DE 0.70 MTS DE ALTURA Y 20.5 ML DE LARGO A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. Y BASE DE PLACA 15X15 Y 3/8" DE ESPESOR CADA 1.20 M . TAQUETEADO EN CONCRETO. INCLUYE: PRIMARIOI ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	4 DE 6	20.5	20.5		20.5	635.8	$13,033.90
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA BLANCA EN MUROS DE PUENTE, INCLUYE: RESANE, DETALLADO, FONDO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4 DE 6	33.60	33.60		33.60	45.57	$1,531.15
	TOTAL DE REHABILITACION								**$14,565.05** OK
	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PÉRSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN EL CRUCE DE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLEJON VICENTE SUAREZ (ESQUINA NOR-PONIENTE), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	**OBRAS ESPECIALES**								
1.1	FABRICACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE CONCRRTO DE 2.70X1.30X0.10 (ARROLLO DE LEYVA) CON ACABADO PULIDO BROCHEADO, INCLUYE; CORTES, REMATES DE GUARNICION, DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5 DE 6	1.00	1.00		1.00	1,819.45	$1,819.45
1.2	FABRICACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE CONCRRTO DE 1.96X1.30X0.10 (ARROLLO DE PINO SUAREZ) CON ACABADO PULIDO BROCHEADO, INCLUYE; CORTES, REMATES DE GUARNICION, DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5 DE 6	1.00	1.00		1.00	1,386.30	$1,386.30

CONFORME
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISA
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

Vo.Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA
ARQ. GERARDO LEBARIOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 4
DE. 4

PERIODO
DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA:	REPARACION DE REJILLAS METALICAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-018-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE CONTRAMARCO PARA REGISTRO ELECTRICO EN RAMPA DE 0.60X0.40 MTS DE SECCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5 DE 6	1.00	1.00		1.00	685.08	$685.08
1.4	PINTURA Y ROTULACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN COLOR AZUL Y LOGO BLANCO	PZA	6 DE 6	2.00	2.00		2.00	545.09	$1,090.18
	TOTAL DE OBRAS ESPECIALES								$4,981.01 OK
								SUBTOTAL ESTIMADO	$70,476.49 OK
								IVA	$11,276.24 OK
								TOTAL	$81,752.73 OK

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME
GOBIERNO TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN