AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES								
1	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA								
1.1	BOCA DE TORMENTA NO. 01 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO								
1.1.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.24X1.80 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.23X0.60 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$3,682.55	$0.00
1.1.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.24X1.80 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO EME ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,178.29	$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.23 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$2,685.33	$0.00
1.1.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.80	1.80		1.80	0.00	$1,291.91	$0.00
1.1.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.80	1.80		1.80	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 2
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 01 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO								**$0.00**
1.2	**BOCA DE TORMENTA NO. 02 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO**								
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.55X1.29 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,497.48	$0.00
1.2.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X3", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.2.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.80		1.80	1.80	0.00	$84.41	$0.00
1.2.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
	BOCA DE TORMENTA NO. 02 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO								**$0.00**
1.3	**BOCA DE TORMENTA NO. 03 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO**								
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.56X1.325 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,608.30	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
APODERADO LEGAL	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 3
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO ✓ AL : 14 DE JUNIO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓
FECHA ✓ 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17 ✓
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X3", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.3.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.99		3.99	3.99	0.00	$84.41	$0.00
1.3.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
								BOCA DE TORMENTA NO. 03 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO	$0.00
1.4	**BOCA DE TORMENTA NO. 04 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO**								
1.4.1	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X3", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	4.00		4.00	4.00	0.00	$231.76	$0.00
1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.79X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00		4.00	4.00	0.00	$2,667.55	$0.00
1.4.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.16		3.16	3.16	0.00	$84.41	$0.00
1.4.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
								TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 04 ALVARO OBREGON Y GUILLERMO PRIETO	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo	APRUEBA
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 4
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.5	**BOCA DE TORMENTA NO. 05 ALVARO OBREGON Y BELIZARIO DOMINGUEZ**								
1.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.445X1.275 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,418.17	$0.00
1.5.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X3", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.5.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.10		2.10	2.10	0.00	$84.41	$0.00
1.5.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 05 ALVARO OBREGON Y BELIZARIO DOMINGUEZ								**$0.00**
1.6	**BOCA DE TORMENTA NO. 06 HIDALGO Y CONSTITUCION**								
1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X2 1/2" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.53X1.275 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	5.00		5.00	5.00	0.00	$2,359.81	$0.00
1.6.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	5.00		5.00	5.00	0.00	$231.76	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 5
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.6.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.65		2.65	2.65	0.00	$84.41	$0.00
1.6.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
						TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 06 HIDALGO Y CONSTITUCION			**$0.00**
1.7	**BOCA DE TORMENTA NO. 07 HIDALGO Y NIÑOS HEORES**								
1.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,779.78	$0.00
1.7.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.7.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.35		2.35	2.35	0.00	$84.41	$0.00
1.7.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
						BOCA DE TORMENTA NO. 07 HIDALGO Y NIÑOS HEORES			**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 6
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.8	**BOCA DE TORMENTA NO. 08 HIDALGO Y NIÑOS HEROES**								
1.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	2.00		2.00	2.00	0.00	$2,720.01	$0.00
1.8.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	2.00		2.00	2.00	0.00	$231.76	$0.00
1.8.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.20		1.20	1.20	0.00	$84.41	$0.00
1.8.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
							TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 08 HIDALGO Y NIÑOS HEROES		**$0.00**
1.9	**BOCA DE TORMENTA NO. 09 HIDALGO Y DEGOLLADO SUR**								
1.9.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.30X1.60 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.29X0.52 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$3,884.27	$0.00
1.9.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.30X1.60 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO EME ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$6,658.75	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 7
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**

CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.23 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,606.84	$0.00
1.9.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.60		1.60	1.60	0.00	$1,291.91	$0.00
1.9.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.60		1.60	1.60	0.00	$84.41	$0.00
1.9.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
							BOCA DE TORMENTA NO. 09 HIDALGO Y DEGOLLADO SUR		$0.00
1.10	**BOCA DE TORMENTA NO. 10 HIDALGO Y DEGOLLADO NORTE**								
1.10.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.30X1.80 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 2 TAPAS DE 1.29X0.60 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$4,669.98	$0.00
1.10.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.30X1.80 M. CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$6,700.77	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACOBO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 8
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**

CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.10.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.29 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,616.85	$0.00
1.10.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.80		1.80	1.80	0.00	$1,291.91	$0.00
1.10.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.80		1.80	1.80	0.00	$84.41	$0.00
1.10.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
								TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 10 HIDALGO Y DEGOLLADO NORTE	**$0.00**
1.11	**BOCA DE TORMENTA NO. 11 HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO**								
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	2.00		2.00	2.00	0.00	$2,720.01	$0.00
1.11.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	2.00		2.00	2.00	0.00	$231.76	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 9
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.11.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.20		1.20	1.20	0.00	$84.41	$0.00
1.11.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
						TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 11 HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO			$0.00
1.12	**BOCA DE TORMENTA NO. 12 ROSALES Y SERDAN**								
1.12.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.50X2.90 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.49X0.72 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$5,032.08	$0.00
1.12.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.50X2.90 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$8,532.64	$0.00
1.12.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.90		2.90	2.90	0.00	$1,291.91	$0.00
1.12.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.90		2.90	2.90	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 10
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12.1.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
								TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 12 ROSALES Y SERDAN	$0.00
1.13	**BOCA DE TORMENTA NO. 13 INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES**								
1.13.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.53X2.44 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.32X0.81 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,951.38	$0.00
1.13.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.33X2.44 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$8,242.76	$0.00
1.13.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.15	2.15		2.15	0.00	$1,291.91	$0.00
1.13.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.81X1.32 M. INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$2,798.46	$0.00
1.13.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.44	2.44		2.44	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 11
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.13.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 13 INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES								**$0.00**
1.14	**BOCA DE TORMENTA NO. 14 INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN**								
1.14.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.34X3.14 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 4 TAPAS DE 1.33X0.785 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$5,024.01	$0.00
1.14.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.34X3.14 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$8,558.92	$0.00
1.14.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.14	3.14		3.14	0.00	$1,291.91	$0.00
1.14.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.33 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,780.01	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 12
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.14.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.14	3.14		3.14	0.00	$84.41	$0.00
1.14.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
								TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 14 INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN	$0.00
1.15	**BOCA DE TORMENTA NO. 15 INDEPENDENCIA Y ALDAMA**								
1.15.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.34X3.19 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.33X0.785 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$5,027.03	$0.00
1.15.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.34X3.19 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$8,568.10	$0.00
1.15.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.19	3.19		3.19	0.00	$1,291.91	$0.00
1.15.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,778.51	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 13
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.15.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.19	3.19		3.19	0.00	$84.41	$0.00
1.15.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 15 INDEPENDENCIA Y ALDAMA								**$0.00**
1.16	**BOCA DE TORMENTA NO. 16 JUAREZ Y NIÑOS HEROES**								
1.16.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.36X3.24 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.35X0.80 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,977.60	$0.00
1.16.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.34X3.19 M. CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$8,483.06	$0.00
1.16.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.24	3.24		3.24	0.00	$1,291.91	$0.00
1.16.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,735.22	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
APODERADO LEGAL	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 14
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017
FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**
CONTRATISTA: **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.16.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.19	3.19		3.19	0.00	$84.41	$0.00
1.16.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 16 JUAREZ Y NIÑOS HEROES								**$0.00**
1.17	**BOCA DE TORMENTA NO. 17 JUAREZ Y DEGOLLADO**								
1.17.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.86X2.60 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 5 TAPAS DE 1.65X0.52 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" A.C. 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$5,013.93	$0.00
1.17.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.34X3.19 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$8,495.99	$0.00
1.17.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.60		2.60	2.60	0.00	$1,291.91	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 15
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.17.4	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.60		2.60	2.60	0.00	$84.41	$0.00
1.17.5	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
								BOCA DE TORMENTA NO. 17 JUAREZ Y DEGOLLADO	$0.00
1.18	**BOCA DE TORMENTA NO. 18 JUAREZ Y MINA**								
1.18.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.75X1.33 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.32X0.575 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,853.55	$0.00
1.18.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.33X1.75 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,311.93	$0.00
1.18.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.61	1.61		1.61	0.00	$1,291.91	$0.00
1.18.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$2,778.51	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 16
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017
FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**
CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.18.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.61	1.61		1.61	0.00	$84.41	$0.00
1.18.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 18 JUAREZ Y MINA								**$0.00**
1.19	**BOCA DE TORMENTA NO. 19 MORELOS Y MINA**								
1.19.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$2,939.31	$0.00
1.19.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$231.76	$0.00
1.19.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.65		1.65	1.65	0.00	$84.41	$0.00
1.19.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTL DE BOCA DE TORMENTA NO. 19 MORELOS Y MINA								**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 17
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017
FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**
CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.20	**BOCA DE TORMENTA NO. 20 MORELOS Y GUERRERO**								
1.20.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.525X1.345 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,721.64	$0.00
1.20.2	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.20.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.57		1.57	1.57	0.00	$84.41	$0.00
1.20.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
						TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 20 MORELOS Y GUERRERO			**$0.00**
1.21	**BOCA DE TORMENTA NO. 21 MORELOS Y ANGEL FLORES**								
1.21.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.75X1.33 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.32X0.575 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$4,046.23	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 18
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.21.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.33X1.75 M. CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$6,213.34	$0.00
1.21.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.70		1.70	1.70	0.00	$1,291.91	$0.00
1.21.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,622.87	$0.00
1.21.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.75		1.75	1.75	0.00	$84.41	$0.00
1.21.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
						TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 21 MORELOS Y ANGEL FLORES			$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 19
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.22	**BOCA DE TORMENTA NO. 22 MORELOS Y NIÑOS HEROES NOR-OTE**								
1.22.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 3.23X1.33 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 4 TAPAS DE 1.32X0.80 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,613.04	$0.00
1.22.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 3.23X1.33 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,357.83	$0.00
1.22.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.23	3.23		3.23	0.00	$1,291.91	$0.00
1.22.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,799.17	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 20
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.22.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.23	3.23		3.23	0.00	$84.41	$0.00
1.22.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 22 MORELOS Y NIÑOS HEROES NOR-OTE								**$0.00**
1.23	**BOCA DE TORMENTA NO. 23 MORELOS Y NIÑOS HEROES SUR-OTE**								
1.23.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 3.23X1.55 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 4 TAPAS DE 1.54X0.80 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,655.42	$0.00
1.23.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 3.23X1.55 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,459.97	$0.00
1.23.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.23	3.23		3.23	0.00	$1,291.91	$0.00
1.23.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,799.17	$0.00

CONFORME
Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
APODERADO LEGAL

REVISA
ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

Vo.Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 21
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.23.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.23	3.23		3.23	0.00	$84.41	$0.00
1.23.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 23 MORELOS Y NIÑOS HEROES SUR-OTE								**$0.00**
1.24	**BOCA DE TORMENTA NO. 24 MADERO Y NIÑOS HEROES**								
1.24.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 2.10X1.40 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 3 TAPAS DE 1.39X0.695 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,510.17	$0.00
1.24.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 2.10X1.40 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,886.67	$0.00
1.24.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.10	2.10		2.10	0.00	$1,291.91	$0.00
1.24.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M. INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$2,756.94	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 22
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.24.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.23	3.23		3.23	0.00	$84.41	$0.00
1.24.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
						TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 24 MADERO Y NIÑOS HEROES			**$0.00**
1.25	**BOCA DE TORMENTA NO. 25 MADERO Y LEYVA**								
1.25.1	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$231.76	$0.00
1.25.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.500X0.80 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$4,089.31	$0.00
1.25.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	0.80		0.80	0.80	0.00	$1,291.91	$0.00
1.25.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.785X1.32 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$2,675.37	$0.00
1.25.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.80		0.80	0.80	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 23
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**

CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.25.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
							TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 25 MADERO Y LEYVA		**$0.00**
1.26	**BOCA DE TORMENTA NO. 26 MADERO Y MINA**								
1.26.1	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.26.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.83X1.08 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$4,359.18	$0.00
1.26.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.80		1.80	1.80	0.00	$1,291.91	$0.00
1.26.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.07 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$2,582.93	$0.00
1.26.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.80		1.80	1.80	0.00	$84.41	$0.00
1.26.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
							TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 26 MADERO Y MINA		**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 24
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.27	**BOCA DE TORMENTA NO. 27 MADERO Y NIÑOS HEROES**								
1.27.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 2.77X1.21 M. CON ANGULO DE 3/16 X3 Y 4 TAPAS DE 1.20X0.65 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,539.44	$0.00
1.27.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 2.17X1.21 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,853.70	$0.00
1.27.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.77	2.77		2.77	0.00	$1,291.91	$0.00
1.27.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.70X1.50 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,668.13	$0.00
1.27.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.77	2.77		2.77	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 25
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.27.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 27 MADERO Y NIÑOS HEROES								**$0.00**
1.28.	**BOCA DE TORMENTA NO. 28 BELISARIO Y ROSENDO G. CASTRO**								
1.28.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 3.00X1.34 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 6 TAPAS DE 0.50X1.30 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,286.28	$0.00
1.28.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 3.00X1.34 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,233.70	$0.00
1.28.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.90	2.90		2.90	0.00	$1,291.91	$0.00
1.28.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.70X1.50 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	$2,576.67	$0.00
1.28.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.90	2.90		2.90	0.00	$84.41	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: 26 DE: 34

PERIODO :					FECHA	14 DE JUNIO DE 2017
DEL:	1 DE MAYO	AL :	14 DE JUNIO	DEL AÑO:		2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.28.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 28 BELISARIO Y ROSENDO G. CASTRO								**$0.00**
1.29	**BOCA DE TORMENTA NO. 29 ROSENDO G. CASTRO Y ALDAMA**								
1.29.1	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2 1/2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$231.76	$0.00
1.29.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.07 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$2,319.21	$0.00
1.29.3	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.90		2.90	2.90	0.00	$84.41	$0.00
1.29.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 29 ROSENDO G. CASTRO Y ALDAMA								**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 27
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**

CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.30	**BOCA DE TORMENTA NO. 30 ROSENDO G. CASTRO Y CONSTITUCIÓN NORTE**								
1.30.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 2.21X1.13 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 4 TAPAS DE 0.55X1.10 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,466.81	$0.00
1.30.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 2.21X1.13 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,749.41	$0.00
1.30.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.13	1.13		1.13	0.00	$1,291.91	$0.00
1.30.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.70X1.50 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,497.09	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: 28 DE: 34

PERIODO :					FECHA	14 DE JUNIO DE 2017
DEL:	1 DE MAYO	AL :	14 DE JUNIO	DEL AÑO:		2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.30.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.13	1.13		1.13	0.00	$84.41	$0.00
1.30.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 30 ROSENDO G. CASTRO Y CONSTITUCIÓN NORTE								**$0.00**
1.31	**BOCA DE TORMENTA NO. 31 ROSENDO G. CASTRO Y CORREGIDORA**								
1.31.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 1.42X1.41 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 4 TAPAS DE 0.55X1.10 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" REFORZADO CON VARILLAS Y CONCRETO, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$2,706.66	$0.00
1.31.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.42X1.41 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$5,321.25	$0.00
1.31.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	1.65	1.65		1.65	0.00	$1,291.91	$0.00
1.31.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.70X1.50 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$2,441.66	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACOBO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**

CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.31.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.65	1.65		1.65	0.00	$84.41	$0.00
1.31.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 31 ROSENDO G. CASTRO Y CORREGIDORA								**$0.00**
1.32	**BOCA DE TORMENTA NO. 32 GUILLERMO PRIETO Y CUAUHTEMOC**								
1.32.0	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 0.90X0.90 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 1 TAPAS , INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$1,783.84	$0.00
1.32.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 0.75X0.75 M. CON ANGULO DE 3/16"X2" Y 1 TAPAS , INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$1,783.84	$0.00
1.32.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 0.95X0.95 M, CON ANGULO DE 1/4"X2", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$2,646.48	$0.00
1.32.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 0.75X0.70 M, CON ANGULO DE 1/4"X2", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$2,550.21	$0.00

CONFORME
Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
APODERADO LEGAL

REVISA
ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

Vo.Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: 30 DE: 34

PERIODO :					FECHA	14 DE JUNIO DE 2017
DEL:	1 DE MAYO	AL :	14 DE JUNIO	DEL AÑO:		2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.32.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X2" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.90X0.90 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$1,908.48	$0.00
1.32.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X2" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.70X0.78 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$1,534.83	$0.00
1.32.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 32 GUILLERMO PRIETO Y CUAUHTEMOC								**$0.00**
1.33	**BOCA DE TORMENTA NO. 33 ALLENDE Y BIENESTAR**								
1.33.0	RETIRO DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 3/16"X2", INCLUYE: DESOLDAR, EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	$231.76	$0.00
1.33.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.33X2.15 M, CON ANGULO DE 1/4"X2", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,825.21	$0.00
1.33.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X2" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.51X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	$2,284.73	$0.00
1.33.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.15	2.15		2.15	0.00	$1,291.91	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISEAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JAQUEO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 31
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17
CONTRATISTA STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.33.4	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.15	2.15		2.15	0.00	$84.41	$0.00
1.33.5	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DEBOCA DE TORMENTA NO. 33 ALLENDE Y BIENESTAR								**$0.00**
1.34	**BOCA DE TORMENTA NO. 34 MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE**								
1.34.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 2.42X2.50 M. CON ANGULO DE 3/16"X3" Y 5 TAPAS DE 0.50X1.37 M., INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 10 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$4,615.07	$0.00
1.34.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 1.42X1.50 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,078.36	$0.00
1.34.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	2.50	2.50		2.50	0.00	$1,291.91	$0.00
1.34.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.55X1.30 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	$2,587.73	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN	ING. RICARDO MACDONADO ISLAS	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
APODERADO LEGAL	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 32
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-17
		CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.34.5	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.50	2.50		2.50	0.00	$84.41	$0.00
1.34.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 34 MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE								**$0.00**
1.35	**BOCA DE TORMENTA NO. 35 INDEPENDENCIA Y DIAZ MIRÓN**								
1.35.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 3.21X1.10 M, CON ANGULO DE 1/4"X3", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,199.13	$0.00
1.35.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2" EN LA INFERIOR, LATERALES Y VERTICALES CON REDONDO DE 5/8" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS., INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA.	ML	3.21	3.21		3.21	0.00	$1,291.91	$0.00
1.35.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE TORMENTA CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/4"X3" CON VARILLA DE 3/8" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 0.60X1.10 M, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	$2,538.08	$0.00
1.35.4	PINTURA TRAFICO EN BOCA DE TORMENTA DE 15 CMS. CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.21	3.21		3.21	0.00	$84.41	$0.00
1.35.5	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE BOCA DE TORMENTA NO. 35 INDEPENDENCIA Y DIAZ MIRÓN								**$0.00**

CONFORME
Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
APODERADO LEGAL

REVISA
ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Vo.Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 33
DE: 34

PERIODO :
DEL: **1 DE MAYO** AL : **14 DE JUNIO** DEL AÑO: 2017
FECHA **14 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-17**
CONTRATISTA **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TOTAL DE BOCAS DE TORMENTA ESTIMADAS								**$0.00**
2	**REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES**								
2.1	**REJILLA PLUVIAL No. 01 (OBREGON Y CONSTITUCIÓN (ARROYO DE LA CALLE)**								
1.36.1	RETIRO DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1 1/2"X1/4" CON MARCO DE 1/4"X4" DE MEDIDAS DE 0.84X1.475	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$460.37	$0.00
1.36.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA 1/4X4" CON MARCO DE 4" DE 0.84X1.475 MTS DE SECCIÓN, INCLUYE: PINTURA AMARILLA TRAFICO EN CONTRAMARCO Y SOLERAS Y REFUERZO AL CENTRO Y A LO LARGO A BASE DE ANGULO DE 1/4x4" INVERTIDO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$10,586.95	$0.00
1.36.3	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE REJILLA PLUVIAL No. 01 (OBREGON Y CONSTITUCIÓN (ARROYO DE LA CALLE)								**$0.00**
2.2	**REJILLA PLUVIAL No. 02 (CENTENARIO Y BLVD. ALAMOS)**								
1.37.1	RETIRO DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA DE 1 1/2"X1/4" CON MARCO DE 1/4"X4" DE MEDIDAS DE 1.00X1.24	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$484.40	$0.00
1.37.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE SOLERA 1/4X3" CON MARCO DE 1/4X3" DE 1.00X1.24 MTS DE SECCIÓN, INCLUYE: PINTURA AMARILLA TRAFICO EN CONTRAMARCO Y SOLERAS Y REFUERZO AL CENTRO Y A LO LARGO A BASE DE ANGULO DE 1/4x4" INVERTIDO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$11,793.22	$0.00
1.37.3	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA POR BOCA DE TORMENTA, UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE REJILLA PLUVIAL No. 02 (CENTENARIO Y BLVD. ALAMOS)								**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO APODERADO LEGAL	ING. GUADALUPE JOSE AGUSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 34
DE: 34

PERIODO :
DEL: 1 DE MAYO AL : 14 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES (PRIMERA ETAPA), EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-17

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.4	**REJILLA PLUVIAL NO. 04 BELIZARIO Y RAMIREZ**								
1.39.1	RETIRO DE MARCO EXISTENTE DE 0.54X3.05 M. CON ANGULO DE 1/4"X4" Y 5 REJILLAS, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 A 30 CMS. DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 CMS., RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPAS AL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$3,124.21	$0.00
1.39.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO CON MEDIDAS DE 0.54X3.05 M, CON ANGULO DE 1/4"X4", INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, ANCLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,892.04	$0.00
1.39.3	PINTURA TRAFICO EN REJILLA DE 0.50X1.00 MTS DE SECCION A BASE DE SOLERA DE 1/4"X4". CONSIDERANDO PINTAR EL ANGULO DE LA BOCA DE TORMENTA QUE DA A LA CALLE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.00	3.00		3.00	0.00	$308.97	$0.00
1.39.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REJILLA UTILIZANDO POSTES DE PVC O MADERA CON PINTURA FOSFORECENTE CON LA LAYENDA PELIGRO, CONOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$241.51	$0.00
	TOTAL DE REJILLA PLUVIAL NO. 04 BELIZARIO Y RAMIREZ								**$0.00**

SUB-TOTAL:	$0.00
IVA:	$0.00
TOTAL A CANCELAR:	$0.00
INVERSION CONTRATADA:	$775,323.83
INVERSION EJECUTADA:	$775,323.83
SALDO NO EJERCIDO:	$0.00

CONFORME
Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
APODERADO LEGAL

REVISA
ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Vo.Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS