Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

"2017, Año del Centenario del Municipio de Ahome"

Asunto: **El que se indica**

L.C. Elliot Ascarrega Beltrán
Tesorero Municipal,
Municipio de Ahome.
Presente. –

Anexo al presente envío para su revisión y pago, Estimación No. 1 Uno de la obra (Novena est. Del contrato), factura, verificación fiscal de factura, carta de no adeudo fiscal, carta de cumplimientos fiscales 32-D, estado de cuenta, recibo para pago de estimaciones, resumen de estimación, estimación, números generadores, oficio de autorización de inversión, carta de no adeudo al buro municipal, asignación de superintendente, asignación de supervisor, oficio de aviso de inicio, oficio de aviso de inicio enviado a contraloría, análisis de precios unitarios, reporte fotográfico, bitácora de obra y planos o croquis, de la siguiente obra:

Importe total estimado: $ 767,098.23 Importe estimado a pagar: $ 533,662.30

No. de contrato	Obra	Contratista
PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	–Construcción De Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado En Juan Jóse Rios (El Estero), Municipio De Ahome, Sinaloa, Pavimento Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Servicios De La Calle Timoteo Féliz, De Eligio Armenta A Simón Soto Y Construcción De Banquetas Oriente Y Poniente De Cresencio Vázquez A Simón Soto, Construcción De Parque Lineal Mochicahui Ubicado En Dren Mochicahui De José Maria Morelos A Benito Juárez, En Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa. – y Rehabilitación De Conjunto De Parques Vecinales En El Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa.	Maribel Cristina Moreno López

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 9:06 A.M. 13 OCT 2017 Magdalena RECIBIDO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de ud. muy.

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL 13 OCT 2017 RECIBIDO MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 9:07 AM

Atentamente
"AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO"
Los Mochis, Sin., 12 de Octubre de 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas
Director General de Obras y Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. -Director de Contraloría Municipal.
C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
C.c.p' C. Daniel Kim Ortega. -Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.c.p' Archivo

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra:

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Construcción de parque lineal Mochicahui ubicado en dren Mochicahui de José María Morelos a Benito Juárez en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	$ 2' 543,999.14	Recursos Federales del Programa Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Programas regionales 2016) Ejercicio fiscal 2016.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sin., a 01 de Octubre de 2016.

C. Lic. Juan Tachna Felix
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNIC
DE AHOME

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya.- Director General de Obras Públicas.- Pte.-
C.C.P' Archivo.-
Ofinver

INGENIERÍA CIVIL

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

AV. PARQUE NOROESTE, OTE 540 Colonia: EL PARQUE

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81259

RFC:MOLM820221DU2 **CURP:**MOLM820221MSLRPR01

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TEL. : (668) 190 28 90 EMAIL : maribelmoreno82@outlook.com

Factura	17
Folio fiscal	10E5AF8C-C351-4025-882C-A1E42D85B682
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000403442064
No. Certificado Emisor	00001000000404363875
Fecha de Certificación	12/10/2017 10:58:08 a. m.
Lugar y Fecha de Elaboración	AHOME, SINALOA 12/10/2017 09:35:24 a. m.

Cliente:

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N Colonia: BIENESTAR

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81280

RFC:MAH1701013C0

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE ESTIMACION N° 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA ESTIMACION DEL CONTRATO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA:	NA	1.000	462,904.10	462,904.10

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO". UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE A PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO, CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N° PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 230,129.47
RETENCION 0.05 % INSP. CONTROL Y VIG.	3,306.46
SUMA DE DEDUCCIONES	$ 233,435.93
IMPORTE A RECIBIR	$ 533,662.30

Subtotal: 462,904.10

Condiciones de pago: Contado **Método de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Núm. Cta. Pago:** NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN **T.C.:** 1.00 **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

IVA: 74,064.66

(SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.) **Total:** 536,968.76

AHOME
TRABAJO PROGRESO

Observaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Sello digital del CFDI

md1myCb3HptoxYDaP82rz9z69SNlA1/FZGh6i3DDmiYMtjW80dtIq9OI76Kt27v8DsVWCL90HI7deWJ4p5ADGuX4VFomMD/93gUXNnEwuNLcjzA18iA4HdoJBY8hOlLt8Byk0HoO0twG0CTVLJntymulc3pDsPP0j3KZzTC0U2w1fOqAScqD[illegible]dWMKZtWugA3yFcyfTHrL4shJ+TBko9fyhy/eXjBMmihAsnqrZEOQ+WcD+CSmx6DhMBgsFKMLY[illegible]H79CDA9Az4F8j5vM2Zru2Nt2cMTi83PHwv2pf3NdHt8TZG9OVARUjXTCrvuu7kRmAHyfbzOggKX+pw6rrNw==

Sello digital del SAT

d8e+iSgeBKVSGSk7yU3bDG3N+CS4OhYjtOcLFE10ELt6Fhg1B7Lcg24f7Y[illegible]yWGWPXG4NObY10ky0tiNhuxjRFhcvep/e4kcOtdfmPOReYDqEbDDqhZ3jjPzxrg9oo/rpXvOClZNmOo4O6gwelDsY/PhOK[illegible]DF6KDyuHzYcPAB/dhxmendvjt7jqkX7yGVcUj6bUzsyUWs1Jy4XoldSfMfzPRjHZPSn2B4T/zk+USzeJKtLN[illegible]mpWaCBn2rbJM/wOCoO6c39lGJYrgBK8unNvFxWfiKuk4PMG7UQ6GN1wgh/ieUJ7nmRMh/t4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|10E5AF8C-C351-4025-882C-A1E42D85B682|2017-10-12T10:58:08|md1myCb3HptoxYDaP82rz9z69SNlA1/FZGh6i3DDmiYMtjW80dtIq9OI76Kt27v8DsVWCL90HI7deWJ4p5ADGuX4VFomMD/93gUXNnEwuNLcjzA18iA4HdoJBY8hOlLt8Byk0HoO0twG0CTVLJntymulc3pDsPP0j3KZzTC0U2w1fOqAScqD[illegible]dWMKZtWugA3yFcyfTHrL4shJ+TBko9fyhy/eXjBMmihAsnqrZEOQ+WcD+CSmx6DhMBgsFKMLYiH79CDA9Az4F8j5vM2Zru2Nt2cMTi83PHwv2pf3NdHt8TZG9OVARUjXTCrvuu7kRmAHyfbzOggKX+pw6rrNw==|00001000000403442064||

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOLM820221DU2	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
10E5AF8C-C351-4025-882C-A1E42D85B682	2017-10-12T10:35:24	2017-10-12T10:58:08	IAD121214B34
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$536,968.76	ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
- Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- English (https://www.gob.mx/en/index)
- Temas (https://www.gob.mx/temas)
- Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en

(https://www.facebook.com/gobmx) (https://twitter.com/gobmx)

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION No.:
1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
	DOMICILIO:	PARQUE NOROESTE #540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA
	CIUDAD: LOS MOCHIS ESTADO: SINALOA	TELÉFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO: **PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**	FECHA DE CONTRATO:	**21 DE OCTUBRE DE 2016**	**IMPORTE DEL CONTRATO** **$14,027,325.64** IVA INCLUIDO
				IMPORTE DE LA OBRA **$2,512,210.23** IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2016
	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			

BUENO POR: $533,662.30

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS/100 M.N.
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL: 1 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	$462,904.10	$661,291.58	
I.V.A. 16%:	$74,064.66	$105,806.65	
SUMA:	$536,968.76	$767,098.23	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		$230,129.47	
RETENCIÓN 0.20% CONV. C.M.I.C. DE:			
RETENCION 0.05% INSP. CONTROL Y VIG.:		$3,306.46	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		$233,435.93	
IMPORTE A PAGAR:		**$533,662.30**	

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

RECIBÍ
maribel moreno

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	$536,968.76
IMPORTE A PAGAR	$533,662.30

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTADO DE CUENTA

OBRA:	ORIGEN DEL RECURSO:	FECHA ACTUAL:
CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES EN EL RENGLON DE DESARROLLO REGIONAL DEL ANEXO 20 DE L PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, EJERCICIO FISCAL 2016, OTORGADOS MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 22/06/2016, ENTRE GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE AHOME POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/06/2016	**18 DE NOVIEMBRE DE 2016**

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	$ 14,027,325.64	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	$ 4,208,197.69	CONT. No.:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
				PERIODO DEL CONTRATO :	DIAS CALENDARIO:
IMPORTE DE LA OBRA (NETO)	$ 2,512,210.23	TOTAL ANTICIPO DE LA OBRA (NETO):	$ 753,663.07	22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	71

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS 5.00%		
1 UNO DE LA OBRA (PRIMERA DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	$2,271,568.09	$681,470.43			$9,791.24	$691,261.67	$1,580,306.42
	AL:	20-dic-16							
EST DOS DE LA OBRA (SEGUNDA EST DEL CONTRATO)	DEL:	21-dic-16	$523,162.53	$156,948.76			$2,255.01	$159,203.77	$363,958.76
	AL:	26-dic-16							
1 UNO DE LA OBRA (TERCERA EST DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	$459,107.98	$137,732.39			$1,978.91	$139,711.30	$319,396.68
	AL:	22-nov-16							
1 UNO DE LA OBRA (CUARTA EST DEL CONTRATO)	DEL:	22-oct-16	$878,590.43	$263,577.13			$3,787.03	$267,364.16	$611,226.27
	AL:	15-nov-16							
2 DOS DE LA OBRA (QUINTA EST DEL CONTRATO)	DEL:	23-nov-16	$628,196.78	$188,459.03			$2,707.74	$191,166.77	$437,030.01
	AL:	30-nov-16							
2 DOS DE LA OBRA (SEXTA EST DEL CONTRATO)	DEL:	16-nov-16	$1,075,941.69	$322,782.51			$4,637.68	$327,420.19	$748,521.50
	AL:	10-dic-16							
3 TRES DE LA OBRA (SEPTIMA EST DEL CONTRATO)	DEL:	11-dic-16	$3,546,222.23	$1,063,866.67			$15,285.44	$1,079,152.11	$2,467,070.12
	AL:	20-dic-16							

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

3 TRES DE LA OBRA (OCTAVA EST DEL CONTRATO)	DEL:	01-dic-16	$537,131.61	$161,139.48			$2,315.22	$163,454.70	$373,676.91	
	AL:	05-dic-16								
1 UNO DE LA OBRA NOVENA DEL CONTRATO	DEL:	01-nov-16	$767,098.23	$230,129.47			$3,306.46	$233,435.93	$533,662.30	
	AL:	18-nov-16								
		TOTALES:	$10,687,019.57	$3,206,105.87	$0.00	$0.00	$46,064.73	$3,252,170.60	$7,434,848.97	
SALDO DE LA OBRA (POR ESTIMAR)			$1,745,112.00		ANTICIPO POR AMORTIZAR DE LA OBRA:			$523,533.60		
SALDO DEL CONTRATO (POR ESTIAMR)			$3,340,306.07		ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL CONTRATO			$1,002,091.82		

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PERIODO DEL **1 DE NOVIEMBRE** AL **18 DE NOVIEMBRE** DE **2016**

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: **PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**

CONTRATISTA: **MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**

No.	PARTIDA		DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	
					30% ANTICIPO	
	EST UNO DE LA OBRA (PRIMERA EST DEL CONTRATO)		$1,958,248.35		ESTIMACIONES ANT.:	$2,975,976.40
	EST DOS DE LA OBRA (SEGUNDA EST DEL CONTRATO)		$451,002.18		ESTA ESTIMACIÓN:	$230,129.47
	EST UNO DE LA OBRA (TERCERA EST DEL CONTRATO)		$395,782.74		**TOTAL RETENIDO A LA FECHA:**	**$3,206,105.87**
	EST UNO DE LA OBRA (CUARTA EST DEL CONTRATO)		$757,405.54			
	EST DOS DE LA OBRA (QUINTA EST DEL CONTRATO)		$541,548.95			
	EST DOS DE LA OBRA (SEXTA EST DEL CONTRATO)		$927,535.94		.5% INSP. CONTROL Y VIG.	
	EST TRES DE LA OBRA (SEPTIMA EST DEL CONTRATO)		$3,057,088.13		**ESTIMACIONES ANT.:**	$42,758.27
	EST TRES DE LA OBRA (OCTAVA DEL CONTATO)		$463,044.49		**ESTA ESTIMACIÓN:**	$3,306.46
	1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)			**$661,291.58**	**TOTAL RETENIDO A LA FECHA:**	**$46,064.73**
	IMPORTE DE LA OBRA	$2,512,210.23				
	ESTIMADO A LA FECHA	$767,098.23				
	SALDO POR ESTIMAR	$1,745,112.00				
	ANTICIPO DE LA OBRA	$753,663.07				
	AMORTIZADO A LA FECHA	$230,129.47				
	SALDO POR AMORTIZAR	$523,533.60				
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	**$198,387.47**	**SUBTOTAL DE** **$8,551,656.33**	**$661,291.58**		
	IVA	**$31,742.00**	**I.V.A.:16 %** **$1,368,265.01**	**$105,806.65**		
	TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	**$230,129.47**	**TOTAL:** **$9,919,921.34**	**$767,098.23**	**GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:**	**$3,252,170.60**

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: SON (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 23 /100 M.N.

ESTADO CONTABLE			ANTICIPO	
		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE DE ANTICIPO DEL CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO:		$14,027,325.64	ANTICIPO OTORGADO DEL CONTRATO:	$4,208,197.69

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno.

IMPORTE DE LA OBRA:		$0.00	ANTICIPO OTORGADO DE LA OBRA:		$0.00
ESTIMADO A LA FECHA		$10,687,019.57	AMORTIZADO A LA FECHA:		$3,206,105.87
SALDO DE CONTRATO (POR ESTIMAR)		$3,340,306.07	SALDO POR AMORTIZAR:		$1,002,091.82

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. EDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)

HOJA: 1
DE: 6

PERIODO :
DEL: **1 DE NOVIEMBRE** AL : **18 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: 2016

FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
III	**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI**								
III.1	**VIALIDAD**								
III.1.1	**PRELIMINARES**								
III.1.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPIO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	1 DE 8	462.59	447.75		447.75	$7.45	$3,335.74
III.1.1.2	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO. (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	M2	1 DE 8	36.35	18.90		18.90	$102.37	$1,934.79
III.1.1.3	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, TIPO INTEGRAL DE CONCRETO HIDRAULICO. (GUARNICION EN MALAS CONDICIONES Y FUERA DE DISEÑO DE RASANTES VIALES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	ML	1 DE 8	33.51	11.60		11.60	$88.74	$1,029.38
III.1.1.4	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICION A 10 KMS	M3	1 DE 8	12.79	19.49		19.49	$29.73	$579.44
	TOTAL DE PRELIMINARES								**$6,879.35**
III.1.2	**TERRACERIAS Y BASES**								
III.1.2.1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO A 10 KMS	M3	1 DE 8	277.55	402.98		402.98	$54.51	$21,966.44
III.1.2.2	ESCARIFICACION, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS; ESPESOR DE 15 CMS Y COMPACTACION AL 90% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +25%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	2 DE 8	462.59	447.75		447.75	$17.17	$7,687.87

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	ING. LINO EDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)
HOJA: 2
DE: 6

PERIODO :
DEL: **1 DE NOVIEMBRE** AL : **18 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: 2016
FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
III.1.2.3	BASE DE 20 CM, DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACTADO DE MATERIAL CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, COMPACTADO AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	2 DE 8	462.59	0.00		0.00	$84.91	$0.00
III.1.2.4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RAZON DE 1.5 LT/M2. (PENETRACION MINIMA DE 4 MM) Y PROTECCION CON ARENA EN TODA LA SUPERFICIE IMPREGNADA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	2 DE 8	462.59	447.75		447.75	$22.72	$10,172.88
	TOTAL DE TERRACERIAS Y BASES								**$39,827.19**
	TOTAL DE VIALIDAD								**$46,706.54**
III.2	**CICLOVIA**								
III.2.1	**PRELIMIARES**								
III.2.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPIO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	2 DE 8	329.03	350.00		350.00	$7.45	$2,607.50
	TOTAL DE PRELIMINARES								**$2,607.50**
III.2.2	**TERRACERIAS Y BASES**								
III.2.2.1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 10 KMS	M3	3 DE 8	197.42	297.00		297.00	$54.51	$16,189.47
III.2.2.2	ESCARIFICACION, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS: ESPESOR DE 15 CMS Y COMPACTADA AL 90% DE ASTM D 1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	3 DE 8	329.03	330.00		330.00	$17.17	$5,666.10

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)

HOJA: 3
DE: 6

PERIODO :
DEL: **1 DE NOVIEMBRE** AL : **18 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: 2016

FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
III.2.2.3	BASE DE 20 CM. DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACTADO DE MATERIAL CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, COMPACTADO AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	3 DE 8	329.03	0.00		0.00	$84.91	$0.00
III.2.2.4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RAZON DE 1.5 LT/M2. (PENETRACION MINIMA DE 4 MM) Y PROTECCION CON ARENA EN TODA LA SUPERFICIE IMPREGNADA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	3 DE 8	329.03	330.00		330.00	$22.72	$7,497.60
III.2.2.5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS, ESPESOR CON MEZCLA FABRICADO EN PLANTA COMPACTADO AL 95% P.V.SM., INCLUYE; SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA, COMPACTACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	3 DE 8	278.12	330.00		330.00	$339.51	$112,038.30
	TOTAL DE TERRACERIAS Y BASES								**$141,391.47**
	TOTAL DE CICLOVIA								**$143,998.97**
III.11	**CANCHA DE USOS MULTIPLES**								
III.11.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
III.11.1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS	M2	4 DE 8	463.35	470.34		470.34	$7.45	$3,504.03
III.11.1.2	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE DALA, EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS	M3	4 DE 8	3.96	3.65		3.65	$144.81	$528.56
III.11.1.3	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	4 DE 8	5.14	4.93		4.93	$63.36	$312.36
III.11.1.4	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE; CARGA MECANIGA	M3	4 DE 8	5.14	4.93		4.93	$67.47	$332.63

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)
HOJA: 4
DE: 6

PERIODO :
DEL: **1 DE NOVIEMBRE** AL : **18 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: 2016

FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
III.11.1.5	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS CON RECUPERACION, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4 DE 8	2.00	2.00		2.00	$1,064.57	$2,129.14
III.11.1.6	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR	M3	4 DE 8	92.67	143.13		143.13	$199.13	$28,501.48
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								**$35,308.20**
III.11.2	**CIMENTACION**								
III.11.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE 0.30X1.20 MTS DE SECCION X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE, ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5 DE 8	4.00	4.00		4.00	$519.30	$2,077.20
	TOTAL DE CIMENTACION								**$2,077.20**
III.11.3	**PISOS Y DENTELLONES**								
III.11.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	5 DE 8	88.12	97.20		97.20	$254.29	$24,716.99
III.11.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	5 DE 8	463.35	470.34		470.34	$322.54	$151,703.46
III.11.3.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 3 CMS.EN PROMEDIO, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	6 DE 8	285.42	267.90		267.90	$169.28	$45,350.11

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)
HOJA: 5
DE: 6

PERIODO :
DEL: **1 DE NOVIEMBRE** AL : **18 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: 2016

FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
III.11.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	6 DE 8	285.42	267.90		267.90	$21.03	$5,633.94
	TOTAL DE PISOS Y DENTELLONES								**$227,404.50**
III.11.4	**PORTERIAS Y TABLEROS**								
III.11.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE; GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE; CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS)	PZA	6 DE 8	2.00	2.00		2.00	$944.05	$1,888.10
	TOTAL DE PORTERIAS Y TABLEROS								**$1,888.10**
	TOTAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES								**$266,678.00**
	EXTRAORDINARIOS								
EXT III-01	REUBICACION DE ARBOLES DE 6 A 10 M. DE ALTURA DENTRO DEL MISMO PREDIO INCLUYE; EXCAVACION, EXTRACCION, CARGA, TRASLADO, COLOCACION EN EL NUEVO SITIO, RELLENO, RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO	PZA	6 DE 8	0.00	5.00		5.00	$1,261.78	$6,308.90
EXT III-02	PODA DE ARBOLES CHICOS DE 2 A 5 M DE ALTURA, A MANO INCLUYE; RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	7 DE 8	0.00	5.00		5.00	$341.82	$1,709.10
EXT-III-03	PODA DE ARBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIAMETRO, MEDIDO A 8 MT. DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	7 DE 8	0.00	4.00		4.00	$594.99	$2,379.96
EXT-III-04	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15X12X15 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" T GRAPAS DE 1/4" A.C. 20 CM	ML	7 DE 8	0.00	200.00		200.00	$195.15	$39,030.00
EXT-III.05	MOVIMIENTO DE CERCOS DE MALLA CICLONICA, INCLUYE; EXCVACION, DEMOLICION DE CONCRETO EN DALAS Y DADOS, DESINSTALACION DE CERCA, COLADO DE CONCRETO EN CADENAS Y DADOS DE 40X40X50 CM Y REINSTALACION DE CERCA	ML	7 DE 8	0.00	65.00		65.00	$227.83	$14,808.95

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 1 UNO DE LA OBRA (NOVENA EST DEL CONTRATO)	
HOJA:	6
DE:	6

PERIODO :					
DEL:	**1 DE NOVIEMBRE**	AL :	**18 DE NOVIEMBRE**	DEL AÑO:	FECHA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2016** 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. – PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-III.06	CARGA Y RETIRO A 20 KM, DE ESCOMBRO EXISTENTE, INCLUYE; CARGA CON RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE 7 M3	M3	7 DE 8	0.00	243.75		243.75	$135.87	$33,118.31
EXT-III-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO ALCON DE 100 WTS, LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7 DE 8	0.00	4.00		4.00	$3,089.10	$12,356.40
EXT-III-08	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7 DE 8	0.00	1.00		1.00	$1,620.87	$1,620.87
EXT-III-09	BASE DE 30 CMS DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO DE MATERIAL DE CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO DE 20 CM. COMPACTADA AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2% INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO	M2	8 DE 8	0.00	777.75		777.75	$119.03	$92,575.58
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS								**$203,908.07**
								SUBTOTAL ESTIMADO	**$661,291.58**
								IVA	**$105,806.65**
								TOTAL	**$767,098.23**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME
UNIDO TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	**MUNICIPIO DE AHOME** **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**	Ahome Es la fuerza de su gente	**GENERADORES** HOJA DE

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. – PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
III	**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI**										
III.1	**VIALIDAD**										
III.1.1	**PRELIMINARES**										
III.1.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPIO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA				M2	99.50	4.50			**447.75**	
III.1.1.2	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO. (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA				M2	6.30	3.00			**18.90**	
III.1.1.3	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, TIPO INTEGRAL DE CONCRETO HIDRAULICO. (GUARNICION EN MALAS CONDICIONES Y FUERA DE DISEÑO DE RASANTES VIALES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA				ML	11.60				**11.60**	
III.1.1.4	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICION A 10 KMS				M2	AREA DE LOSAS X 15 CMS ESPESOR				2.84	
						11.60 ML DE GUARNCION X 1 M2/ML				11.60	
										14.44	
						35% ABUNDAMIENTO				5.05	
										19.49	
III.1.2	**TERRACERIAS Y BASES**										
III.1.2.1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO A 10 KMS				M3	99.50	4.50	0.90		**402.98**	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO: maribel moreno.

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo.

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

GENERADORES	
HOJA	
DE	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO							
III.1.2.2	ESCARIFICACION, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS; ESPESOR DE 15 CMS Y COMPACTACION AL 90% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +25%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2	99.50	4.50			**447.75**	
III.1.2.3	BASE DE 20 CM, DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACTADO DE MATERIAL CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, COMPACTADO AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2					**0.00**	
III.1.2.4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RAZON DE 1.5 LT/M2. (PENETRACION MINIMA DE 4 MM) Y PROTECCION CON ARENA EN TODA LA SUPERFICIE IMPREGNADA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2	99.50	4.50			**447.75**	
III.2	**CICLOVIA**										
III.2.1	**PRELIMIARES**										
III.2.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPIO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA				M2	100.00	3.50			**350.00**	
III.2.2	**TERRACERIAS Y BASES**										

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

maribel moreno.

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

GENERADORES	
HOJA	
DE	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.- **CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO							
III.2.2.1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 10 KMS				M3	100.00	3.30	0.90		**297.00**	
III.2.2.2	ESCARIFICACION, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS: ESPESOR DE 15 CMS Y COMPACTADA AL 90% DE ASTM D 1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +- 2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2	100.00	3.30			**330.00**	
III.2.2.3	BASE DE 20 CM, DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACTADO DE MATERIAL CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, COMPACTADO AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +- 2%, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2					**0.00**	
III.2.2.4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RAZON DE 1.5 LT/M2. (PENETRACION MINIMA DE 4 MM) Y PROTECCION CON ARENA EN TODA LA SUPERFICIE IMPREGNADA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO				M2	100.00	3.30			**330.00**	
III.2.2.5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS, ESPESOR CON MEZCLA FABRICADO EN PLANTA COMPACTADO AL 95% P.V.SM., INCLUYE; SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, EXTENDIDO CON PAVIMENTADORA, COMPACTACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA				M2	100.00	3.30			**330.00**	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

maribel moreno

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

GENERADORES	
HOJA	
DE	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
III.1.1	**CANCHA DE USOS MULTIPLES**										
III.11.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**										
III.11.1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS				M2	30.30	15.30			463.59	
						4.50	1.50			6.75	
										470.34	
III.11.1.2	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE DALA, EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS				M3	30.30	0.20	0.4		2.42	
						15.30	0.20	0.4		1.22	
										3.65	
III.11.1.3	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				M3	(IGUAL A CONCEPTO ANTERIOR)				3.65	
						(35% DE ESPESOR)				1.28	
										4.93	
III.11.1.4	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE; CARGA MECANICA				M3	(IGUAL A CONCEPTO ANTERIOR)				**4.93**	
III.11.1.5	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS CON RECUPERACION, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				PZA				2.00	**2.00**	
III.11.1.6	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR				M3	30.30	15.30	0.30		139.08	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME	**MUNICIPIO DE AHOME** **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**	Ahome Es la fuerza de su gente	**GENERADORES** HOJA DE

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. **CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
						4.50	1.50	0.30	2.00	4.05 **143.13**	
III.11.2	**CIMENTACION**										
III.11.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE 0.30X1.20 MTS DE SECCION X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE, ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				PZA				4.00	**4.00**	
III.11.3	**PISOS Y DENTELLONES**										
III.11.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				ML	30.30			2.00	60.60	
						15.30			2.00	30.60	
						1.50			4.00	6.00	
										97.20	
III.11.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				M2	30.30	15.30			463.59	
						4.50	1.50			6.75 **470.34**	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO: maribel moreno.

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo.

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME	**MUNICIPIO DE AHOME** **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**	Ahome Es la fuerza de su gente	**GENERADORES** HOJA DE

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. – PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. **CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
III.11.3.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 3 CMS.EN PROMEDIO, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO				ML	30.30			4.00	121.20	
						15.30			9.00	137.70	
						4.50			2.00	9.00	
										267.90	
III.11.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO				ML	30.30			4.00	121.20	
						15.30			9.00	137.70	
						4.50			2.00	9.00	
										267.90	
III.11.4	**PORTERIAS Y TABLEROS**										
III.11.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE; GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE; CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS)				PZA				2.00	**2.00**	
	EXTRAORDINARIOS										
EXT III-01	REUBICACION DE ARBOLES DE 6 A 10 M. DE ALTURA DENTRO DEL MISMO PREDIO INCLUYE; EXCAVACION, EXTRACCION, CARGA, TRASLADO, COLOCACION EN EL NUEVO SITIO, RELLENO, RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO				PZA				5.00	**5.00**	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

GENERADORES	
HOJA	
DE	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.- **CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-** REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
EXT III-02	PODA DE ARBOLES CHICOS DE 2 A 5 M DE ALTURA, A MANO INCLUYE; RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO				PZA				5.00	**5.00**	
EXT-III-03	PODA DE ARBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIAMETRO, MEDIDO A 8 MT. DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA				PZA				4.00	**4.00**	
EXT-III-04	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15X12X15 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" T GRAPAS DE 1/4" A.C. 20 CM				ML	200.00				**200.00**	
EXT-III.05	MOVIMIENTO DE CERCOS DE MALLA CICLONICA, INCLUYE; EXCVACION, DEMOLICION DE CONCRETO EN DALAS Y DADOS, DESINSTALACION DE CERCA, COLADO DE CONCRETO EN CADENAS Y DADOS DE 40X40X50 CM Y REINSTALACION DE CERCA				ML	65.00				**65.00**	
EXT-III.06	CARGA Y RETIRO A 20 KM, DE ESCOMBRO EXISTENTE, INCLUYE; CARGA CON RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE 7 M3				M3	60.00	6.02	0.50		180.55 63.20 **243.75**	
EXT-III-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO ALCON DE 100 WTS, LED, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				PZA				4.00	**4.00**	
EXT-III-08	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				PZA				1.00	**1.00**	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE AHOME	**MUNICIPIO DE AHOME** **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**	Ahome Es la fuerza de su gente	**GENERADORES** HOJA DE

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. – PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO.-**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	**PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**
		CONTRATISTA	**MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ**
		FECHA:	**18 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
EXT-III-09	BASE DE 30 CMS DE ESPESOR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO DE MATERIAL DE CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO DE 20 CM. COMPACTADA AL 100% DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2% INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO TERMINADO		VIALIDAD		M2	99.50	4.50			447.75	
			CICLOVIA			100.00	3.30			330.00	
										777.75	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-01

REUBICACIÓN DE ARBOLES DE 6 A 10 M. DE ALTURA DENTRO DEL MISMO PREDIO INCLUYE: EXCAVACION, EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSLADO, COLOCACION EN EL NUEVO SITIO, RELLENO, RETIRO DE RAMAS, Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 1,261.78
Total : $ 1,261.78

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B022	(1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	jor	$881.40		$440.70
Rendimiento		: 2.00000			Total	$440.70
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$440.70		$44.07
Rendimiento		: 10.00000			Total	$44.07
Total de Mano de Obra						**$484.77**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$440.70	$13.22
Total de Herramienta						**$13.22**

Equipo

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Rendmto.	Total
	HD001	CAMION VOLTEO 7 M3	hora	1.00000	$413.20		$51.65
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$51.65
	D021	RETROEXCAVADORA	hora	1.00000	$434.95		$434.95
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$434.95
Total de Equipo							**$486.60**

COSTO DIRECTO		2	984.590000	**$984.59**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	984.59	**$147.69**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	984.59+147.69	**$9.06**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	984.59+147.69+9.06	**$114.13**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(984.59+147.69+9.06+114.13) /0.995)-(984.59+147.69+9.06+114.13)	**$6.31**
Precio Unitario		2	984.59+147.69+9.06+114.13+6 .31	**$1,261.78**

** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-02
PODA DE ARBOLES CHICOS DE 2 A 5 M. DE ALTURA, A MANO INCLUYE: RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 341.82
Total : $ 341.82

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B023	(2 AYUDANTES GENERAL)	jor	$791.00		$142.38
Rendimiento		: 5.55556			Total	$142.38
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$142.38		$14.24
Rendimiento		: 10.00000			Total	$14.24
Total de Mano de Obra						**$156.62**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$142.38	$4.27
Total de Herramienta						**$4.27**

Equipo

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Rendmto.	Total
	HD001	CAMION VOLTEO 7 M3	hora	1.00000	$413.20		$41.32
		Rendimiento		: 10.00000		Total	$41.32
	D028	GRUA	HORA	1.00000	$645.18		$64.52
		Rendimiento		: 10.00000		Total	$64.52
Total de Equipo							**$105.84**

COSTO DIRECTO		2	266.730000	**$266.73**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	266.73	**$40.01**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	266.73+40.01	**$2.45**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	266.73+40.01+2.45	**$30.92**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(266.73+40.01+2.45+30.92) /0.995)-(266.73+40.01+2.45+30.92)	**$1.71**
Precio Unitario		2	266.73+40.01+2.45+30.92+1.71	**$341.82**

** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-03
PODA DE ARBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIAMETRO, MEDIDO A 8 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CORTE, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 594.99
Total : $ 594.99

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B022	(1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	jor	$881.40		$293.80
Rendimiento		: 3.00003			Total	$293.80
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$293.80		$29.38
Rendimiento		: 10.00000			Total	$29.38
Total de Mano de Obra						**$323.18**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$293.80	$8.81
Total de Herramienta						**$8.81**

Equipo

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Rendmto.	Total
	HD001	CAMION VOLTEO 7 M3	hora	1.00000	$413.20		$51.65
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$51.65
	D028	GRUA	HORA	1.00000	$645.18		$80.65
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$80.65
Total de Equipo							**$132.30**

COSTO DIRECTO		2	464.290000	**$464.29**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	464.29	**$69.64**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	464.29+69.64	**$4.27**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	464.29+69.64+4.27	**$53.82**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(464.29+69.64+4.27+53.82) /0.995)-(464.29+69.64+4.27+53.82)	**$2.97**
Precio Unitario		2	464.29+69.64+4.27+53.82+2.97	**$594.99**

** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA AHOME LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno.

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-04
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRAPEZOIDAL DE 15X12X15 CM. CONCRETO F´C=200KG/CM2, T.M.A 3/4"ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" C 20CM.

Unidad : ML
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 195.15
Total : $ 195.15

Materiales

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	A247	CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10+8 CMS.	M3	0.02587	$1,233.10	$31.90
	A062	VARILLA CORRUGADA ACERO DE REFUERZO DEL # 3 (3/8") FYP= 4200KG/CM2	KG	1.58000	$14.00	$22.12
	A013	CURACRETO	LT	0.25000	$26.00	$6.50
	A025	CIMBRA METALICA VARIOS USOS	ML	1.00000	$20.00	$20.00
	A063	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.00580	$20.00	$0.12
	A389	ALAMBRON DE 1/4"	KG	0.03810	$12.87	$0.49
Total de Materiales						**$81.13**

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$62.96		$6.30
Rendimiento		: 10.00000			Total	$6.30
	B022	(1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	jor	$881.40		$62.96
Rendimiento		: 13.99972			Total	$62.96
Total de Mano de Obra						**$69.26**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$62.96	$1.89
Total de Herramienta						**$1.89**

COSTO DIRECTO		2	152.280000	**$152.28**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	152.28	**$22.84**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	152.28+22.84	**$1.40**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	152.28+22.84+1.40	**$17.65**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(152.28+22.84+1.40+17.65) /0.995)-(152.28+22.84+1.40+17.65)	**$0.98**
Precio Unitario		2	152.28+22.84+1.40+17.65+0.98	**$195.15**

** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME | **MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ** | **INICIO: 22-OCTUBRE-2016**
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | **FECHA: 19-OCTUBRE-2016** | **TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016**
LIC.: LO-825001976-E27-2016 | **PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO**

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-05

MOVIMIENTO DE CERCOS DE MALLA CICLONICA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE CONCRETO EN DALAS Y DADOS, DESISTALACIÓN DE CERCA, COLADO DE CONCRETO EN CADENAS Y DADOS DE 40X40X50 CM. Y REISTALACIÓN DE CERCA

Unidad : ML
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 227.83
Total : $ 227.83

Materiales

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	A247	CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10+8 CMS.	M3	0.08425	$1,233.10	$103.89

Total de Materiales **$103.89**

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B031	(COLOCADOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	jor	$915.30		$65.38
Rendimiento		: 14.00000			Total	$65.38
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$65.38		$6.54
Rendimiento		: 10.00000			Total	$6.54

Total de Mano de Obra **$71.92**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$65.38	$1.96

Total de Herramienta **$1.96**

COSTO DIRECTO		2	177.770000	**$177.77**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	177.77	**$26.67**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	177.77+26.67	**$1.64**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	177.77+26.67+1.64	**$20.61**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(177.77+26.67+1.64+20.61) /0.995)-(177.77+26.67+1.64+20.61)	**$1.14**
Precio Unitario		2	177.77+26.67+1.64+20.61+1.14	**$227.83**

** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-06
CARGA Y RETIROA 20 KM. DE ESCOMBRO EXISTENTE, INCLUYE: CARGA CON RETROEXCAVADORA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE 7 M3

Unidad : M3
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 135.87
Total : $ 135.87

Equipo

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Rendmto.	Total
	D021	RETROEXCAVADORA	hora	1.00000	$434.95		$54.37
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$54.37
	HD001	CAMION VOLTEO 7 M3	hora	1.00000	$413.20		$51.65
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$51.65
Total de Equipo							**$106.02**

COSTO DIRECTO		2	106.020000	**$106.02**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	106.02	**$15.90**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	106.02+15.90	**$0.98**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	106.02+15.90+0.98	**$12.29**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(106.02+15.90+0.98+12.29) /0.995)-(106.02+15.90+0.98+12.29)	**$0.68**
Precio Unitario		2	106.02+15.90+0.98+12.29+0.68	**$135.87**

** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno.

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO ALCON DE 100 WTS, LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 3,089.10
Total : $ 3,089.10

Materiales

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	REFL-100	REFLECTOR TIPO ALCON LED DE 100 WTS	PZA	1.00000	$1,307.00	$1,307.00
	CABLE # 10	CABLE # 10	ML	20.00000	$14.50	$290.00
	CABLE NO 12	CABLE No. 12	ML	10.00000	$7.56	$75.60
	CINTA AISL SUPE	CINTA AISLANTE SUPER 33	PZA	0.02580	$35.20	$0.91
Total de Materiales						**$1,673.51**

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B002	AYUDANTE GENERAL	jor	$350.00		$350.00
Rendimiento		: 1.00000			Total	$350.00
	B008	ELECTRICISTA	jor	$430.00		$365.50
Rendimiento		: 1.17647			Total	$365.50
Total de Mano de Obra						**$715.50**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	$715.50	$21.47
Total de Herramienta						**$21.47**

COSTO DIRECTO		2	2,410.480000	**$2,410.48**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	2,410.48	**$361.57**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	2,410.48+361.57	**$22.18**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	2,410.48+361.57+22.18	**$279.42**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(2,410.48+361.57+22.18+279.42)/0.995)-(2,410.48+361.57+22.18+279.42)	**$15.45**
Precio Unitario		2	2,410.48+361.57+22.18+279.42+15.45	**$3,089.10**

** TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno.

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE,TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-08
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 1,620.87
Total : $ 1,620.87

Materiales

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	A333	CEMENTO GRIS	TN	0.02870	$3,363.75	$96.54
	A074	ARENA	M3	0.04580	$235.00	$10.76
	A251	AGUA	M3	0.00580	$12.36	$0.07
	A000	LADRILLO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM.	PZA	45.00000	$3.00	$135.00
Total de Materiales						**$242.37**

Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario	Rendmto.	Total
	B022	(1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	jor	$881.40		$881.40
Rendimiento		: 1.00000			Total	$881.40
	B001	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	$881.40		$88.14
Rendimiento		: 10.00000			Total	$88.14
Total de Mano de Obra						**$969.54**

Herramienta

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	C001	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.06000	$881.40	$52.88
Total de Herramienta						**$52.88**

COSTO DIRECTO		2	1,264.790000	**$1,264.79**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	1,264.79	**$189.72**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	1,264.79+189.72	**$11.64**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	1,264.79+189.72+11.64	**$146.62**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(1,264.79+189.72+11.64+146.62)/0.995)-(1,264.79+189.72+11.64+146.62)	**$8.10**
Precio Unitario		2	1,264.79+189.72+11.64+146.62+8.10	**$1,620.87**

** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 87/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno.

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
LIC.: LO-825001976-E27-2016

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
FECHA: 19-OCTUBRE-2016

INICIO: 22-OCTUBRE-2016
TERMINO: 31-DICIEMBRE-2016
PLAZO: 71 DIAS CALENDARIO

CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO.- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.- REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

Análisis de Precios Unitarios Extraordinario

Descripción

Clave: EXT III-09

BASE DE 30 CM. DE ESPESOR PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO DE MATERIAL DE CALIDAD BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT) EN CAPAS NO DE 20 CM. COMPACTADA AL 100 % DE ASTM D1557 A LA HUMEDAD OPTIMA +-2% INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO TERMINADO

Unidad : M2
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 119.03
Total : $ 119.03

Materiales

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	A026	BASE, MATERIAL DE BANCO CALIDAD BASE	M3	0.40500	$120.00	$48.60
Total de Materiales						**$48.60**

Equipo

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Rendmto.	Total
	D024	CARGADOR FRONTAL	hora	1.00000	$680.12		$4.53
		Rendimiento		: 150.25870		Total	$4.53
	D029	MOTONIVELADORA	hora	1.00000	$724.29		$20.54
		Rendimiento		: 35.25870		Total	$20.54
	D025	PIPA 10 M3	hora	1.00000	$342.04		$3.79
		Rendimiento		: 90.25870		Total	$3.79
	D027	COMPACTADOR DUOPACTOR	hora	1.00000	$697.54		$15.42
		Rendimiento		: 45.25870		Total	$15.42
Total de Equipo							**$44.28**

COSTO DIRECTO		2	92.880000	**$92.88**
COSTO INDIRECTO	15.00%	2	92.88	**$13.93**
COSTO FINANCIAMIENTO	0.80%	2	92.88+13.93	**$0.85**
COSTO UTILIDAD	10.00%	2	92.88+13.93+0.85	**$10.77**
COSTO ADICIONAL	0.50%	2	(92.88+13.93+0.85+10.77) /0.995)-(92.88+13.93+0.85+10.77)	**$0.60**
Precio Unitario		2	92.88+13.93+0.85+10.77+0.60	**$119.03**

** CIENTO DIECINUEVE PESOS 03/100 M.N. **

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA LOS MOCHIS, SINALOA

ATENTAMENTE

maribel moreno.

C. MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HOJA DE BITACORA No. 1
	UBICACIÓN: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	04/11/16	Se da inicio con la obra de construccion de parque lineal Mochicahui, se inicia con transplantes y podas de arboles, se inicia con retraso por problemas de tenencia de terrenos con algunas vecinas del lugar, por lo cual no podimos iniciar la fecha pactada en contrato

maribel moreno

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HOJA DE BITACORA No. 2
	UBICACIÓN: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ — CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	12/11/16	Se realizan trabajos de relleno con material inerte sobre firme de cancha existente, debido a que el nivel actual de firme es muy bajo y sufre de problemas de inundaciones, se realiza trazo de ciclovia y vialidad, cabe mencionar el lugar estaba saturado de escombro el cual tubo que ser retirado para llevar a cabo los trabajos de la obra, dicho concepto es extraordinario al igual que movimiento de arboles

maribel moreno.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HOJA DE BITACORA No. 3 UBICACIÓN: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	14/11/16	se terminan los trabajos de corte para vialidad y ciclovia, se inicia con colocacion de base de 30 cms de espesor, esto por recomendaciones de laboratorio ya que presupuesto solo considera una base de 20 cms de espesor, simultaneamente se inicia con colado en sobrecancha de concreto

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno.

Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	**HOJA DE BITACORA No. 4**
	UBICACIÓN: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ **CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	18/11/16	Se terminan colados de concreto y se realizan cortes en piso, en realidad se terminan trabajos de demolición, se tira concreto afectado en colonia, se inicia con construcción de pretiles perimetral a colonia, el día de hoy se presenta la primera estimación de la obra (Novena estimación del contrato)

maribel moreno.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2016

INICIO DE OBRA

maribel moreno.

1 de 4

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROCESO DE LA OBRA:



OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno.

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROCESO DE LA OBRA:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno.

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente
Administración Municipal 2014 - 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROCESO DE LA OBRA:

CCIÓN
RAL DE
PUBLICAS
CIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

maribel moreno.

Gobierno Municipal Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA	HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	**PROGRAMA:**
MONTO: $ 2,512,210.23 IVA INCLUIDO	**SUBPROGRAMA:**
FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 22/10/16	REAL 08/11/16
FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 31/12/16	REAL

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

DOMICILIO: PARQUE NOROESTE #540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: REHABILITACION DE PARQUES

REPRESENTANTE: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA	DEL MUNICIPIO DE AHOME
1.- MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
2.- REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE OBRA
3.- maribel moreno.	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MC CONSTRUCCIONES
Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque
C.P.: 81 259 R.F.C.: MOLM820221DU2

M.C. Construcciones

Los Mochis, Sinaloa, a 21 de Octubre de 2016

C. ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
Director General de Obras Públicas.
P r e s e n t e.-

Por medio del presente y de la manera más atenta le informo que estaré como superintendente en la obra: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

.; Obra Bajo contrato No.: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016, de fecha 21 de Octubre de 2016.

Sin más por el momento, me despido de Usted

.
.

Atentamente
maribel moreno.
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AHOME
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA ESTARA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

NUMERO DE CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2016

AL MISMO TIEMPO LE ENCOMIENDO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON EL CONTRATISTA RESPECTIVO, PROGRAMEN EL INICIO DE LOS TRABAJOS.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION ME ES GRATO QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.

A T E N T A M E N T E
AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE
Los Mochis, Sinaloa.,21 de Octubre de 2016

C. ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA
RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
C.c.p' Archivo.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCION

MC CONSTRUCCIONES
Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque
C.P.: 81 259 R.F.C.: MOLM820221DU2

M.C. Construcciones

Los Mochis, Sinaloa, a 01 de Noviembre de 2016

C. Ing. Lino Edgardo Ríos Montoya
Director General de Obras Públicas.
P r e s e n t e.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 1 de Noviembre de 2016, iniciamos con los trabajos relativos a CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Bajo contrato No.: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

Sin más por el momento, me despido de Usted

A t e n t a m e n t e

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AHOME
UNIDAD TRABAJO PRIMERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DE CONTRATO: **PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016**

INICIARON CON FECHA: **01-NOVIEMBRE-2016**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

C.C.P' Archivo.
Ofavtercont

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MC CONSTRUCCIONES
Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque
C.P.: 81 259 R.F.C.: MOLM820221DU2

M.C. Construcciones

LOS MOCHIS, SIN., A 5 DE OCTUBRE DEL 2017

C. ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE:

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2016 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE.

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

FECHA: 09 de octubre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NB6204654

Clave de R.F.C.: MOLM820221DU2

Nombre, Denominación o Razón social: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **09** de **octubre** de **2017**, a las **12:16** horas

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA¿S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Cadena Original:

||MOLM820221DU2|17NB6204654|09-10-2017|P||00000100000700011218 8||

Sello Digital:

m3n6pVhWv2GsMSAPTavDJsM1RPB0yEBq2PelVlloiIOAKqwDyQXgaceUs9lhzKRwKBd+u4SfxASb+Bs5lEzPJdbF7Z
j3Ehw6BaiMjmXsRkmecykVcD3I9rt5GfVh2y6CqGOhidEpyxBxsWMtoSVXOlgBTSp22ZSOtA/+7cbIES0=

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 16740

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: MORENO LOPEZ MARIBEL CRISTINA

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 09 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20 17 PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

TRAMITE EXCLUSIVO PARA OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA

ATENTAMENTE

GOBIERNO MUNICIPAL AHOME
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LIC. JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO
DIRECTOR DE INGRESOS

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO