MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO	
HOJA	1
DE	1

PERIODO
DEL: 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2017

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

OBRA: (005AH17PR) CONSTRUCCIÓN DE 563.89 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN DISTINTAS COMUNIDADES, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FISMDF-VIV-005PR-AH/2017

CONTRATISTA: PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2								
1.1	PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	563.8900	563.8900	0.0000	563.8900	0.00	$ 3.58	$ -
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	M3	56.3890	56.3890	0.0000	56.3890	0.00	$ 187.80	$ -
1.1.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	563.8900	563.8900	0.0000	563.8900	0.00	$ 49.55	$ -
1.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	M3	56.3890	56.3890	0.0000	56.3890	0.00	$ 496.74	$ -
1.1.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	M3	56.3890	56.3890	0.0000	56.3890	0.00	$ 74.31	$ -
	SUMA DE PRELIMINARES								$ -
1.2	PISO FIRME								
1.2.1	PISO DE CONCRETO DE 10 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, ACABADO PULIDO, CURADO CON CURACRETO ROJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	563.8900	563.8900	0.0000	563.8900	0.00	$ 386.73	$ -
	SUMA DE PISO FIRME								$ -
1.3	VARIOS								
1.3.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	563.8900	563.8900	0.0000	563.8900	0.00	$ 6.83	$ -
1.3.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	73.3057	73.3057	0.0000	73.3057	0.00	$ 122.90	$ -
1.3.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.00	$ 105.32	$ -
	SUMA DE VARIOS								$ -
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2								$ -
								SUB-TOTAL	$ -
								I.V.A. (16%)	$ -
								TOTAL	$ -
								INVERSIÓN CONTRATADA	$ 306,843.69
								INVERSIÓN EJECUTADA	$ 306,843.69
								SALDO NO EJERCIDO	$ -

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME:

C. ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX.
PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIDESOL

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE.
SUPERVISOR DE OBRAS

VoBo:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ING. JOSUÉ JACINTO SANCHEZ RUELAS.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS