AYUNTAMIENTO DE AHOME

# MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

**FINIQUITO**

HOJA: 1

DE: 4

PERIODO :

DEL: 03 DE NOVIEMBRE AL : 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2017

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

OBRA: (FISE/001/004/17) CONSTRUCCIÒN DE 10 BAÑOS CON BIODEGESTOR, EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FISE-VIV-001/004-AH/2017

CONTRATISTA: MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.

| No | CONCEPTO | UN. | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS E1 | VOLUMENES EJECUTADOS E2 | VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES | DIFERENCIA DE VOLUMENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÒN DE UN SANITARIO ECOLOGICO** | | | | | | | | |
| 1,0 | **TRABAJOS PREELIMINARES** | | | | | | | | |
| 1,1,2 | TRAZO Y NIVELACIÒN DEL AREA POR CONSTRUIR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | $8.52 | $0.00 |
| | | | | | | **TOTAL DE TRABAJOS PREELIMINARES** | | | **$0.00** |
| 1,2 | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS** | | | | | | | | |
| 1,2,1 | EXCAVACIÒN A MANO EN MATERIAL TIPO II EN SECO MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | $207.30 | $0.00 |
| 1,2,2 | RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | $128.27 | $0.00 |
| 1,2,3 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO. | M3 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | $662.91 | $0.00 |
| 1,2,4 | RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | $127.81 | $0.00 |
| | | | | | | **TOTAL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS** | | | **$0.00** |

**CONFORME:**

MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**REVISA:**

ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR
SUPERVISOR

**Vo.Bo:**

DIDESOL

**Vo.Bo:**

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

**AUTORIZA:**

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

# MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO



PERIODO :

DEL: 03 DE NOVIEMBRE AL : 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2017

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

| OBRA: | (FISE/001/004/17) CONSTRUCCIÒN DE 10 BAÑOS CON BIODEGESTOR, EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | CONTRATO: | FISE-VIV-001/004-AH/2017 |
|---|---|---|---|
| | | CONTRATISTA | MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V. |

| No | CONCEPTO | UN. | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS E1 | E2 | TOTALES | DIFERENCIA DE VOLUMENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,3** | **ALBAÑILERIA** | | | | | | | | |
| 1,3,1 | CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 12X20-4 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TMA 38 MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | $186.94 | $0.00 |
| 1,3,2 | LOSA DE CIMENTACIÒN CONCRETO DE 8 CMS, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | $415.15 | $0.00 |
| | | | | | | | **TOTAL DE ALBAÑILERIA** | | **$0.00** |
| **1,4** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | | | |
| 1,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 3X14, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | $35.53 | $0.00 |
| 1,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, BOTON APAGADOR 1X0,80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | $1,360.29 | $0.00 |
| | | | | | | | **TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA** | | **$0.00** |
| **1,5** | **INSTALACIÒN SANITARIA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | |
| 1,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC 2" LISO INCLUYE: CORTES, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | $71.89 | $0.00 |

**CONFORME:**

MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**REVISA:**

ING. JESÚS WILFRIDO VEGA AGUILAR
SUPERVISOR

**Vo.Bo:**

DIDESOL

**Vo.Bo:**

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

**AUTORIZA:**

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

| AYUNTAMIENTO DE AHOME | MUNICIPIO DE AHOME<br>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS<br>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | AHOME<br>TRABAJAMOS CONTIGO | FINIQUITO<br>HOJA: 3<br>DE: 4 |
|---|---|---|---|

| PERIODO : | | | | FECHA | 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL: | 03 DE NOVIEMBRE | AL : | 29 DE NOVIEMBRE ✓ | DEL AÑO: | 2017 ✓ |

| OBRA: | (FISE/001/004/17) CONSTRUCCIÒN DE 10 BAÑOS CON BIODEGESTOR, EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ | CONTRATO: | FISE-VIV-001/004-AH/2017 ✓ |
|---|---|---|---|
| | | CONTRATISTA | MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V. ✓ |

| No | CONCEPTO | UN. | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS E1 | E2 | TOTALES | DIFERENCIA DE VOLUMENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC 4" LISO INCLUYE: CORTES, FIJACIÒN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | ✓ 30.00 | ✓30.00 | 0.00 | 30.00 | ✓ 0.00 | ✓ $101.02 | ✓ $0.00 |
| 1,5,3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CODO 2"X90" PVC SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | ✓ 20.00 | ✓20.00 | 0.00 | 20.00 | ✓ 0.00 | ✓ $30.67 | ✓ $0.00 |
| 1,5,4 | CONEXIÓN DE SISTEMA DE BAÑOS ECOLOGICO A RED DE AGUA CON TUBERIA CPV DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | ✓ 91.50 | ✓91.50 | 0.00 | 91.50 | ✓ 0.00 | ✓ $49.60 | ✓ $0.00 |
| | | | | | | **TOTAL DE INSTALACIÒN SANITARIA Y ACCESORIOS** | | ✓✓ | **$0.00** |
| **1,6** | **SANITARIO ECOLOGICO** | | | | | | | | |
| 1,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,20 M DE DIAMETRO X 2,10 M. DE ALTURA CON TECHO CIRCULAR DE 1,30 M DE DIAMETRO, TIPO MEDIA AGUA, CON TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS. TANQUE DE AGUA DE 300 LTS Y RETRETE SIN SEPARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE, INCLUYE: CARGA DE ORGANISMOS BIODEGRADADORES MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | ✓ 10.00 | ✓10.00 | 0.00 | 10.00 | ✓ 0.00 | ✓ $41,161.91 | ✓ $0.00 |

| CONFORME: | REVISA: | Vo.Bo: | Vo.Bo: | AUTORIZA: |
|---|---|---|---|---|
| MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.<br>CONTRATISTA | ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR<br>SUPERVISOR | DIDESOL | ING. RICARDO MALDONADO ISLAS<br>DIRECTOR DE CONSTRUCCION | ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS<br>DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

| AYUNTAMIENTO DE AHOME | MUNICIPIO DE AHOME<br>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS<br>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN | AHOME TRABAJAMOS CONTIGO | FINIQUITO<br>HOJA: 4<br>DE: 4 |
|---|---|---|---|

PERIODO :
DEL: 03 DE NOVIEMBRE AL : 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2017

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

| OBRA: | (FISE/001/004/17) CONSTRUCCIÒN DE 10 BAÑOS CON BIODEGESTOR, EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | CONTRATO: | FISE-VIV-001/004-AH/2017 |
|---|---|---|---|
| | | CONTRATISTA | MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V. |

| No | CONCEPTO | UN. | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS E1 | E2 | TOTALES | DIFERENCIA DE VOLUMENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAVABO EXTERIOR PARA SANITARIO INTEGRAL FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO, CON DESCARGA EN TUBO DE POLIETILENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | $1,475.92 | $0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DE SANITARIO ECOLOGICO | | $0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DE CONSTRUCCION DE UN SANITARIO ECOLOGICO: | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL A CANCELAR | $0.00 |
| INVERSIÓN CONTRATADA | $468,521.34 |
| INVERSIÓN EJECUTADA | $468,521.34 |
| SALDO NO EJERCIDO | $0.00 |

| CONFORME: | REVISA: | Vo.Bo: | Vo.Bo: | AUTORIZA: |
|---|---|---|---|---|
| MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.<br>CONTRATISTA | ING. JESÚS WILFRIDO VEGA AGUILAR<br>SUPERVISOR | DIDESOL | ING. RICARDO MALDONADO ISLAS<br>DIRECTOR DE CONSTRUCCION | ING. JOSUE JUANITO SANCHEZ RUELAS<br>DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN