AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 1

DE: 6

PERIODO :

DEL: 1 DE JULIO AL : 14 DE AGOSTO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-043-17

CONTRATISTA: ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	**REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN EL CARRIZO**								
1.1	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS CON ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,741.43	1,741.43		1,741.43	0.00	$55.35	$0.00
	TOTAL DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								**$0.00**
1.2	**PLAFOND TIPO GALLETA**								
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA PLAFOND RETICULADO TIPO ARMSTRONG CON MEDIDAS DE 60X60 CMS. INCLUYE; REPARACION DE RETICULA DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	825.00	825.00		825.00	0.00	$143.60	$0.00
1.2.2	REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE ANGULOS, CANALETAS, COLGANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	$136,328.42	$0.00
	TOTAL DE PLAFOND TIPO GALLETA								**$0.00**
1.3	**TRABAJOS DE AZOTEA**								
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA, INCLUYE; CEMENTO PLASTICO, SELLADO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	632.54	632.54		632.54	0.00	$114.75	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. JOSUE JACINTO SÁNCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: 2 DE: 6

PERIODO :					FECHA	14 DE AGOSTO DE 2017
DEL:	1 DE JULIO	AL :	14 DE AGOSTO	DEL AÑO:		2017

OBRA:	REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-043-17
		CONTRATISTA	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS, INCLUYE; CEMENTO PLASTICO, SELLADO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	32.93	32.93		32.93	0.00	$79.89	$0.00
	TOTAL DE TRABAJOS DE AZOTEA								**$0.00**
1.4	**REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO**								
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 2 MODELO E5N2 LINEA MODUS MARCA BTICINO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRAM EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$153.80	$0.00
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED A19, 10 WATTS, 220, 6500K, BASE E 27, MODELO 42839 MARCA CONSTRULITA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$247.07	$0.00
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL ACABADO COLOR CAFÉ MODELO FTL-3200/BA, MARCO TECNOLITE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$3,431.73	$0.00
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO FLUORECENTE 15 W 6500 K, E27, MODELO HEL-15W/65-72, MARCA TECNOLITE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	20.00	20.00		20.00	0.00	$181.98	$0.00
1.4.5	REPARACION DE LUMINARIA CURVALUME CELDAS 2X32 W, INCLUYE; BALASTRO, FOCOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$964.32	$0.00
1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLE 3X100A, MODELO DU323RB, MARCA SQUARE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$16,396.02	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: 3 DE: 6

PERIODO :					FECHA	✓ 14 DE AGOSTO DE 2017
DEL:	1 DE JULIO ✓	AL :	14 DE AGOSTO ✓	DEL AÑO:		2017 ✓

OBRA:	REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-043-17 ✓
		CONTRATISTA	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLE 2X60A, MODELO DU222RB, MARCA SQUARE D, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$5,890.89	$0.00
1.4.8	REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE EXTERIOR, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO 40X40X40, CINTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$3,612.91	$0.00
1.4.9	REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO VOZ-DATOS EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE; TAPA, REDUCCION 4X4-4X2, CAJA GALVANIZADA 4X4, SOPORTE DE MADERA, TORNILLERIA, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	60.00	60.00		60.00	0.00	$708.49	$0.00
1.4.10	SUMINISTO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX EN PISO MODELO 25249 FBA, MARCA LEVITON, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$6,489.68	$0.00
1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO T ACCESORIOS PARA SALIDA DE CONTACTO INCLUYE; CABLE THWLS CALIBRE 12, CONTACTO DUPLEX MODUS MARCA BTICINO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	$3,176.70	$0.00
1.4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS DE PORCELANA 27 KV, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	$3,351.70	$0.00
1.4.14	ELABORACION DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 150 KVA 33000/220/17 VOLTS, INCLUYE: RIGIDES DIELETRICA DE ACEITE, RELACION DE TRANSFORMACION, MEGGER, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	SER	1.00	1.00		1.00	0.00	$9,165.97	$0.00
1.14.13	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE REHABILITACION, MANO DE OBRA	SER	1.00	1.00		1.00	0.00	$7,784.38	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

PERIODO :

DEL: 1 DE JULIO AL : 14 DE AGOSTO DEL AÑO: 2017

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-043-17

CONTRATISTA: ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TOTAL DE REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO								**$0.00**
1.5	**SONDEO Y REHABILITADO DE BAJANTES PLUVIALES**								
1.5.1	LIMPIEZA Y SONDEO DE TUBOS BAJANTES PLUVIALES DE 4" Y COLADERAS TAPADAS, INCLUYE; LIMPIEZA, SONDEO, DESTAPAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	7.00		7.00	7.00	0.00	$617.46	$0.00
1.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4", ADHERIDOS CON PEGAMENTO PARA PVC, INCLUYE; DESMONTAR, COLOCAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00		1.00	1.00	0.00	$905.76	$0.00
	TTOAL DE SONDEO Y REHABILITADO DE BAJANTES PLUVIALES								**$0.00**
1.6	**LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE FACHADA**								
1.6.1	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE FACHADA (PIEDRA), INCLUYE; LIMPIEZA MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		1.00	1.00	0.00	$1,245.89	$0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE FACHADA								**$0.00**
	REHABILITACION DE EDIFICIO SEPYC EL CARRIZO								**$0.00**
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS								
EXT-01	TRAZO Y NIVELACION PARA AREA DE BANQUETA PEATONAL, INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	70.00		70.00	70.00	0.00	$6.66	$0.00
EXT-02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B22 DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	14.00		14.00	14.00	0.00	$204.33	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO
HOJA: 5
DE: 6

PERIODO :
DEL: 1 DE JULIO AL : 14 DE AGOSTO DEL AÑO: 2017
FECHA 14 DE AGOSTO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-043-17
CONTRATISTA: ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-03	PISO FIRME DE CONCRETO PARA BANQUETA PEATONAL ARMADA CON MALLA LAC 6-6X10/10, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 8 CMS, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	70.00		0.00	70.00	0.00	$362.53	$0.00
EXT-04	DENTELLON DE 15X20 CMS DE SECCION ARMADO CON ARMEX 15-20-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	58.50		58.50	58.50	0.00	$252.08	$0.00
EXT-05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE; REGALIAS, CRIBA, CARGA, TRANSPORTE, ACARREO EN CARRETILLA, COLOCADO, HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	14.00		14.00	14.00	0.00	$450.20	$0.00
EXT-06	REPARACION DE FUNCIONAMIENTO DE W.C., INCLUYE; CHECAR MANDOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	8.00		8.00	8.00	0.00	$271.69	$0.00
EXT-07	REPARACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAVAMANOS, INCLUYE; CHECAR MANDOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	8.00		8.00	8.00	0.00	$271.69	$0.00
EXT-08	REPARACION DE FUNCIONAMIENTO DE MINGITORIOS, INCLUYE; CHECAR MANDOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$271.69	$0.00
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	50.00		50.00	50.00	0.00	$91.38	$0.00
EXT-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA BARANDAL PASAMANOS DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	19.50		19.50	19.50	0.00	$71.12	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 6

DE: 6

PERIODO :

DEL: **1 DE JULIO** AL : **14 DE AGOSTO** DEL AÑO: 2017

FECHA **14 DE AGOSTO DE 2017**

OBRA: **REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN RIO MOCORITO ESQUINA CON PRESA SANALONA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME, SINALOA, PARA ALBERGAR OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL**

CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-043-17**

CONTRATISTA: **ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.**

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	VOLUMENES EJECUTADOS E2	VOLUMENES EJECUTADOS TOTALES	A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LOGOTIPO DE DISCAPACITADADES DIFERENTES, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		1.00	1.00	0.00	$1,091.39	$0.00
EXT-12	REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES TIPO MINI SPLITS, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	9.00		9.00	9.00	0.00	$570.31	$0.00
EXT-13	REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES INTEGRALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00		3.00	3.00	0.00	$1,188.16	$0.00
EXT-14	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1.00		1.00	1.00	0.00	$1,772.97	$0.00
	TOTAL DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS								**$0.00**
								SUB-TOTAL:	**$0.00**
								IVA:	**$0.00**
								TOTAL A CANCELAR:	**$0.00**
								INVERSION CONTRATADA:	**$724,847.72**
								INVERSION EJECUTADA:	**$724,847.72**
								SALDO NO EJERCIDO:	**$0.00**

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
LIC. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA APODERADO LEGAL	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN